



Oficio No.: IFEQROO.DOYE. 0538.24

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
02 DE MAYO 2024

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 29 AL 29 DE ABRIL DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,763.09

INFORME DE TRABAJO

DEL 29 DE ABRIL DEL 2024.

UT, TULUM. Se realizó visita de obra, se realizó reunión de trabajo con personal de la empresa con el fin de acordar y determinar los puntos de conexión de CFE. Mismos que se deberán de solicitar a CFE para su autorización y validación mediante el resolutivo. Así mismo se realizó recorrido de obra con la empresa que realiza los trabajos de instalación de paneles, se observó trabajos parados, sin personal necesario y se solicitó a la empresa la terminación de los trabajos a más tardar el día 20 de mayo del 2024.

CECYTE, Tulum, Se realizo visita de obra con el fin de ver los trabajos, se observó que no se tiene personal laborando, se pidió a la empresa la terminación de los trabajos a mas tardar el día 7 de mayo. Se pidió dejar tapial. Limpieza general de la obra.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.