



ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
Directora de Obras y Equipamiento

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficio No.: IFEQROO/DOYE/0510/2024

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	02/05/2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	24-25 ABRIL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCUN
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,126.67

RECORRIDO DE OBRAS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2024

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL HASTA LA CIUDAD DE CANCUN SIN VEHICULO Y POR MEDIOS PROPIOS, SALIENDO A LAS 5:00 AM.

24 DE ABRIL DEL 2024

ME TRASLADE A LA PRIMARIA U,NAHIL-XOOC EN LA COLONIA AVANTE DE CANCUN, DONDE SE REALIZO RECORRIDO JUNTO CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA EN CONSTRUCCION, Y DONDE SE TUVIERON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

EDIFICIO A: EN LAS AULAS DE PLANTA BAJA SE HAN CONCLUIDO TODOS LOS PISOS DE LOSETA, VENTILADORES, LUMINARIAS Y CONTACTOS, EIN EMBARGO EN 1 AULA HACE FALTA PINTURA INTERIOR COMPLETA, POR LO QUE SE INFORMO CONCLUIR LO MAS PRONTO POSIBLE. EN EL PASILLO SE HA COLADO COMPLETAMENTE Y EL ACABADO ES BROCHA PARA HACERLO ANTIDERRAPANTE. EN LOS BAÑOS SE HAN CONCLUIDO LAS INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS, SE REALIZO PRUEBA DE AGUA Y SE NOTO QUE FUNCIONA CORRECTAMENTE. EN LOS BAÑOS FALTA UNICAMENTE LAS MAMPARAS DE MADERA, SE LE INFORMA CONCLUIRLOS LA PROXIMA SEMANA. EN EL BAÑO DE DISCAPACITADOS ESTA CONCLUIDO SIN EMBARGO SE LE REALIZO LA OBSERVACION QUE EL LAVABO ESTABA SUSPENDIDO SOLAMENTE CON GANCHOS Y ESTE DEBE ESTAR EMPOTRADO CON MESETA FORRADA, YA QUE LOS USUARIOS DE ESTOS LAVABOS DEBEN TENER LA SEGURIDAD DE QUE EL LAVABO NO SE CUELQUE POR EL PESO PROPORCIONADO Y POR LA LIMIDATA MOVILIDAD DEL MISMO. EN TODA LA PLANTA BAJA SE CONCLUYERON LAS CANCELERIAS Y LOS PROTECTORES DE ACERO, SIN EMBARGO, HACE FALTAN LAS PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL, MISMO QUE DEBERAN COLOCAR LA PROXIMA SEMANA A MAS TARDAR. SE CONCLUYERON LAS ESCALERAS Y SE LE APLICA UN ACABADO ANTIDERRAPANTE. EN LA PLANTA ALTA SE CONCLUYERON TODOS LOS TRABAJOS: CANCELERIA Y HERRERIA, ELECTRICO, LUMINARIAS Y VENTILADORES, PINTURAS Y LIMPIEZA GENERAL. TAMBIEN SE CONCLUYO LA FABRICACION DE LA ESCALERA MARINA Y EN LA AZOTEA SE CONCLUYERON LOS CUBRETINACOS Y LOS TINACOS, SE REALIZARON LAS PRUEBAS HIDRAULICAS. TAMBIEN EL IMPERMEABILIZANTE EN CALIENTE ESTA COLOCADO EN LA AZOTEA. EN EL AREA A FUTURO SE TRABAJO CON EL CALCRETO Y CON LOS ADOSAMIENTOS. TAMBIEN EL LA PALNTA ALTA FALTAN LAS PUERTAS DE MADERA PRINCIPALES. EN LA OBRA EXTERIOR SE TRABAJA EN LA CONCLUSION DEL BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION, ASI



ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
Directora de Obras y Equipamiento

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COMO REGISTROS ELECTRICOS, SANITARIOS, HIDRAULICOS Y DE VOZ Y DATOS. SE CONTINUA CON LA PINTURA EXTERIOR EN TODO EL EDIFICIO.

EDIFICIO B: SE CONCLUYERON TODOS LOS TRABAJOS EN LA DIRECCION, SE REALIZARON LOS BAÑOS, EL MUEBLE PARA DIRECCION, SE INSTALARON LOS ESCRITORIOS Y SILLAS. SE REALIZO TODA LA PINTURA EXTERIOR E INTERIOR. SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS EN EL BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION. LA EMPRESA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAMITES DE CFE. SE CONCLUYERON LAS LUMINARIAS Y VENTILADORES ASI COMO LOS CLIMAS. SE CONCLUYO LA PLAZA CIVICA Y ASTA BANDERA ASI COMO TAMBIEN SUBESTACION Y CISTERNA, REALIZANDO LAS PRUEBAS NECESARIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS. LA BARRA Y PORTICO TAMBIEN FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD. EN LA MEDIA TENSION SE CONTINUA CON LOS TRAMITES ANTE LA CFE.

25 DE ABRIL DEL 2024

ME TRASLADÉ AL JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA, DONDE SE OBSERVA QUE LA EMPRESA RETOMA LOS TRABAJOS EN LA FACHADA Y ESTA COLOCANDO LA FACHAleta Y DETALLANDO LAS PARTES QUE LE HICIERON FALTA. TAMBIEN ESTA DETALLANDO LA BARRA EN TODO EL PERIMETRO. EN LA MEDIA TENSION SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE BANQUETAS Y ESTACIONAMIENTO Y SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL ARCOTECHO, MISMO QUE SE ENCUENTRA AL 100%. AQUÍ SE REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION. EN LA PRIMARIA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE MEDIA TENSION Y SE CONCLUYEN BANQUETAS Y ESTACIONAMIENTO. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONTRATACION DE AGUAKAN Y CFE. SE REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL PREESCOLAR DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA ETAPA DONDE SE REALIZO RECORRIDO PARA ENTREGA DE BARRA PERIMETRAL Y TRABAJOS DE MEDIA TENSION. EN REUNION CON LA EMPRESA CONTRATISTA, PADRES DE FAMILIA, LA SEQ Y PERSONAL DEL IFEQROO, SE REALIZO LA FIRMA Y ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN MEDIA TENSION ELECTRICA Y LA BARRA, SIN NINGUN CONTRATIEMPO, SOLO SE ACORDO CONCLUIR UN PEQUEÑO TRAMO QUE ESTABA PENDIENTE EN EL AREA DE SUBESTACION ELECTRICA. QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS AULAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA CIELO NUEVO, DONDE SE REALIZO TAMBIEN LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION, EN REUNION CON TODAS LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS. NO HUBO NINGUN CONTRATIEMPO Y SE RECEPCIONARON LOS TRABAJOS FIRMANDO LA PRESENTE ACTA. QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS AULAS. SE ENTREGO TAMBIEN LA BARRA PERIMETRAL Y PORTICO, FIRMANDO TODOS LOS PRESENTES.

ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

FIRMA DEL COMISIONADO

C. Kenny Perez Dominguez

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



ING. KEYLA ESTEFANÍA REYES SOTO
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO NO. **IFEQROO.D0YE.0510.2024** DE LA ORDEN
DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: 0346

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ

LABORO EN LOCALIDAD DE: CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO, EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE Y FIRMA

Jorge Luis Hernandez Torres

[Signature]
SELO
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SUPERVISION ESCOLAR ZONA 041
C.C.T. 23FIZ0041E SECTOR 03
EDUCACION PRIMARIA
CANCUN, Q.J. Q. ROO

SELO
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SUPERVISION DE EDUCACION PRIMARIA
ZONA ESCOLAR 047
CCT 23FIZ0047Z
CANCUN, QUINTANA ROO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANÍA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

24 ABR 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



ING. KEYLA ESTEFANÍA REYES SOTO
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO NO. **IFEQROO.DOE.0510.2024** DE LA ORDEN
DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: 0346

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ

LABORO EN LOCALIDAD DE: CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

QUINTANA ROO, EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE Y FIRMA

Jorge Luis Hernández Torres

SELLO



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANÍA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

25 ABR 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO