



INFORME DE LA COMISIÓN

Table with 1 row: UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Table with 1 row: FECHA DE ELABORACIÓN 13-06-24

Table with 2 columns: DATOS GENERALES. Rows include NOMBRE DEL COMISIONADO, CARGO DEL COMISIONADO, ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO, PERIODO DE LA COMISIÓN, LUGAR DE LA COMISIÓN, IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS.

06 DE JUNIO DEL 2024

EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y/O EN PROCESO DE LICITACIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 3 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE TULUM, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PREESCOLAR NUEVA CREACION ALDEA TULUM LOCALIDAD: TULUM. MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 10:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ATENDIO LA DIRECTORA DEL PLANTEL PROFA. KENNA VENERANDA ESPINOZA GIL, INFORMANDO QUE ACTUALMENTE SE ESTAN REALIZADO LOS TRABAJOS OBSERVADO EN NUESTRA PASADA VISITA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

Handwritten signature in blue ink.



PRIMARIA NUEVA CREACION ALDEA TULUM

LOCALIDAD: TULUM.

MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 12:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ATENDIO LA DIRECTORA DEL PLANTEL PROFA. MARIA DOLORES TAH SALAS, INFORMANDO QUE HASTA LA FECHA NO HAN REALIZADO NINGUN TRABAJO OBSERVADO EN NUESTRA PASADA VISITA, PLASMADA EN LA MINUTA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

SECUNDARIA NUEVA CREACION ALDEA TULUM

LOCALIDAD: TULUM.

MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 15:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, RESIDENTE DE LA EMPRESA VKO LUMBO S.A. DE C.V., EL ARQ. ALEJANDRO PADILLA, POR ORDENES DEL ARQ. MIGUEL CEBALLOS, JEFE DE DEPARTAMENTO, SE REALIZO EL CAMBIO DE SUPERVISION EN ESTA OBRA, POR LO CUAL SE PRESENTO AL ING. OMAR GOMEZ, QUE CON ESTA FECHA SERA EL RESPONSABLE DE ESTA OBRA. SE LE INDICO, TODAS LAS ACTIVIDADES, INDICACIONES, RECOMENDACIONES, QUE YA SE HABIAN DEFINIDO, DETERMINO EL NIVEL DE PISO TERMINADO, SE RECTIFCO TRAZO DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR, SE REALIZO EL RECORRIDO, SE LE INDICO EN FORMA GENERAL LOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO, PERNOTANDO EN LA CIUDAD DE TULUM, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

07 DE JUNIO DEL 2024

EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 9:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE TULUM, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM

LOCALIDAD: TULUM.

MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 9:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SE PRESENTO PERSONAL DE LA EMPRESA AF INSTALACIONES, S.A. DE C.V., SE REALIZO EL RECORRIDO

EN OBRA, ACTUALMENTE SE ELEBORA LA MAMPOSTERIA DE LA BARDA, SE HABILITA ACERO PARA LOS DADOS, SE INICAN CON EL COLADO DE LOS MINSMOS.

POSTERIORMENTE SE VERIFICO EN EL EDIFICIO, EL CONTRATO A CARGO DE LA PERSONA FISICA DAVID CASTILLO PEREZ, QUE ESTA A CARGO DE LA COLOCACION DE LOS AIRES, SE HAN CONCLUIDO LA COLOCACION DE LOS AIRES, NO SE PUEDEN PROBAR, YA QUE NO SE CUENTA CON ENERGIA ELECTRCIA, ASI COMO LA ALIMENTACION DEL TABLERO PRINCIPAL AL TABLERO PRINCIPAL DE LOS EQUPOS DE AIRES ACONDICIOANDOS.

SE OBSERVO: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, COLOCAR LAS GALLETAS DE PLAFONES MOVIDOS, TAPAR LOS TUBOS DE DERENAJE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.



FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0714.24** DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0494**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN LOS MUNICIPIOS DE: *TULUM*

EL DÍA: *11 DE JUNIO DEL 2024*

Maria Dolores Tah Salas
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
JARDÍN DE NIÑOS "ALDEA TULUM"
EDUCACIÓN PREESCOLAR
CCT: 23DJN0437A
TULUM. Q. ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA



UTT
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM
BIS
UNIVERSITIES
DIRECCIÓN DE PLANEACION

Diego Antonio Bricetto Domínguez



CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0714.24** DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0494**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: **ING. JOEL MEX HERRERA**

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN LOS MUNICIPIOS DE: **DE TULUM**

EL DÍA: **12 DE JUNIO DEL 2024**

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
JARDÍN DE NIÑOS "ALDEA TULUM"
EDUCACIÓN PREESCOLAR
CCT: 23DJN0437A
TULUM. Q. ROO

Maná Dolores Joh Salas
NOMBRE Y FIRMA

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

12 JUN 2024

RECIBIDO
SELLO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

UT
BIS
UNIVERSIDADES
Tulum
DIRECCION DE PLANEACION

Diego Ramos Briceo Dominguez