



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

29-07-24

DATOS GENERALES

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NOMBRE DEL COMISIONADO (ING. JOEL MEX HERRERA), CARGO DEL COMISIONADO (SUPERVISOR DE OBRA), ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO (DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO), PERIODO DE LA COMISIÓN (DEL 25/07/2024 AL 26/07/2024), LUGAR DE LA COMISIÓN (MUNICIPIO TULUM Y SOLIDARIDAD), IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS (\$ 3,167.32)

25 DE JULIO DEL 2024

EL DÍA 25 DE JULIO DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y/O EN PROCESO DE LICITACIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 3 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE TULUM, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM LOCALIDAD: TULUM. MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. GUILLERMO CALVIÑO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AF INSTALACIONES, S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

BARDA: SIGUE CON LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y COLADO DE LA MISMA. MEDIA TENSIÓN: SE TRABAJA EN LOS BANCOS DE DUCTOS. SE COLOCA TUBERÍA CONDUIT PVC PARA RED ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS SE COLOCÓ REGISTROS ELÉCTRICOS, SE INICIA LA BASE PARA TRANSFORMADOR. SE UBICARON LOS LÍMITES DEL TERRENO DONDE SE COLOCARÁ LA RED ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN.

SE DETERMINÓ UN 8% DE AVANCE. SE LE HABLO CON EL RESIDENTE DE LA EMPRESA, PARA QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES Y EL AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO PARA PARA INCREMENTAR SU AVANCE.

Handwritten signature and the number 1



SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO, PERNOTANDO EN LA CIUDAD DE TULUM, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

26 DE JULIO DEL 2024

EL DÍA 26 DE JULIO DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE TULUM NOS DIRIGIMOS A LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 1.15 HORAS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 9:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SE PRESENTO LA DIRECTORA DEL PLANTEL, LA PROFA. MARIA ESMERALDA ALDAÑA ANGULO, EN CONJUNTO A LA CONTRATISTA DAVID CASTILLO PEREZ, SE ENTREGO OFICIO DE INICIO Y ASIGNACION DE RESIDENTE, SE LE INFORMO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ASI COMO SE LE DIO LA UBICACIÓN DEL AULA ACONSTRUIR, SE DEFINIO EL NIVEL DE PISO TERMINADO.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO INDICANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 11:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE REALIZO LA VISITA, ACTAULAMENTE ESTAN ELABORANDO LA MAMPOSTERIA, SE HABILITA ACERO PARA CADENAS CT-1 Y CD-1, SE HABILITA ACERO PARA CASTILLOS.

SE DETERMINÓ UN 6% DE AVANCE. SE LE HABLO CON EL RESIDENTE DE LA EMPRESA, PARA QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES Y EL AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO PARA PARA INCREMENTAR SU AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:



Dirección de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL PLANTEL, ESTANDO PRESENTE EL DIRECTOR DEL PLANTEL EL PROF. OCTAVIO CRU UC TZEC, SE ENTREGO OFICIO DE INICIO Y ASIGNACION DE RESIDENTE, SE LE INFORMO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ACTUALMENTE NO HA INICIADO LA EMPRESA POR FALTA DE ANTICIPO.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO DEONDE SE VAN HA REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN, SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.

FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0902.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0631**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: *TULUM*

EL DÍA: *25 DE JULIO DEL 2024*



Carlos Mario De Sosa
NOMBRE Y FIRMA

RECTORÍA UT

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

SELLO



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOVE.0902.24** DE LA ORDEN DE
 MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0631**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: *SOLIDARIDAD*

EL DÍA: *26 DE JULIO DEL 2024*

Profra. María Esmeralda Aldana Angulo
 NOMBRE Y FIRMA

SEQ
 SERVICIOS EDUCATIVOS
 DE QUINTANA ROO
 ESCUELA PRIMARIA
 "EVARISTO SEGUNDO MONTEJO PEREZ"
 C.C.T. 23DPR0060W
 ZONA ESCOLAR 054
 PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO

SELLO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
 ESCUELA PRIMARIA
 "EVARISTO SEGUNDO MONTEJO PEREZ"
 C.C.T. 23DPR0060W
 ZONA ESCOLAR 054
 PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO

Profra. María Esmeralda Aldana Angulo

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

SELLO