



**INFORME DE LA COMISIÓN**

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
12-08-24

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 08/08/2024 AL 09/08/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO TULUM, COZUMEL Y SOLIDARIDAD
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 3,724.32

**08 DE AGOSTO DEL 2024**

EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y/O EN PROCESO DE LICITACIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 4 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS AL MUELLE PARA PASAR A COZUMEL, PASAMOS EN HORARIO DE 11:30 HORAS, LLEGAMOS COMO LAS 12:15 HORAS, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

**SEC. CARLOS MONSIVAIS  
LOCALIDAD: COZUMEL.  
MUNICIPIO: COZUMEL.**

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SE PRESENTO LA SUBDIRECTORA DEL PLANTEL, LA PROFA. ANA LILIA SABIDO GARCIA, EN CONJUNTO A LA CONTRATISTA DAVID CASTILLO PEREZ, SE LE INFORMO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ASI COMO SE LE DIO LA UBICACIÓN DEL AULA ACONSTRUIR, SE DEFINIO EL NIVEL DE PISO TERMINADO. SE LE HABLO CON EL RESIDENTE DE LA EMPRESA, PARA QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES Y EL AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO PARA PARA INCREMENTAR SU AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**PRIM. VELIO VIVAZ VALDEZ  
LOCALIDAD: COZUMEL.  
MUNICIPIO: COZUMEL.**

SIENDO LAS 13:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NO SE PREENTO LA EMPRESA, SE HABLO VIA TELEFONICA, E INDICO QUE NO VA ENTRAR HASTA QUE SE LE PAGUE ANTICIPO.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, CRUZAMOS VIA BARCO Y NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

#### **09 DE AGOSTO DEL 2024**

EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

**PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ**  
**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**  
**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 8:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FISICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO EL COLADO DE ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS, SE CIMBRA Y SE CUELA DADOS, SE HABILITA ACERO EN CONTRABES, SE REALIZA EL MURETE DE ENRASE EN MUROS CABECEROS. SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 9% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO INDICANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL**  
**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**  
**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE COLARON LAS CADENAS CD-1 Y CT-1 DE LA PRIMERA AULA, SE HABILITA ACERO DE LAS CADENAS RESTANTES, SE DESCIMBRAN LAS CADENAS CD-1 Y CT-1 COLADAS.

SE LE RECOMIENDA AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO, Y SUMINISTRO DE MATERIALES FALTANTES: RELLENO, BLOCK, VIGUETA Y BOVEDILLA.

SE DETERMINÓ UN 12% DE AVANCE. SE LE HABLO CON EL RESIDENTE DE LA EMPRESA, PARA QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES Y EL AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO PARA PARA INCREMENTAR SU AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA**  
**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**  
**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**



SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL PLANTEL, ESTANDO PRESENTE EL DIRECTOR DEL PLANTEL EL PROF. OCTAVIO CRU UC TZEC, SE ENTREGO EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO LA CIEMNTACION EN AULA, SE REALIZA EL RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION PARTE EXTERIOR, SE APLICO IMPEREMABILIZANTE A CADENA, SE COLO CADENA SIN ARMAR, SE COLOCA MURO DE BLOCK, SE INICIA COLADO DE CADENA Y CASTILLOS EN MUROS CABECEROS, SE HABILITA ACERO PARA MENULAS, SE HA SUMINISTRADO CEMENTO, BLOCK, VIGUETAS Y BOVEDILLA, HAY SUFICIENTE MANO DE OBRA. SE PRETENDE COLAR EL VIERNES 16 DE AGOSTO. SE DETERMINÓ UN 25% DE AVANCE. SE LE HABLO CON EL RESIDENTE DE LA EMPRESA, PARA QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES Y SEGUIR CON EL MISMO RITMO PARA SEGUIR CON SU AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO DEONDE SE VAN HA REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM**

**LOCALIDAD: TULUM.**

**MUNICIPIO: TULUM.**

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. GUILLERMO CALVIÑO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AF INSTALACIONES, S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

NO HAN PODIDO TERMINAR LA BARDA, NO HAY AVANCE DE HACE 15 DÍAS, SOLO HAN LIMPIANDO EL LÍMITE DEL TERRENO PARTE LATERAL, HABLE CON LA ING. ALEJANDRA, HAY MUCHAS COSAS DE ALBAÑILERÍA QUE SE PUEDEN HACER, LUMINARIA PUNTA DE POSTES, COLOCAR CABLE, EN FIN, TODO LO QUE REPRESENTA LA BAJA TENSIÓN

SE DETERMINÓ UN 25% DE AVANCE. SE LE HABLO CON EL RESIDENTE DE LA EMPRESA, PARA QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES Y EL AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO PARA PARA INCREMENTAR SU AVANCE.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.

**FIRMA DEL COMISIONADO**

**ING. JOEL MEX HERRERA**

SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES  
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0956.24** DE LA ORDEN DE  
 MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0672**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN LOS MUNICIPIOS DE: *SOLIDARIDAD Y TULUM*

EL DÍA: *09 DE AGOSTO DEL 2024*

*Julia Martinez*  
JULIA MARTINEZ LAYNES  
 NOMBRE Y FIRMA



ESCUELA PRIMARIA  
 "CLEMENTINA BATALLA TORRES"  
 C.C.T. 23DPR0153L Z.E. 058  
 PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO

SELLO

*Orlando Manuel Lo Tones*  
 Servicios Educativos de Quintana Roo  
 UNIDAD TULUM

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

*ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO*

NOMBRE Y FIRMA

09 AGO 2024  
**RECIBIDO**  
 DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES  
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0956.24** DE LA ORDEN DE  
 MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0672**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: COZUMEL

EL DÍA: 08 DE AGOSTO DEL 2024

*Viola*  
*Viola*  
Viola E. Grayales Alcantara  
 NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

INC. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA



**08 AGO 2024**  
 SELLO

**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO