

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

05-09-24

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 03/09/2024 AL 04/09/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO COZUMEL Y SOLIDARIDAD
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$5,034.82

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y/O EN PROCESO DE LICITACIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 4 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS AL MUELLE PARA PASAR A COZUMEL, PASAMOS EN HORARIO DE 11:30 HORAS, LLEGAMOS COMO LAS 12:15 HORAS, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

SEC. CARLOS MONSIVAIS

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 12:30 HORAS LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FÍSICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

ACTUALMENTE SE SIGUE TRABAJANDO EN PLANTA ALTA EN LA CIMBRA DE LAS TRABES, SE HABILITA ACERO PARA TRABES
SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES

SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 20%, FALTA MATERIAL Y MANO DE OBRA, LO QUE HAY NO SON SUFICIENTES, SE LE RECOMIENDO A EMPRESA A INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOCRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

PRIM. VELIO VIVAZ VALDEZ

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 13:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SE PRESENTÓ INC. ROUSSELL JAFET OLIVERA GONGORA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIÓN DE PARAÍSO, S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO LA LIMPIEZA, EL TRAZO DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE LAS ZAPATAS. SE ELABORA EL TAPIAL PARA DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO.

SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 6.00%, SE LE INDICA AL CONTRATISTA INCREMENTAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, CRUZAMOS VÍA BARCO Y NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.

MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 8:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FISICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES: SE CONCLUYO EL COLADO DE LA LOSA, ACTUALMENTE SE DESCIMBRA LA CIMBRA, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES.

SE LE RECOMIENDA COLOCAR LAS CHALUPAS Y REGISTROS PARA LAS SALIDAS ELECTRICAS.

SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 35% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO INDICANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.

MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYERON MURO DE BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS, SE CONCLUYO EL ARMADO Y CIMBRADO DE MENSULAS. SE COLOCA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LOSA, SE ELABORA LA CIMBRA PARA CADENA DE BORDE. SE LE RECOMIENDA REALIZAR LAS SALIDAS ELECTRICAS ANTES DE COLAR LA LOSA.

SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 28% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE TRABAJA EN LA ADECUACION DE LA DIRECCION TURNO VESPERTINO, SE CONCLUYO LA PINTURA EN INTERIOR DEL EDIFICIO. SE CONCLUYO LA CANCELERIA, SECONCLUYO LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES. SE TRABAJA EN LA RED ELECTRICA EXTERIOR ALIMENTACION A LA DIRECCION. SE DETERMINÓ UN 28% DE AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO DEONDE SE VAN HA REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.



FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.1050.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0750**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA
ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: COZUMEL
EL DÍA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

El Sr. Joel Mex Herrera
NOMBRE Y FIRMA



SEQ
SECRETARIA
DE EDUCACIÓN
DE QUINTANA ROO



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESC. SEC. GRAL. "CARLOS MONSIVAIS"
SELO
CLAVE: 23DES0038N
COZUMEL, QUINTANA ROO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION
EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

SELLO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION


NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.1050.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0750**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: SOLIDARIDAD

EL DÍA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


NOMBRE Y FIRMA

CIUDAD DE SOLIDARIDAD, Q. ROO
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
C.C.T. 23DPRO759Z
ZONA ESCOLAR 045
PLAYA DEL CARMEN SOL, Q. ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

SELLO