



Dirección de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficio No.: IFEQROO.DOYE.1079.24

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
09-09-24

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 06/09/2024 AL 06/09/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO COZUMEL Y SOLIDARIDAD
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 311.22

06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SALIMOS A LAS 7:00AM DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y/O EN PROCESO DE LICITACIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 3 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE TULUM NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM
LOCALIDAD: TULUM.
MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 10:00 HORAS LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. GUILLERMO CALVIÑO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AF INSTALACIONES, S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE CONSTANTE, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA SON LAS SIGUIENTES:

BARDA: SE CONCLUYE LOS 100MTS DE BARDA, HAY MUCHOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS.
MEDIA TENSIÓN: SE CONCLUYÓ LAS BASES Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA LUMINARIAS PUNTA DE POSTE. LLEGO EL TRANSFORMADOR, SE COLOCAN POSTES Y ESTRUCTURA DE LA RED MEDIA TENSIÓN ÁREA.

SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA DE 40%, FALTA MATERIAL Y MANO DE OBRA, LO QUE HAY NO SON SUFICIENTES, SE LE RECOMIENDO A EMPRESA A INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES

DERIVADO DE QUE LA EMPRESA A CARGO SOLICITO A LA DEPENDENCIA DE CATASTRO LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL TERRENO DE ESTA UNIVERSIDAD, SE DETECTÓ UN PUNTO QUE EN APARIENCIA UNA PARTE DE LA BARDA CONSTRUIDA ESTARÍA FUERA DEL LÍMITE DEL TERRENO SEGÚN LOS PUNTOS TRAZADOS POR EL PERSONAL DE CATASTRO.



**Dirección de Obras y
Equipamiento**



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SE PRESENTARON SE AL LUGAR LA CUADRILLA TOPOGRÁFICA DE NUESTRA INSTITUCIÓN, RECTIFICARON LOS PUNTOS DEL POLÍGONO DEL TERRENO DE LA UNIVERSIDAD, Y DETERMINARON QUE SON CORRECTOS, A RAZÓN QUE DE QUE EN EL TRAZO DE LOS TOPÓGRAFOS DE CATASTRO EXISTE UN PUNTO MÁS, YA QUE LA UNIVERSIDAD ENTREGO DICHO POLÍGONO, SE FUE A VISITAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, PARA QUE NOS DEFINIERA SU PERSONAL CUAL ES EL LÍMITE DEL TERRENO, YA QUE TENEMOS QUE A LINEAR LA CASETA DE MEDICIÓN.

AL NO PODER DEFINIR LA UNIVERSIDAD LA EXISTENCIA DE ESTE PUNTO, SE HABLÓ CON EL PERSONAL DE CATASTRO VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, INDICANDO QUE SE DEBERÍA RESOLVER EN SITIO, POR LO QUE SE NOS INDICÓ QUE NOS REUNIÉRAMOS EL MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CONJUNTO CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, PERSONAL DE CATASTRO Y PERSONAL DE IFEQROO.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.

FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.1079.24** DE LA ORDEN DE
 MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0770**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: *TULUM*

EL DÍA: *06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024*



Diego Rangel Briceño Dominguez
 NOMBRE Y FIRMA

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

