



Oficio No.: IFEQROO.DOYE.1093.24

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

13-09-24

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 10/09/2024 AL 12/09/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO COZUMEL Y SOLIDARIDAD
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$4,090.92

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y/O EN PROCESO DE LICITACIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 4 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS AL MUELLE PARA PASAR A COZUMEL, PASAMOS EN HORARIO DE 11:30 HORAS, LLEGAMOS COMO LAS 12:15 HORAS, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

SEC. CARLOS MONSIVAIS

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 12:30 HORAS LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FÍSICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

ACTUALMENTE SE SIGUE TRABAJANDO EN PLANTA ALTA EN LA CIMBRA DE LAS TRABES, SE CONCLUYO LA CIMBRA PARTE FONDO DE TODAS LAS TRABES, SE HABILITA ACERO PARA TRABES, SE CONCLUYO EL ARAMDO DE LAS TRABES T5 Y T6, SE HABILITA ACERO EN LA TRABE T7.

SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES

SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 20%, FALTA MATERIAL Y MANO DE OBRA, LO QUE HAY NO SON SUFICIENTES, SE LE RECOMIENDO A EMPRESA A INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRO DE LOS

MATERIALES

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

PRIM. VELIO VIVAZ VALDEZ

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 13:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SE PRESENTÓ ING. ROUSSELL JAFET OLIVERA GONGORA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIÓN DE PARAÍSO, S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO LA LIMPIEZA, EL TRAZO DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE LAS ZAPATAS. SE ELABORA EL TAPIAL PARA DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO.

SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 6.00%, SE LE INDICA AL CONTRATISTA INCREMENTAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, CRUZAMOS VÍA BARCO Y NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.

MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. NICOLAS LLORENTE JUAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RMG WELDING SERVICES S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE TRABAJA EN LA ADECUACION DE LA DIRECCION TURNO VESPERTINO, SE CONCLUYO LA PINTURA EN INTERIOR DEL EDIFICIO. SE CONCLUYO LA CANCELERIA, SE CONCLUYO LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES. SE TRABAJA EN LA RED ELECTRICA EXTERIOR ALIMENTACION A LA DIRECCION. FALTA EL MUEBLE DE DIRECCION. SE DETERMINÓ UN 90% DE AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO DEONDE SE VAN HA REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.

MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ.

4

ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

OBRA ATRASADA SEGÚN PROGRAMA DE OBRA.

SE INICIO EL COLADO DE LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA, SE LE FRAUGO EL CONCRETO, ADEMAS QUE LA CIMBRA NO FUE BIEN APUNTALADA, EN LAS MENSULAS Y CADENAS NO LLEGO EL CONCRETO POR LO QUE SE LE INDICO A LA EMPRESA A DEMOLER LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA.

SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 28% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 8:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FISICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO EL COLADO DE LOSA, SE CONCLUYO LOS APLANADOS, SE APLICO PINTURA, SE COLOCARON LUMINARIAS Y VENTILADORES, SE COLOCO LOSETA VIDRIADA, FALTAN LA CANCELERIA DE VENTANA, PROTECTORES, CORTINAS ANTICICLONICAS, E IMPERMEABILIZACION, Y LOGOS.

SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 55% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO INDICANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE DEMULE LA LOSA CON ROTOMARTILLO, SE PRETENDE COLAR LA PROXIMA SEMANA. SE LE RECUERDA QUE LA ENTREGA DE LA OBRA SERA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 30% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

CAM JEAN PEAGET
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. JORGE JONATHAN SALAZAR BRAVO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL EMIFRAM S. DE R.L. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE ENTREGO EL OFICIO DE INICIO DE OBRA, SE REALIZO EL TRAZO, Y SE HIZO EL CORTE DEL PISO DE CONCRETO PARA DAR INICIO A LA EXCAVACION DE LAS ZAPATAS.

SE LE RECOMIENDA AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL. SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 2% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.



FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOEY.1093.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0777**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: COZUMEL

EL DÍA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



SEQ
SECRETARIA
DE EDUCACION
DE QUINTANA ROO



Elis Beken Capto Mco
NOMBRE Y FIRMA

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESC. SEC. GRAL. "CARLOS MONSIVAIS"
CLAVE: 23DESE0010
COZUMEL, QUINTANA ROO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

10 SEP 2024
SELLO

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.1093.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0777**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: SOLIDARIDAD

EL DÍA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


NOMBRE Y FIRMA



SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOEY.1093.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0777**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: SOLIDARIDAD

EL DÍA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


NOMBRE Y FIRMA



SEQ
SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

Escuela Secundaria Técnica No. 41
"MARÍA LUZ ZAPATA REJÓN"
CCT: 23DST0041T
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION
EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

12 SEP 2024

RECIBIDO
SE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO