



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

23-09-24

DATOS GENERALES

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NOMBRE DEL COMISIONADO (ING. JOEL MEX HERRERA), CARGO DEL COMISIONADO (SUPERVISOR DE OBRA), ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO (DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO), PERIODO DE LA COMISIÓN (DEL 19/09/2024 AL 20/09/2024), LUGAR DE LA COMISIÓN (MUNICIPIO COZUMEL Y SOLIDARIDAD), IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS (\$5,034.82)

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 4 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS AL MUELLE PARA PASAR A COZUMEL, PASAMOS EN HORARIO DE 11:30 HORAS, LLEGAMOS COMO LAS 12:15 HORAS, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

SEC. CARLOS MONSIVAIS LOCALIDAD: COZUMEL. MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 12:30 HORAS LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FÍSICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

ACTUALMENTE SE SIGUE TRABAJANDO EN PLANTA ALTA EN LA CIMBRA DE LAS TRABES, SE CONCLUYO LA CIMBRA PARTE FONDO DE TODAS LAS TRABES, SE HABILITA ACERO PARA TRABES, SE CONCLUYO EL ARMADO DE LAS TRABES T5, T6 Y T7. SE HABILITA CIMBRA EN LOS LATERALES, SE PRETENDE COLAR EL SABADO.

SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 22%, FALTA MATERIAL Y MANO DE OBRA, LO QUE HAY NO SON SUFICIENTES, SE LE RECOMIENDO A EMPRESA A INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOCRAFÍAS

Handwritten signature in blue ink



Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**PRIM. VELIO VIVAZ VALDEZ**

**LOCALIDAD: COZUMEL.**

**MUNICIPIO: COZUMEL.**

SIENDO LAS 13:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SE PRESENTÓ ING. ROUSSELL JAFET OLIVERA GONGORA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIÓN DE PARAÍOS, S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO EL HABILITADO DE ACERO EN TRABES, ZAPATAS CORRIDAS Y ASIALDAS, SE COLO LAS ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS, SE CONCLUYO MURETE DE ENRASE, SE HABILITO ACERO EN CONTRABES, Y SE CIMBRA PARA COLAR.

SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 18.00%, SE LE INDICA AL CONTRATISTA INCREMENTAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN ESTE MUNICIPIO, CRUZAMOS VÍA BARCO, LLEGANDO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**CAM JEAN PEAGET**

**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**

**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. JORGE JONATHAN SALAZAR BRAVO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL EMIFRAM S. DE R.L. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO EL TRAZO DE LAS ZAPATAS, SE CONCLUYO EL CORTADO DEL PISO DE CONCRETO PARA LAS ZAPATAS, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE LAS ZAPATAS.

SE LE RECOMIENDA AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL. SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 10% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

**20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:



**PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA**  
**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**  
**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 8:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. NICOLAS LLORENTE JUAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RMG WELDING SERVICES S.A. DE C-V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE TRABAJA EN LA ADECUACION DE LA DIRECCION TURNO VESPERTINO, SE CONCLUYO LA PINTURA EN INTERIOR DEL EDIFICIO. SE CONCLUYO LA CANCELERIA, SE CONCLUYO LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES. SE TRABAJA EN LA RED ELECTRICA EXTERIOR ALIMENTACION A LA DIRECCION. FALTA EL MUEBLE DE DIRECCION. SE DETERMINÓ UN 95% DE AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO DEONDE SE VAN HA REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL**  
**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**  
**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

OBRA ATRASADA SEGÚN PROGRAMA DE OBRA.

ACTUALMENTE SE DEMUELE LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, SE REALIZA CON ROTOMARTILLO, SE OBSERA QUE LA VIGUETA ESTA MUY DAÑADA POR LO QUE SE RECOMIENDA CAMBIAR COMPLETAMENTE.

SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 28% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ**  
**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**  
**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FISICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE REALIZO UN RECORRIDO, SE ELABORO UNA MINUTASE CONCLUYO EL COLADO DE LOSA, SE CONCLUYO LOS APLANADOS, SE APLICO PINTURA, SE COLOCARON LUMINARIAS Y VENTILADORES, SE COLOCO LOSETA VIDRIADA, FALTAN LA CANCELERIA DE VENTANA, PROTECTORES, CORTINAS ANTICICLONICAS, E IMPERMEABILIZACION, Y LOGOS.

SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 55% DE AVANCE



**Dirección de Obras y  
Equipamiento**



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SE REALIZÓ EL RECORRIDO INDICANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.

**FIRMA DEL COMISIONADO  
ING. JOEL MEX HERRERA  
SUPERVISOR DE OBRA**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES  
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.1123.24** DE LA ORDEN DE  
 MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0809**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*  
 ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: *COZUMEL*  
 EL DÍA: *19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024*

*Elis Alem Parato H.c*  
 NOMBRE Y FIRMA

 **SEQ**  
 SECRETARIA  
 DE EDUCACION  
 DE QUINTANA ROO



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO  
 ESC. SEC. GRAL. "CARLOS MONSIVAIS"  
 CLAVE: 23DES0038N  
 COZUMEL, QUINTANA ROO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION  
 EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE  
*ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO*  
 NOMBRE Y FIRMA

  **IFEQROO**  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**19 SEP 2024**

**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES  
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.1123.24** DE LA ORDEN DE  
 MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0809**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: *SOLIDARIDAD*

EL DÍA: *20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024*

*Nadia Patricia Zetina Regis*  
 NOMBRE Y FIRMA

**SFO**

SERVICIOS EDUCATIVOS DE  
 QUINTANA ROO  
 JARDIN DE NIÑOS  
 "FELIPE CARRILLO PUERTO"  
 CLAVE: 23DJN0373G  
 PLAYA DEL CARMEN Q. ROO  
 SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

*ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO*

NOMBRE Y FIRMA



**20 SEP 2024**

**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO