



Dirección de Obras y Equipamiento



IFEQROO  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficio No.: IFEQROO.DOYE.1155.24

## INFORME DE LA COMISIÓN

### UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

### FECHA DE ELABORACIÓN

30-09-24

### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 24/09/2024 AL 25/09/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO COZUMEL Y SOLIDARIDAD
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$4,334.82

#### 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 4 HORAS, SIENDO LAS 11:30 HORAS LLEGAMOS A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS AL MUELLE PARA PASAR A COZUMEL, PERO DERIVADO DE LA TORMENTA TROPICAL HELENE, SE SUSPENDIERON LOS CRUCES A APRTIR DE LAS 10:00 HORAS, Y SE APERTURARIAN HASTA EL JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. POR LO QUE SE SUSPENDIO LA VISITA A LOS SIGUIENTES PLANTELES:

**SEC. CARLOS MONSIVAIS**  
**LOCALIDAD: COZUMEL.**  
**MUNICIPIO: COZUMEL.**

**PRIM. VELIO VIVAZ VALDEZ**  
**LOCALIDAD: COZUMEL.**  
**MUNICIPIO: COZUMEL.**

POR LO QUE SEGUIMOS NUESTRAS ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**CAM JEAN PEAGET**  
**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**  
**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. JORGE JONATHAN SALAZAR BRAVO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL EMIFRAM S. DE R.L. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS



ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:  
SE CONCLUYO EL TRAZO DE LAS ZAPATAS, SE CONCLUYO EL CORTADO DEL PISO DE CONCRETO PARA LAS ZAPATAS, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE LAS ZAPATAS, SE CONCLUYO EL TAPIAL. SE TRABAJA EN EL HABILITADO DE LA ESTRUCTURA DEL DOMO, SE REALIZAN EL CORTE DE TUBO Y EL DOBLADO. SE LE RECOMIENDA AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL. SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 15% DE AVANCE. SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL**  
**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**  
**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

OBRA ATRASADA SEGÚN PROGRAMA DE OBRA. SE CONCLUYE LA DEMOLICION DE LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, ACTUALMENTE SE COLOCAN LAS NUEVAS VIGUETAS Y BOVEDILLAS, SE REAJUSTA LA CADENAS. SE PRETENDE COLAR EL MIERCOLES 2 DE OCTUBRE DEL PRESENTE. ACTUALEMTE SE TRABAJO SABADO Y DOMINGO. SE LE RECOMIENDA SUMINISTRAR LOS MATERIALES Y AUMENTO DE PERSONAL. SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 30% DE AVANCE. SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

**20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

**PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA**  
**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**  
**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 8:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, DERIVADO DE LA TORMENTA, EL MAL TIEMPO ESTA PRESENTE, LLUVIA INTENSA, NO SE PRESENTARON A TRABAJAR, SE LLAMO AL PRESENTE EL ING. NICOLAS LLORENTE JUAREZ, DE LA EMPRESA RMC WELDING SERVICES S.A. DE C-V., INDICANDO QUE ACTUALMENTE YA CONCLUYERON LOS TRABAJOS, SOLO FALTANDO LA COLOCACION DEL MUEBLE. SE LE INDICO QUE HAY QUE HACER LA TABLA COMPARATIVA, Y CONOCER SI TENEMOS ECONOMIAS, EN CASO DE TENER VER DONDE SE VA APLICAR. FALTA EL MUEBLE DE DIRECCION. SE DETERMINÓ UN 95% DE AVANCE. SE REALIZÓ EL RECORRIDO DEONDE SE VAN HA REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ**  
**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**  
**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SOLO SE ENCONTRABAN 2 PERSONAS, DERIVADO DE LA TORMENTA, EL MAL TIEMPO ESTA PRESENTE, LLUVIA INTENSA SE HABLO EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FISICA, SE OBSERVA UN AVANCE REGULAR, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE COLOCO LA CANCELERIA, LA PUERTA, SE CONECTO LA RED ELECTRICA EXTERIOR, DE IGUAL FORMA SE CONCLUYO LA RED SANITARIA EXTERIOR. FALTAN LA COLOCACION DE PROTECTORES, CORTINAS ANTICLONICAS. SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 70% DE AVANCE. SE REALIZÓ EL RECORRIDO INDICANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL**  
**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**  
**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SOLO SE ENCONTRABAN 4 PERSONAS, DERIVADO DE LA TORMENTA, EL MAL TIEMPO ESTA PRESENTE, LLUVIA INTENSA SE HABLO CON EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE LENTO, Y LA OBRA ESTAA TRAZADA, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

OBRA ATRASADA SEGÚN PROGRAMA DE OBRA. ACTUALMENTE SE DEMUELE LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, SE REALIZA CON ROTOMARTILLO, SE OBSERA QUE LA VIGUETA ESTA MUY DAÑADA POR LO QUE SE RECOMIENDA CAMBIAR COMPLETAMENTE. SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.



**FIRMA DEL COMISIONADO**  
**ING. JOEL MEX HERRERA**  
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES  
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.1155.24** DE LA ORDEN DE  
 MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0828**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: *COZUMEL*

EL DÍA: *24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024*

*Joel Mex Herrera*  
 NOMBRE Y FIRMA

**SEQ**  
 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO  
 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE  
 T.V. ZONA 06  
 CLAVE: 23DIRL0031J  
 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q.ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

*ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO*

NOMBRE Y FIRMA



**24 SEP 2024**  
 SELLO

**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES  
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.1155.24** DE LA ORDEN DE  
 MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0828**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: *SOLIDARIDAD*

EL DÍA: *25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024*

*Juan Luis Charrá Domínguez*  
 NOMBRE Y FIRMA

**SEQ**  
 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO  
 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE  
 T.V. ZONA 05  
 CLAVE: 23DM10031J  
 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q.ROO  
 SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

*ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO*

NOMBRE Y FIRMA



25 SEP 2024

**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO