



INFORME DE LA COMISIÓN

Table with 2 columns: UNIDAD RESPONSABLE, DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Table with 2 columns: FECHA DE ELABORACIÓN, 07-10-24

Table with 2 columns: DATOS GENERALES, NOMBRE DEL COMISIONADO, CARGO DEL COMISIONADO, ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO, PERIODO DE LA COMISIÓN, LUGAR DE LA COMISIÓN, IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

03 DE OCTUBRE DEL 2024
EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 4 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS AL MUELLE PARA PASAR A COZUMEL, PASAMOS EN HORARIO DE 11:30 HORAS, LLEGAMOS COMO LAS 12:15 HORAS, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:
SEC. CARLOS MONSIVAIS
LOCALIDAD: COZUMEL.
MUNICIPIO: COZUMEL.
SIENDO LAS 12:30 HORAS LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FÍSICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:
SE CONCLUYO EL ARMADO Y CIMBRADO DE LAS TRABES T5, T6 Y T7, SE COLARON LAS TRABES T5, T6 Y T7, ACTUALMENTE SE DESCIMBRA LAS TRABES, SE COLOARON CON CONCRETO F'C= 250KG/CM2 CON ACELERENTE A TRES DIAS.
SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 30%, FALTA MATERIAL Y MANO DE OBRA, LO QUE HAY NO SON SUFICIENTES, SE LE RECOMIENDO A EMPRESA A INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**PRIM. VELIO VIVAZ VALDEZ**

**LOCALIDAD: COZUMEL.**

**MUNICIPIO: COZUMEL.**

SIENDO LAS 14:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SE PRESENTÓ ING. ROUSSELL JAFET OLIVERA GONGORA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIÓN DE PARAÍSO, S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO EL HABILITADO DE ACERO EN TRABES, ZAPATAS CORRIDAS Y ASIALDAS, SE COLO LAS ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS, SE CONCLUYO MURETE DE ENRASE, SE HABILITO ACERO EN CONTRABES, Y SE CIMBRA PARA COLAR.

SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 18.00%, SE LE INDICA AL CONTRATISTA INCREMENTAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN ESTE MUNICIPIO, CRUZAMOS VÍA BARCO, LLEGANDO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

**CAM JEAN PEAGET**

**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**

**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 17:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. JORGE JONATHAN SALAZAR BRAVO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL EMIFRAM S. DE R.L. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO EL TRAZO DE LAS ZAPATAS, SE CONCLUYO EL CORTADO DEL PISO DE CONCRETO PARA LAS ZAPATAS, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE LAS ZAPATAS, SE CONCLUYO EL TAPIAL.

SE TRABAJA EN EL HABILITADO DE LA ESTRUCTURA DEL DOMO, SE REALIZAN EL CORTE DE TUBO Y EL DOBLADO.

SE LE RECOMIENDA AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL. SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 15% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

#### **04 DE OCTUBRE DEL 2024**

EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

#### **PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA**

**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**

**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 8:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. NICOLAS LLORENTE JUAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RMG WELDING SERVICES S.A. DE C-V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE TRABAJA EN LA ADECUACION DE LA DIRECCION TURNO VESPERTINO, SE CONCLUYO LA PINTURA EN INTERIOR DEL EDIFICIO. SE CONCLUYO LA CANCELERIA, SE CONCLUYO LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES. SE TRABAJA EN LA RED ELECTRICA EXTERIOR ALIMENTACION A LA DIRECCION. FALTA EL MUEBLE DE DIRECCION. SE DETERMINÓ UN 95% DE AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO DEONDE SE VAN HA REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

#### **PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL**

**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**

**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

OBRA ATRASADA SEGÚN PROGRAMA DE OBRA.

SE CONCLUYO EL COLADO DE LAS MENSULAS Y CADENAS Y CASTILLOS DEL MURO DE BLOCK.

SE CONCLUYO LA DEMOLICION DE LOSA, SE HABILIO LAS NUEVAS VIGUETA Y BOVEDILLAS. SE COLO LA LOSA.

SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 32% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

#### **PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ**

**LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.**

**MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.**



SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FISICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE COLOCO LA CANCELERIA, LA PUERTA, Y PROTECTORE, SE CONECTO LA RED ELECTRICA EXTERIOR, DE IGUAL FORMA SE CONCLUYO LA RED SANITARIA EXTERIOR. SE DETERMINÓ UN 75% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO INDICANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.

**FIRMA DEL COMISIONADO**  
**ING. JOEL MEX HERRERA**  
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.