



Dirección de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficio No.: IFEQROO.DOYE.1304.24

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
23-09-24

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 15/10/2024 AL 16/10/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO COZUMEL Y SOLIDARIDAD
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$4,018.54

15 DE OCTUBRE DEL 2024

EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 4 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS AL MUELLE PARA PASAR A COZUMEL, PASAMOS EN HORARIO DE 10:30 HORAS, LLEGAMOS COMO LAS 11:15 HORAS, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

SEC. CARLOS MONSIVAIS
LOCALIDAD: COZUMEL.
MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 11:30 HORAS LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FÍSICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

ACTUALMENTE NO LE HA LLEGADO LA VIGUETA Y BOVEDILLA, RESULTADO DEL COLADO DE LAS TRABES, SE IMPIDE QUE NO ENTRE EL PATIN DE LA VIGUETA, POR LO QUE SE RANURO LA LAS TRABES PARA QUE PUEDAN ENTRAR, Y LAS VIGUETAS QUE LE ROMPIERON EL PATIN SE LE DIO INDICACION AL CONTRATISTA DE CAMBIARLAS. FALTA SUMINSTRO DE VIGUETA Y BOVEDILLA. SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 48%,



FALTA MATERIAL Y MANO DE OBRA, LO QUE HAY NO SON SUFICIENTES, SE LE RECOMIENDO A EMPRESA A INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM. VELIO VIVAZ VALDEZ
LOCALIDAD: COZUMEL.
MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 13:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SE PRESENTÓ ING. ROUSSELL JAFET OLIVERA GONGORA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIÓN DE PARAÍSO, S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE HABILITA ACERO EN TRABES T-1, T-2 Y T3, SE HABILITA CIMBRA PARA TRABES, SE CONCLUYERON LOS FONDOS Y LATERALES. SE SUBE VIGUETA Y BOVEDILLA. SE COLO LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA.

SE LE INDICA AL CONTRATISTA INCREMENTAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS.

SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 52.00%, SE LE INDICA AL CONTRATISTA INCREMENTAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN ESTE MUNICIPIO, CRUZAMOS VÍA BARCO, LLEGANDO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

CAM JEAN PEAGET
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 16:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. JORGE JONATHAN SALAZAR BRAVO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL EMIFRAM S. DE R.L. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO EL COLADO DE ZAPATAS Y DADOS, SE CONCLUYO EL DESCIMBRADO, SE INICIA CON EL RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION, Y LA LIMPIEZA DE LA PLAZA. SE SIGUE TRABAJANDO CON LA ELEBORACION DE LA TRABE. SE DETERMINÓ UN 30% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A



NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

16 DE OCTUBRE DEL 2024

EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 8:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. NICOLAS LLORENTE JUAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RMG WELDING SERVICES S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:
SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN LA DIRECCION, FALTANDO LA INSTALACION DEL MUEBLE, SE ESTA ELABORANDO. SE DETERMINÓ UN 95% DE AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO DEONDE SE VAN HA REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:
SE APLICO EL AFINE, EN LOSA. INICIAN LOS TRABAJOS DE APLANADOS. SE CONCLUYO MAMPOSTERIA, GUARNICION, SE CIMBRA PARA COLAR PISOS DE ANDADOR.
SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 48% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.
POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.

MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FISICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE OBSERVA QUE LA CANCELERIA NO CUMPLE CON SE CONCLUYO ANDADOR, CONEXIÓN ELECTRICA LA EDIFICIO. SE CONECTO SANITARIOS A RED MUNICIPAL POR MEDIO TUBO PVC SANITARIOS Y REGISTROS. SE DETERMINÓ UN 90% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO INDICANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.



FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.1304.24** DE LA ORDEN DE
 MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0905**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: *SOLIDARIDAD*

EL DÍA: *15 DE OCTUBRE DEL 2024*

Jan José Barra Domínguez
 NOMBRE Y FIRMA

SEQ
 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE
 T.V. ZONA 05
 CLAVE: 23DML0031J
 PLAZA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q.R.

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCION GENERAL

 ING. ALDO ANDRES CASTRO JIMENEZ

NOMBRE Y FIRMA


15 OCT 2024
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOVE.1304.24** DE LA ORDEN DE
 MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0905**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: *COZUMEL*

EL DÍA: *16 DE OCTUBRE DEL 2024*

[Handwritten Signature]
DANIEL AUGUSTO PARRONA SOLU
 NOMBRE Y FIRMA

SEQ
 Servicios Educativos de Quintana Roo
 Esc. Prim. Velio Vivas Valdez TM
 CCT 23DPR014RZ
 Cozumel, Quintana Roo.
 SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCION GENERAL

 ING. ALDO ANDRES CASTRO JIMENEZ
 NOMBRE Y FIRMA

16 OCT 2024
RECIBIDO
 DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO