



Oficio No.: IFEQROO.DOYE.1269.24

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

11-10-24

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 08/10/2024 AL 09/10/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO COZUMEL Y SOLIDARIDAD
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$3,667.32

08 DE OCTUBRE DEL 2024

EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 4 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS AL MUELLE PARA PASAR A COZUMEL, PASAMOS EN HORARIO DE 11:30 HORAS, LLEGAMOS COMO LAS 12:15 HORAS, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

OBRA ATRASADA SEGÚN PROGRAMA DE OBRA.

SE CONCLUYO EL DESCIMBRADO DE LA LOSA COLADA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE VIGUETA Y BOVEDILLA. SE CONCLUYO EL RELLENO DE LAS AULAS, Y DE LA OBRA EXTERIOR. SE CIMBRA NARIZ PARA COLAR PISO DE CONCRETO EN PASILLO Y PLAZA CIVICA.

SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METS. SE DETERMINÓ UN 32% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS

Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.
POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

CAM JEAN PEAGET
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. JORGE JONATHAN SALAZAR BRAVO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL EMIFRAM S. DE R.L. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO LA EXCAVACION EN ZAPATAS, Y COLO FIRME, SE HABILITO ACERO EN ZAPATAS, SE HABILITO ACERO EN COLUMNAS

SE HABILITA CIMBRA EN ZAPATAS Y DADOS.

SE TRABAJA EN EL HABILITADO DE LA ESTRUCTURA DEL DOMO, SE REALIZAN EL CORTE DE TUBO Y EL DOBLADO.

SE LE RECOMIENDA AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL. SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 18% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

09 DE OCTUBRE DEL 2024

EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 8:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. NICOLAS LLORENTE JUAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RMG WELDING SERVICES S.A. DE C-V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO LOS TRABAJOS EN LA DIRECCION, FALTA EL MUEBLE DE DIRECCION. SE DETERMINÓ UN 95% DE AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO DEONDE SE VAN HA REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR.

DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FISICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO EL AULA, SE COLOCARON LA CANCELERIA DE ALUMINIO, PROTECTORES, Y ANTICICLONICOS. SE COLOCARON LUMINARIAS Y VENTILADORES. SE ENTREGO MOBILIARIO. SE CONCLUYO ANDADOR, CONEXIÓN ELECTRICA LA EDIFICIO.

SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE DETERMINÓ UN 90% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO INDICANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.



FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOE.1269.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0886**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: SOLIDARIDAD

EL DÍA: 09 DE OCTUBRE DEL 2024


NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE
T.V. ZONA 05
CLAVE: 23DML0031J
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q.ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION GENERAL

ING. ALDO ANDRES CASTRO JIMENEZ

NOMBRE Y FIRMA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

09 OCT 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOE.1269.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0886**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: SOLIDARIDAD

EL DÍA: 08 DE OCTUBRE DEL 2024


NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE
T.V. ZONA 05
CLAVE: 23DML0031J
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION GENERAL

ING. ALDO ANDRES CASTRO JIMENEZ

NOMBRE Y FIRMA

