



## INFORME DE LA COMISIÓN

### UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

### FECHA DE ELABORACIÓN

21 DE OCTUBRE 2024

### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	BENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4,526.40

### INFORME DE TRABAJO

**17 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**Prim. José Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad.** Se trabaja en los aplanados interiores, se pidió repellar las áreas que presentaron desnivelación, se estima que para la semana entrante se coloque piso, pintura y cancelería.

**Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad.** Se realizó visita de obra, aun no ha podido colar la losa, se trabaja en las instalaciones, se pidió reforzar entronques de viguetas ya que cortaron para poder pasar por debajo de acero. Se trabaja en aplanados y muros interiores, se pidió incrementar fuerza de trabajo.

**T.V. Tomas Garrigos B. Playa del Carmen Solidaridad.** Se trabaja en al habilitado

Se realizó recorrido, se trabaja en aplanados de muros interiores, muros frontal y posterior de ventana, en aula planta baja se trabaja en colocación de cancelerías, protectores y cortinas ciclónicas. Se estima que para esta semana se culminen con estos trabajos.



**18 DE OCTUBRE DEL 2024.**

**Nota: Se modifico recorrido.** Se pernocto con la localidad de Cancun.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:  
Edificio A, aplanados en muro he instalaciones. Descimbrado de losa.

Edificio B, Armado de traves, y habilitado de aceros.  
Edificio C, Preparado de losa para el colado. Se realizan instalaciones.  
En obra exterior, se continúa rellenando áreas, y colando piso de concreto.

Se pidió al supervisor se inicien con los trabajos de media tensión y de instalaciones interiores del plantel.  
Se piido mandar oficios de atraso de obra.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:  
Edificio A, Se continúa aplanando muros y plafones, salidas eléctricas e instalaciones varias, se inició con la colocación de pisos de loseta.

Edificio B, Se aplanan muros interiores y plafón. Se realizan instalaciones se coloca loseta en piso de aulas.

Edificio C, Se continúa habilitando cimbra de traves y se habilita aceros.  
Obra exterior, Se trabaja en construcción de base de medidor y se continúa forjando placas de andadores.

Se pidió al supervisor se inicien con los trabajos de media tensión y de instalaciones interiores del plantel.  
Se piido mandar oficios de atraso de obra.

Sec. CAM, Cancún, Benito Juárez.

Edificio A: Se Aplanan muros, se forja muros posterior y frontal, cadenas y castillos.

Edificio B, se colo losa, se aplanan muros.

Obra Exterior. Se trabaja en colado de placas, Media tensión y Baja tensión. Se inicio con trabajos de trazo de barda.

**FIRMA DEL COMISIONADO**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES  
 EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
 Y PASAJES: No. IFEQROO.DOEY.1317.24 FOLIO 0912

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA  
 C.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD- ENITO JUAREZ

LOS DÍAS:

17 DE OCTUBRE DEL 2024

*[Handwritten Signature]*  
 LUIS H. CANTO NVELO  
 NOMBRE Y FIRMA

**SEQ**

SERVICIOS EDUCATIVOS DE  
 QUINTANA ROO  
 ESC. PRIM. URB. T.M.  
 ERMILO ABREU GÓMEZ  
 C.C T:23DPR0196J  
 ZONA ESCOLAR 047  
 CANCÚN, QUINTANA ROO.  
 SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO  
 Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
 DIRECCION GENERAL DEL IFEQROO

ING. ALDO ANDRES CASTRO JIMENEZ

SELLO



**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES  
 EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
 Y PASAJES: No.IFEQROO.DOYE.1317.24 FOLIO 0912

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

**SEU**  
 Servicios Educativos de Quintana Roo  
 UNIDAD SOLIDARIDAD  
*Benjamin Benitez*

HAGO CONSTAR QUE LA C. ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

LOS DÍAS: 18 DE OCTUBRE DEL 2024

*Luis H. Canto Novelo*  
LUIS H. CANTO NOVELO  
 NOMBRE Y FIRMA

**SEQ**  
 SERVICIOS EDUCATIVOS DE  
 QUINTANA ROO  
 ESC. PRIM. URB. T.M.  
 ERMILO ABREU GÓMEZ  
 C.C T:23DPR0196J  
 ZONA ESCOLAR 047  
 CANCÚN, QUINTANA ROO.

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO  
 Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
 DIRECCION GENERAL DEL IFEQROO

ING. ALDO ANDRES CASTRO JIMENEZ

SELLO