


Oficio No.: IFEQROO.DOVE_1562.24

INFORME DE LA COMISIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	09 DE DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	SOLIDARIDAD-BENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 6,290.25

INFORME DE TRABAJO	
NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA EN CARGADA DE OBRA SE MODIFICÓ PARTE DEL RECORRIDO DE OBRA.	
04 DE DICIEMBRE DEL 2024.	
CAM. Playa del Carmen Solidaridad. Se Realizo visita de obra, se trabaja en la colocación de los riestras del domo, se pidió la alineación de los mismos, ya se tiene lamina, y se pidió aplicar corrosivos y pintura a toda la estructura debido a que se observó que se tiene áreas sin aplicación y se está oxidando.	
Prim. José Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad. Se realizo recorrido con el director el cual señalo unos detalles mismos que comento que ya se han reportado con el ing. Joel. El cual quedo que para esta semana se culminan y se entrega la obra.	
Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en forjado de pretil de azotea, se colocan cancelerías y protectores de aulas faltantes, se pidió corregir acabados de escaleras. Se solicito tener los materiales que faltantes así como de los paneles solares.	
T.V. Tomas Garrigos B, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en detalles de acabados de pintura, colocación de cancelerías, se suministraron paneles solares mismo que se instalaran en esta semana. Se pidió corregir gotero de losa azotea, y colocar perfil vertical en puerta de protectores para asegurarlas más.	



QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

Sec. Luz María Zapata, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en la colocación de los faldones laterales, se termina con la colocación de las láminas. Se trabaja de igual manera en la ampliación de los pisos de concreto. Aun no se definido el tipo de lámina de los faldones, se está pidiendo como lo indica plano.

Se pernocto en la localidad de Cancún.

05 DE DICIEMBRE DEL 2024

CBTIS III, Cancún, Benito Juárez. Se termino de colar columnas, se procederá ala colocación de la estructura principal, se pidió reforzar punto de conexión. Y pintara con anticorrosivo y esmalte toda la estructura.

CBTIS 272, Cancún, Benito Juárez. Se trabaja en la colocación de laminas de faldón, ya se tiene laminado todo el domo, falta la colocación de las placas frontales e intermedias, se pidió limpieza de general y pintura de cancha.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja: Edificio A, se trabaja en aplanados, pintura y colocación de protectores, se observaron detalles de pintura, y boquillas y zoclos mal ejecutados. Se pidió la colocación del cable de tierra física.

Edificio B, Se aplica pintura, instalaciones, colocación de protectores, en sanitarios se coloca recubrimientos.

Edificio C, Se coloca cancelería, protectores, puertas, se indicó detallar los perfiles y resanar muros, detallar impermeabilizante y se pidió colar piso de acceso principal.

En obra exterior, placas terminadas, falta estacionamiento, se forja barda y se inició pórtico de acceso.

En obra exterior. Plaza cívica se tiene el 95 %.

En trabajos de eléctricos interiores se tiene al 95%.

En trabajos de media tensión, se tiene 100 %.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja: Edificio A, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio B, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio C, se trabaja en aplanados y detalles de zoclos y perfiles.

Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.


Plaza cívica, Se cuela placas de acceso, falta pórtico se inicia esta semana.

Barda, Se continua con el tramo frontal.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

CAM Secundaría de Nueva Creación Cielo Nuevo, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja: Edificio A, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio B, se trabaja en colocación de losetas terminación, se tiene protectores, se estima que esta semana se concluya.



Obra exterior.
Red eléctrica, terminado.
Plaza cívica, Falta placas del área de zapatas de domo.
Barda, Se continúa con el tramo frontal.
Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

06 DE DICIEMBRE DEL 2024

UQROO, CANCUN BENITO JUAREZ.

Se realizo reunión de trabajo para determinar los trabajos que se realizaran en este ejercicio y ver observaciones de otras obras pasadas.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



Oficio de Comisión No. IFEQROO.DOE.1562.24
Folio de ministración: 1009

ANEXO 3
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado		Clave o nivel del puesto	Denominación del Puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	4°	CONFIANZA		500	JEFE DE DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR	JEFE DE DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
		0027					

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada	Importe asignado por el total de acompañante
Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido				
MIGUEL FERNANDO	CEBALLOS	MERCADO	SUPERVISION DE OBRA EN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, BENTU JUAREZ	NACIONAL	0.00	0.00
Barco y CLABE Interbancaria	BBVA	012690014877944953				
R.F.C.:	CEMA1760530YXO					

Lugar de adscripción de la persona comisionada				Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad /Localidad		País	Estado	Ciudad /Localidad	
MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL		MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD-BENTU JUAREZ	SUPERVISION DE OBRA

Medio de transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
	SI (X)	NO ()	Salida (día /mes/año)	Regreso (día /mes/año)
TERRESTRE (OFICIAL)			04/12/2024	06/12/2024

245,35

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gasto de viáticos
26101	COMBUSTIBLE	\$ 2,400.00
37301	PASAJE MARITIMO LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,815.45
	HOSPEDAJE	\$ 2,074.80
		\$ 6,290.25

COMISIONADO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IFEQROO
ARG. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO	ARG. TANIA ESTEZANI WITOLUH	ARG. DANNY ALEJANDRO DURAN SUAREZ	ING. ALDO ANDRES CASTRO JIMENEZ

Me comprometo a comenzar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 3 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado en importe correspondiente de mi sueldo en la quincena de aplique.

OFICIO IFEQROO.DOYE.1640.2024

ASUNTO: COMPROBACION DE COMISION DE TRABAJO.
CD. CHETUMAL, Q. ROO A 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA


Presente

Anexo al presente le entrego comprobación de la comisión llevada a cabo en el municipio de Solidaridad y Benito Juárez los días del 04 al 06 de diciembre del 2024, bajo el concepto de Supervisión de obras.

Numero de Oficio Asignado de Comisión: IFEQROO.DOYE.1562.24
Número de Ministración de Viáticos: 1009

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. MIGUEL FDD. CEBALLOS MERCADO
JEFE DEL DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR.

OFICIO IFEQROO.DOYE.1640.2024

ASUNTO: COMPROBACION DE COMISION DE TRABAJO.
CD. CHETUMAL, Q. ROO A 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA


Presente

Anexo al presente le entrego comprobación de la comisión llevada a cabo en el municipio de Solidaridad y Benito Juárez los días del 04 al 06 de diciembre del 2024, bajo el concepto de Supervisión de obras.

Numero de Oficio Asignado de Comisión: IFEQROO.DOYE.1562.24
Número de Ministración de Viáticos: 1009

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. MIGUEL FDO. CEBALLOS MERCADO
JEFE DEL DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR.