



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
02 DE DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	SOLIDARIDAD-BENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 10,423.60

INFORME DE TRABAJO

NOTA: POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA SE MODIFICÓ PARTE DEL RECORRIDO DE OBRA.
25 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

CAM. Playa del Carmen Solidaridad.

Se realizó visita de obra, se trabaja en terminación de armado de estructura en piso y se aplica anticorrosivo. Se espera que esta semana se inicie con el montaje. Se pidió limpieza de obra.

IFEQROO, CANCUN BENITO JUAREZ.

Se realizó reunión de trabajo en las oficinas del ifeqroo delegación zona norte, se trató asuntos relacionados con las estimaciones en proceso y del cierre del ejercicio de este año, en la cual se pide documentaciones varias antes del 15 de diciembre.

Nota: Por indicaciones se tuvo que ir a Cozumel desde el día de 26 al 27 de noviembre al evento de la gobernadora del CONALEP.

Se pernoctó en la localidad de Cozumel.



26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

CONALEP, COZUMEL, COZUMEL.

Se realizo visita, para el evento que se realizara, se trazó zapatas de domo, y se llevó a cabo el evento con la Gobernadora.

Prim. Vello Vivas, Cozumel, Cozumel.

Se visito la obra, Se encontró obra civil terminada, falta colocar lámparas y ventiladores, y suministrar lámparas punta de poste de obra exterior.

CAM. Cozumel, Cozumel.

Se visito la obra, Se trabaja en armado de zapatas, columnas, se pidió dejar separadores de recubrimientos de aceros en zapatas. Se reporta que no se tiene agregados en la isla por eso la obra no ha presentado avance.

CBTIS III, Cancún, Benito Juárez. Se trabaja armado de estructura de principal y se cimbra columnas faltantes, se colocar con premezclado y se recomendó el vibrado correspondiente.

Se pernocto en la localidad de Cancún.

27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Prim. José Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad. Se observo obra terminada, se realizó versación de detalles en acabados de aplanados, perfiles, cancelería, salidas eléctricas.

Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se continúa aplanando plafones y muros, se trabaja en salidas eléctricas se realizó observación del aplanado de muro cabecero, se pidió el forjado del canalón, así como de la mala colocación de protectores. Se solicito atender todas las observaciones para esta semana y termino de la obra.

SEQ. DELAGACION ZONA NORTE, Cancún, Cancún.

Se realizo reunión de trabajo para atender asuntos referentes a los pendientes de obra, reportes en general y ver los casos de contrato de energía eléctrica y de agua de las obras de nueva creación de este año y del año pasada en la cual se acordó trabajar conjuntamente.

Se pernocto en la localidad de Cancún.

28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, se trabaja en las instalaciones eléctricas, tableros, salidas, aplicación de pintura, recortes, protectores.

Edificio B, Se aplica pintura, instalaciones, colocación de protectores, en sanitarios se coloca recubrimientos.

Edificio C, Se coloca cancelería, protectores, puertas, se indicó detallar los perfiles.

En obra exterior, se continúa rellenando áreas, y colando piso de concreto y se forja registros eléctricos.

En obra exterior. Plaza cívica se tiene el 95 %.

En trabajos de eléctricos interiores se tiene al 95%.

En trabajos de media tensión, se tiene 98 %.



Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio B, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio C, se trabaja en pisos de concreto, exterior y firmes, se aplanan muros exteriores

Obra exterior.

Red eléctrica, se ponen base de luminarias, tendido de tuberías y encofrados.

Plaza cívica, Se cuela placas de acceso.

Barda, Se continua con el tramo posterior, forjado de muros.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones.

29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Se realizo reunión del en Comisión de Federal de Electricidad, con personal de la CFE. Se trataron asuntos referentes a las interconexiones faltantes que se tiene en Santo Domingo y Colonia Avante.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

OFICIO IFEQROO.DOYE.1638.2024

ASUNTO: COMPROBACION DE COMISION DE TRABAJO.
CD. CHETUMAL, Q. ROO A 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Presente


Anexo al presente le entrego comprobación de la comisión llevada a cabo en el municipio de Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez los días del 25 al 29 de noviembre del 2024, bajo el concepto de Supervisión de obras.

Numero de Oficio Asignado de Comisión: IFEQROO.DOYE.1511.24
Número de Ministración de Viáticos: 0986

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. MIGUEL FDO. CEBALLOS MERCADO
JEFE DEL DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR.



OFICIO IFEQROO.DOYE.1638.2024

ASUNTO: COMPROBACION DE COMISION DE TRABAJO.
CD. CHETUMAL, Q. ROO A 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Presente


Anexo al presente le entrego comprobación de la comisión llevada a cabo en el municipio de Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez los días del 25 al 29 de noviembre del 2024, bajo el concepto de Supervisión de obras.

Numero de Oficio Asignado de Comisión: IFEQROO.DOYE.1511.24
Número de Ministración de Viáticos: 0986

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. MIGUEL FDO. CEBALLOS MERCADO
JEFE DEL DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, positioned over the typed name and title of the signatory.

ANEXO 3
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y numero de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del Puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	4*	CONFIANZA 0927	500	JEFE DE DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR	JEFE DE DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Numero de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañante
Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido				
MIGUEL FERNANDO	CEBALLOS	MERCADO	SUPERVISION DE OBRA EN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, COZUMEL, BENITO JUAREZ	NACIONAL	0.00	0.00
Banco y CLABE Interbancaria	BBVA 012690014877944958					
R.F.C.:	CEMM7605301X0					

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad /Localidad	País	Estado	Ciudad /Localidad	
MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, COZUMEL Y BENITO JUAREZ	SUPERVISION DE OBRA

Medio de transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE (PARTICULAR)	SI (X)	NO ()	25/11/2024	29/11/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gasto de viáticos
26101	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 2,904.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 4,149.60
	HOSPEDAJE	\$ 10,053.60
		\$

COMISIONADO	JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IFEQROO
ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO	ARQ. TANIA ESTEFANIA WITZLUH	LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUAREZ	ING. ALDO ANDRES CASTRO JIMENEZ
	ADMINISTRATIVO		

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado en importe correspondiente de mi sueldo en la quincena de aplique.