



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

13 DE DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	SOLIDARIDAD-BENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 3,926.67

INFORME DE TRABAJO

NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA EN CARGADA DE OBRA SE MODIFICÓ PARTE DEL RECORRIDO DE OBRA.

11 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CAM. GEAN PEAT, Playa del Carmen Solidaridad.

Se Realizó visita de obra, se trabaja en el montaje de lámina, se aplica pintura en estructura de faldón. Se estima que para esta semana se termine con el laminado.

Prim. José Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad. Se realizó recorrido se observó detalles atendidos, y se realiza limpieza de obra, se procederá a programar entrega.

Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en los últimos aplanados exteriores del faldón y se enplastece columnas y estructura, se pidió realizar los detalles de acabados en pintura y los recortes, se pidió corrección de piso de concreto

T.V. Tomas Garrigos B, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en detalles de acabados de pintura, colocación de cancelerías, se suministraron paneles solares mismo que se instalaran en esta semana. Se



pidió corregir gotero de losa azotea, y colocar perfil vertical en puerta de protectores para asegurarlas más. Se programa pruebas de paneles solares para el lunes próximo.

Sec. Luz María Zapata, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en el colado de complemento de piso de concreto, se pidió ya la colocación de lámina de faldon de domo. Se pidió limpieza de obra, se observó que la placa de mara Lizama en los intermedios son de una sola placa.

Se pernocto en la localidad de Cancún.

12 DE DICIEMBRE DEL 2024

CBTIS 111, Cancún, Benito Juárez. Se termino de colar columnas, se terminó de montar la estructura principal, se estima que para esta semana se coloque la estructura de faldones y se inicie con el montaje de las láminas.

CBTIS 272, Cancún, Benito Juárez. Se trabaja en la limpieza de cancha para aplicación de sellador y pintura.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, se continua trabajan en recortes de pintura y colocación de cancelerías.

Edificio B, se continua trabajan en recortes de pintura y colocación de cancelerías.

Edificio C, Se trabaje en detalles, falta colocación de muebles de balotarios y cablear salida de área de cómputo.

En obra exterior, placas terminadas, falta estacionamiento, se forja pórtico muros y castillos

En obra exterior. Plaza cívica se tiene el 99 %.

En trabajos de eléctricos interiores se tiene al 99%.

En trabajos de media tensión, se tiene 100 %.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio B, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio C, se trabaja en aplanados y se aplica pintura.

Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.

Plaza cívica, Se cuela placas de acceso, falta pórtico se inicia esta semana.

Barda, Se continua con el tramo frontal.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

CAM Secundaria de Nueva Creación Cielo Nuevo, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, obra terminada, se continúa realizando detalles de acabados.

Edificio B, se terminó de colocar losetas, se inició con el montaje de muebles de dirección, se pidió la terminación de obra exterior, cisterna.



Obra exterior.
Red eléctrica, terminado.
Plaza cívica, Falta placas del área de zapatas de domo.
Barda, Se continua con el tramo frontal.
Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

NOTA: SE LLEVO LA COMISION CON VEHICULO OFICIAL.

SE INICIO SUPERVISION CON VEHICULO TIPO FIGO. CON PLACAS URX-327-L (ESTE VEHICULO SE DAÑO EN LA CIUDAD DE CANCUN. POR LO QUE SE INDICACION DE BAJAR OTRO VEHICULO TIPO URW-098-L).
ATTITUDE

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 3
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del Puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	4°	CONFIANZA 9027	500	JEFE DE DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR	JEFE DE DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañante
Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido				
MIGUEL FERNANDO	CEBALLOS	MERCADO	SUPERVISION DE OBRA EN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ	NACIONAL	0.00	0.00
Banco y CLABE Interbancaria	BBVA	012690014877944958				
R.F.C.:	CEMM760530JXO					

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad /Localidad	País	Estado	Ciudad /Localidad	
MEXICO	QUINTANA ROO	CHEUMAL	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD-BENITO JUAREZ	SUPERVISION DE OBRA

Medio de transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE (OFICIAL)	SI (X)	NO ()	11/12/2024	12/12/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gasto de viáticos
26101	COMBUSTIBLE	\$ 1,800.00
37301	PASAJE MARITIMO LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,089.27
	HOSPEDAJE	\$ 1,037.40
		\$ 3,926.67

COMISIONADO

 ARO. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS
 MERCADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ARO. TANIA ESTEFANI WITZILUH

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. DANHY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IFEQROO

ING. ALDO ANDRES CASTRO JIMÉNEZ

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado en importe correspondiente de mi sueldo en la quincena de aplique.

OFICIO IFEQROO.DOYE.1641.2024

ASUNTO: COMPROBACION DE COMISION DE TRABAJO.
CD. CHETUMAL, Q. ROO A 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA


Presente

Anexo al presente le entrego comprobación de la comisión llevada a cabo en el municipio de Solidaridad y Benito Juárez los días del 11 al 12 de diciembre del 2024, bajo el concepto de Supervisión de obras.

Numero de Oficio Asignado de Comisión: IFEQROO.DOYE.1586.24
Número de Ministración de Viáticos: 1022

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ARQ. MIGUEL FDO. CEBALLOS MERCADO
JEFE DEL DEPTO.-ZONA CENTRO Y SUR.

OFICIO IFEQROO.DOYE.1641.2024

ASUNTO: COMPROBACION DE COMISION DE TRABAJO.
CD. CHETUMAL, Q. ROO A 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Presente


Anexo al presente le entrego comprobación de la comisión llevada a cabo en el municipio de Solidaridad y Benito Juárez los días del 11 al 12 de diciembre del 2024, bajo el concepto de Supervisión de obras.

Numero de Oficio Asignado de Comisión: IFEQROO.DOYE.1586.24
Número de Ministración de Viáticos: 1022

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. MIGUEL FDO. CEBALLOS MERCADO
JEFE DEL DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.