

Oficio No.: IFEQROO/DOYE/0020/2025

## INFORME DE LA COMISIÓN

### UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

### FECHA DE ELABORACIÓN

27/01/2025

### DATOS GENERALES

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO        | ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ               |
| CARGO DEL COMISIONADO         | SUPERVISOR DE OBRA                       |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO   | DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO        |
| PERIODO DE LA COMISIÓN        | 15-17 ENERO 2025                         |
| LUGAR DE LA COMISIÓN          | COBA, FRANCISCO UH<br>MAY, TULUM, CANCUN |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$6,071.38                               |

### RECORRIDO DEL 15-17 ENERO DEL 2024

#### 15 DE ENERO DEL 2025

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL HASTA LA CIUDAD DE TULUM, EN VEHICULO OFICIAL, LLEGANDO A SECUNDARIA ZAMNA, PARA SUPERVISAR QUE SE ESTA CONCLUYENDO CON LA DESINSTALACION DE LA ANTENA DE 51 DE ALTURA APROXIMADAMENTE, POR LO QUE EN BREVE SE PREVEE LA ENTREGA-RECEPCION. LOS MATERIALES SON RESGUARDADOS EN LAS BODEGAS DE LA SECUNDARIA, POR ORDEN DEL DIRECTOR DEL PLANTEL.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA TELESECUNDARIA IGNACIO MARIA ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY, DONDE SE OBSEVO QUE SE ENCUENTRA EL AVANCE AL 90% YA QUE ALGUNOS TENSORES AUN SE ENECUENTRAN COLOCADOS Y DEBEN MOVERSE COMPLETAMENTE DE SUS BASES. IGUALMENTE EL DIRECTOR DEL PLANTEL ASIGNO LA BODEGA PARA GUARDAR LOS MATERIALES DE LA ANTENA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE COBA A LA SECUDARIA PASCUAL CORAL HEREDIA, DONDE SE HA DESMANTELADO EL 95% DE LA ANTENA QUE EN TOTAL MIDE MAS DE 91M DE ALTURA, FALTANDO LA BASE Y ALGUNOS TENSORES QUE QUEDARON SOBRE RAMAS DE ARBOLES ALEDAÑOS, Y QUE POR SU DISTANCIA NO PUDIERON SER BAJADOS, PERO QUE SE TRABAJARA EN FILLOS PARA ACOMPLETAR. LOS MATERIALES TAMBIEN SE RESGUARDAN EN LA BODEGA DEL PLANTEL, POR ORDENES DEL DIRECTOR.

PERCNOCTO EN LA LOCALIDAD DE COBA.

#### 16 DE ENERO DEL 2025

COBA-CANCUN

ME TRASLADE HASTA LA CIUDAD DE CANCUN A LA PRIMARIA UNAHIL XOOC, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE DICHA ESCUELA. SE REALIZO RECORRIDO POR TODAS LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL EDIFICIO B, DONDE SE ENCONTRO QUE NO ENCENDIAN LAS LUCES DE LAS PUNTAS DE POSTE, AUNQUE SE REVISARON LAS LINEAS Y SE ENCONTRO QUE FUERON MANIPULADAS POR PERSONAS AJENAS, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETIO A REPARARLO ANTES DE LA FIRMA DE LA ENTREGA. IGUALMENTE, SE HABIA IDO LA LUZ ELECTRICA EN LA ESCUEL SIN EMBARGO ERA PROBLEMA DE LA CFE, MISMA QUE EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, ESTABAN CONECTANDO LA LUZ, POR LO QUE NO ERA PROBLEMA DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ REVISADO Y REPARADO LOS DETALLES, SE REALIZO LA ENTREGA, EN COMPAÑIA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL, LA SOCIEDADE PADRES DE FAMILIA, LA SEQ Y EL IFEQROO, SE REALIZO LA ENTREGA RECEPCION Y LA FIRMA DEL ACTA Y DEL NUEVO ACUERDO, POR LO QUE SE FORMALIZA LA ENTREGA DEL EDIFICIO B Y LA PLAZA CIVICA AL DIRECTOR DEL PLANTEL.

CANCUN-TULUM.





QUINTANA ROO



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ME TRASLADE A LA SECUNDARIA ZAMNA, DONDE SE OBSERVO QUE SE CONCLUYO CON LA DESINSTALACION DE LA ANTENA DE ACERO TIPO ARRIOSTRADA Y, POR LO TANTO, SE PROCEDERA A LA ENTREGA-RECEPCION MAÑANA. SE REALIZA LA LIMPIEZA GENERAL PARA NO TENER NINGUN INCONVENIENTE.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY, A LA TELESECUNDARIA IGNACIO MARIA DE ALLENDE, DONDE SE CONCLUYO CON LA BAJADA Y DESMANTELAMIENTO DE LA ANTENA DE INTERNET. POR LO QUE SE INFORMA AL DIRECTOR QUE LA ENTREGA SE REALIZARA EL DIA DE MAÑANA, PARA INFORMAR A LOS PADRES DE FAMILIA Y A LA SEQ.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE COBA, A LA TELESECUNDARIA PASCUAL CORAL HEREDIA, DONDE SE OBSERVO QUE SE HA DESMANTELADO TODA LA ANTENA ARRIOSTRADA, SIN EMBARGO, AUN QUEDAN TENSORES QUE PASAN SOBRE ARBOLES Y DEBEN DE QUITARSE EN BREVE, POR LO QUE LA CONTRATISTA SE COMPROMETIO A QUITARLAS ESE MISMO DIA Y ASI PROCEDER A LA ENTREGA-RECEPCION DE LA ANTENA AL DIA SIGUIENTE SIN INCONVENIENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A INFORMAR AL DIRECTOR.

PERCNOCTO EN LA LOCALIDAD DE COBA.

#### 17 DE ENERO DEL 2024

ME TRASLADE A LA TELESECUNDARIA PASCUAL CORAL HEREDIA, EN LA LOCALIDAD DE COBA EN COMPAÑIA DE LA SEQ, DIRECTOR DEL PLANTEL, EMPRESA CONTRATISTA Y PADRES DE FAMILIA PARA LEVAR A CABO LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE TORRE TIPO ARRIOSTRADA DE MAS DE 90M DE ALTURA. SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y EL ACTA DE NUEVO ACUERDO Y ADICIONALMENTE LA MINUTA DE ACUERDO DONDE SE LE HACE ENTREGA AL DIRECTOR DE LOS MATERIALES DESINSTALADOS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA TELESECUNDARIA IGNACIO MARIA ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY, DONDE SE REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DEL DESMANTELAMIENTO DE TORRES ARRIOSTRADAS. SE REUNIERON EL DIRECTOR DEL PLANTEL, PADRES DE FAMILIA Y LA SEQ. SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA, ACTA DE NUEVO ACUERDO Y TAMBIEN LA MINUTA DE ENTREGA DE LA TORRES DESMANTELADA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA ZAMNA EN LA CIUDAD DE TULUM, DONDE TAMBIEN SE REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DE LA TORRES ARRIOSTRADA, CON LAS FIRMAS DE LA SEQ, CONTRATISTA, PADRES DE FAMILIA, DIRECTOR DEL PLANTEL Y EL IFEQROO. SE ENTREGO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y ACTA DE NUEVO ACUERDO A SI COMO LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y EL CONTRATO DE MEDIA TENSION. EN EL CASO DE LA OBRA, SE TRABAJA EN LA AZOTEA, DONDE SE VA A APLICAR APLANADO EN MUROS QUE NO TIENEN ESTOS TRABAJOS, SIN EMBAGO PREVIAMENTE SE DESMANTELARAN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y TUBERIAS. UNA VEZ APLICADO EL APLANANADO, SE APLICARÁ UN IMPERMEABILIZANTE QUE EL PROVEEDOR DE DICHO PRODUCTO NOS RECOMIENDE PARA EL TIPO DE ELEMENTO.

TAMBIEN SE TRABAJA CON LA REHABILITACION DE TUBERIAS EXTERIORES SANITARIAS Y DE AGUA. SE TRABABA TAMBIEN EN EL AREA DE SISTEMA HIDRONEUMATICO.

EN EL AREA DE MEDIA TENSION, SE TRABAJA EN LA FABRICACION DE FIRME EN ACOMETIDA DE CFE. TAMBIEN SE INGRESA CABLE DESDE EL ULTIMO POSTE EXTERIOR HACIA REGISTRO. SE CONTINUA CON LAS GESTIONES DEL CONTRATO ANTE CFE Y EN ESPERA DE LA INTERCONEXION. RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

FIRMA DEL COMISIONADO

Arg. Kenny Perez Dominguez

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES  
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
Y PASAJES: No. IFEQROO/DOYE/0020/2025 FOLIO: 0009

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD DE : MUNICIPIO DE TULUM

LOS DÍAS: 15 DE ENERO DEL 2025

  
José G. Ordóñez Farfán  
NOMBRE Y FIRMA



SELLO





SERVICIOS EDUCATIVOS  
DE QUINTANA ROO  
CIC. SEC. GRAL. ILD. ZAMBA  
CLAVE: 230550022M  
TULUM Q. ROO. MEXICO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA  
Y ENCARGADA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y QUIPAMIENTO

  
ARQ. TANIA ESTEFANÍA MIJANGUEZ  
NOMBRE Y FIRMA



**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO  
SELLO



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
Y PASAJES: No. IFEQROO/DOYE/0020/2024 FOLIO: 0009

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ  
LABORO EN ESTA CIUDAD DE : BENITO JUAREZ Y TULUM  
LOS DÍAS: 16 DE ENERO DEL 2025

  
José David Rejón Cocom.  
NOMBRE Y FIRMA

**SEQ**  
Servicios Educativos de Quintana Roo  
Escuela Primaria U, NAHIL-XOOC TM  
C.C.T. 23DPR0064S  
ZONA ESCOLAR 051L  
Benito Juárez Cancún Q. Roo

**UT**  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  
Tulum

**BIS**  
UNIVERSITIES

**DIRECCIÓN ACADÉMICA**

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA  
Y ENCARGADA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y QUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH

NOMBRE Y FIRMA

SELLO



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
Y PASAJES: No. IFEQROO/DOYE/0020/2025 FOLIO: 0009

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD DE : MUNICIPIO DE TULUM

LOS DÍAS: 17 DE ENERO DEL 2025

*Jose G. Ordóñez Farfán*  
NOMBRE Y FIRMA



DIRECCIÓN ACADÉMICA


POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE  
LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANIA WITZIL UH

NOMBRE Y FIRMA



SELLO