



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

17-02-25

DATOS GENERALES

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NOMBRE DEL COMISIONADO (ING. JOEL MEX HERRERA), CARGO DEL COMISIONADO (SUPERVISOR DE OBRA), ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO (DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO), PERIODO DE LA COMISIÓN (DEL 13/02/2025 AL 14/02/2025), LUGAR DE LA COMISIÓN (MUNICIPIO COZUMEL Y SOLIDARIDAD), IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS (\$2,772.22)

13 DE FEBRERO DEL 2025

EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2025, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 4 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS AL MUELLE PARA PASAR A COZUMEL, PASAMOS EN HORARIO DE 10:30 HORAS, LLEGAMOS COMO LAS 11:15 HORAS, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

SEC. CARLOS MONSIVAIS

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 09:30 HORAS LLEGAMOS AL PLANTEL, NOS DIRIGIMOS CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL LA ELIS BELEM CANTO MAC, SE INFORMO QUE YA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES, SE REALIZO UNA MINUTA ASENTANDO LAS OBSERVACIONES SIGUIENTES:

AULA:

- SE EREQUIERE QUE SE ENTREGUE LAS LLAVES, ASI COMO HACER LIMPIEZA EN EL AULA, Y RETOQUE DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR.
EN PUERTA, FALTA FIJO EN PARTE SUPERIOR.
FALTA COLOCAR COLOCAR ESCALEREA MARINA, RESANAR Y PINTAR MURO CABECERO.

EDIFICIOS:

- DONDE SE COLOCO LA ESCALERA MARINA, FALTA RESANAR Y PINTAR MURO.
- EDIFICIO 3ER GRADO, CORREGIR LOGOTIPO.
- EN GENERAL EN PARTE POSTERIOR DE LOS EDIFICIOS PINTADOS, FALTA APLICAR PINTURA.
- EN PARTE FRONTAL DEL BARANDAL SE ESTA DESPRENDIENDO LA PINTURA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

CAM GREGORIA E. FRANCO VIVAS

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 12:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. WILIAN ROMERO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TECNICOS DIAZOSO S. DE R.L. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

TRABAJA EN EL APLANADO DE MUROS Y PLAFONES. SE INICIAN LOS FIRMES. SE CONCLUYERON LAS BASES DE LOS AIRES EN PARTE SUPERIOR.

SE LE INDICA AL SUPERINTENDENTE DE OBRA, QUE LA OBRA ESTÁ ATRASADA QUE DEBERÁ INCREMENTAR FUERZA DE TRABAJO Y SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS. SE DETERMINÓ UN 57.00% DE AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

14 DE FEBRERO DEL 2025

EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2025, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 7:45 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.

MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 08:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS DIRIGIMOS CON EL DIRECTOR EL PROF. CARLOS E. XOOC CHI, ESTABA PRESENTE EL COMITÉ DE LA ESCUELA, SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES, SE LE EXPLICO BREVEMENTE LOS ALCANCES DEL CONTRATO, AL NO HABER NINGUNA OBSERVACION SE PROCEDIO A FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.



POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL DEL PLANTEL, NOS ENTREVISTAMOS CON EL MAESTRO OCTAVIO CRUZ UC TZEC, ESTABA PRESENTE EL COMITÉ DE LA ESCUELA, SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES, SE LE EXPLICO BREVEMENTE LOS ALCANCES DEL CONTRATO, AL NO HABER NINGUNA OBSERVACION SE PROCEDIO A FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

CAM JEAN PEAGET
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL DEL PLANTEL, NOS ENTREVISTAMOS CON EL MAESTRO JUAN JOSE IBARRA DOMINGUEZ, ESTABA PRESENTE EL COMITÉ DE LA ESCUELA, SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES, SE LE EXPLICO BREVEMENTE LOS ALCANCES DEL CONTRATO, AL NO HABER NINGUNA OBSERVACION SE PROCEDIO A FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.

FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.