



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficio No.: IFEQROO/DOYE/0133/2025

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	25/02/2025

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	19-21 FEBRERO 2025
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$4,242.75

RECORRIDO DEL 19-21 FEBRERO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

19 DE FEBRERO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADE HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION.

EN LA OBRA SE OBSERVO QUE SE AVANZO CON LA INSTALACION DEL TANQUE DE GAS ESTACIONARIO JUNTO CON SU BASE Y SUS REJAS. TAMBIEN SE AVANZO EN LA COLOCACION DEL PORTON DE HERRERIA PRINCIPAL.

SE COLO EL PISO DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y SE APLICO PINTURA EN LA BARDA. SE CONCLUYO CON LA INSTALACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO FALTANDO UNICAMENTE LAS PUERTAS DEL CUARTO, QUE EN BREVE DEBEN ESTAR INSTALADAS. TAMBIEN SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RECOLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO EN LA OBRA EXTERIOR YA QUE ORIGINALMENTE ESTABAN EN MAL ESTADO. IGUALMENTE, SE TUBIERON QUE REEMPLAZAR ALGUNAS TUBERIAS EN MAL ESTADO. EN LA COCINA SE INSALARON TODOS LOS MUEBLES Y SE COLOCO LA TUBERIA DE COBRE CORRESPONDIENTE, YA QUE LA QUE SE TENIA INSTALADA NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS.

EN LA AZOTEA SE CONCLUYO CON LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PREVIO PICADO Y APLANADO EN MUROS. SE TUVO QUE BAJAR TODOS LOS CLIMAS Y RECOLOCARSE NUEVAMENTE.

SE REALIZA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

EN LA MEDIA TENSION SE CONTINUA CON EL CONTRATO ANTE CFE.

SE COLOCO EL PISO DE LOSETA BAJO ESCALERA. SE CONTINUARÁ CON LA COLOCACION DE ANTICICLONICOS, LIMPIEZA INTERIOR Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

20 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTAN COLOCANCO LAS CORTINAS ANTICICLONICAS DE LA PLANTA ALTA EN LAS FACHADAS. TAMBIEN SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA OBRA EXTERIOR. CON ESTA FECHA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

TAMBIEN SE TRABAJA EN LA COLOCACION DEL VIDRIO TEMPLADO EN LAS FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR, LA CUAL SE DEBE CONCLUIR EN BREVE, YA QUE TOMAS MAS TIEMPO Y SE DEBE REALIZAR CON SUMO CUIDADO POR LAS ALTURAS Y EL PROCESO DEL TEMPLADO. SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y LA LIMPIEZA INTERIOR DE PISOS Y LOSETAS SE CONTINUA EL PROCESO DE CONTRATACION DE CFE.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA GENERAL ZAMNA, PARA REALIZAR UNA REVISION Y RECUPERAR CORRECCIONES DE ACTA DE ENTEGRA-RECEPCION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE HASTA LA TELESECUNDARIA IGNACIO MARIA DE ALLENDE, PARA REVISAR LOS TRABAJOS CONCLUIDOS Y RECUPERAR CORRECCIONES EN ACTAS Y DOCUMENTOS DE ENTREGA-RECEPCION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE HASTA LA LOCALIDAD DE COBA, A LA TELESECUNDARIA PASCUAL CORAL HEREDIA, PARA RECUPERAR SELLOS Y DOCUMENTOS DE ENTREGA-RECEPCION.

POR INDICACIONES DE MI DIRECTOR DE AREA, REALICE VISITAS NO PROGRAMADAS INICIALMENTE A DOS ESCUELAS DE COBA, QUE SE PRESENTO A CONTINUACION CON LOS LEVANTAMIENTOS REALIZADOS:

PRIMARIA 21 DE MARZO, SE REALIZO VISITA DE VERIFICACION DE AULAS Y DE AREA DE PLAZA CIVICA, YA QUE SE PLANTEA LA REALIZACION DE DOMO, POR LO QUE SE TOMO DATOS DE MEDIDAS DE DICHA PLAZA Y VERIFICAR SI CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS. TAMBIEN SE REVISO SI HABIA DETALLES EN AULAS Y EN BAÑOS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS DOROTEO ARANGO, DONDE LA DIRECTORA DEL PLANTEL INFORMO DE CIERTOS REQUERIMIENTOS QUE NECESITA EL PLANTEL Y QUE SE CORROBORARON FISICAMENTE, LOS CUALES SON: NECESIDAD DE DOMO O ARCOTECHO EN LA PLAZA CIVICA, YA QUE EXISTE UN ARCOTECHO INCOMPLETO, AMPLIACION DE PLAZA CIVICA, PINTURA Y APLANADOS EN BARDA, PISO DE LOSETA EN DIRECCION, LUMINARIAS EN AULA TIPO COMEDOR E IMPERMEABILIZACION EN AULAS. SE TOMA NOTA PARA REALIZAR CATALOGO.

INICIALMENTE SE TENIA CONTEMPLADO PERCNOTAR EN COBA, SIN EMBARGO, POR INDICACIONES DE LA DIRECTORA DE OBRAS ME TRASLADE HASTA TULUM, DEBIDO A QUE SE REQUIERE SUPERVISION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM,

21 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVA QUE SE HA CONCLUIDO LA INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO ADELANTE Y ATRÁS Y LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS EN FACHADAS. SE ESPERA LA COLOCACION DEL EXTRACTOR DE LA COCINA EN BREVE, YA QUE SE TOMARON REFERENCIAS FISICAMENTE PARA PODER SACAR EL TUBO GALVANIZADO Y EL EXTRACTOR POR LA PARED.

FALTA POR COLOCAR LAS ANTICICLONICAS EN LA PLANTA ALTA DE LA FACHADA POSTERIOR.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
 Y PASAJES NO. IFEQROO/DOYE/0133/2025 FOLIO:0074

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
 LABORO EN ESTA CIUDAD DE: TULUM, MUNICIPIO DE TULUM
 LOS DIAS:21 DE FEBRERO DEL 2025

NOMBRE Y FIRMA SELLO

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO 

DIRECCIÓN ACADÉMICA

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE
 LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANI WILTZIL UH SELLO

Tania Estefani Wiltzil UH 



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
 Y PASAJES NO. IFEQROO/DOYE/0133/2025 FOLIO:0074

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.



HAGO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
 LABORO EN ESTA CIUDAD DE: FRANCISCO UH MAY, COBAY TULUM, MUNICIPIO DE
 TULUM
 LOS DIAS: 20 DE FEBRERO DEL 2025



SERVICIOS EDUCATIVOS
 DE QUINTANA ROO
 ESC. SEC. CUAL. N.15 ZANMA
 CLAVE: 23DES0022M
 TULUM Q. ROO, MEXICO

NOMBRE Y FIRMA

Prof. Israel Nahuel Ortiz

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.



JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
 LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



20 FEB 2025

ARQ. TANIA ESTEFAN WITZIL UH
 NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO
 DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
 Y PASAJES NO. IFEQROO/DOYE/0133/2025 FOLIO:0074

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
 LABORO EN ESTA CIUDAD DE: TULUM, MUNICIPIO DE TULUM
 LOS DIAS: 19 DE FEBRERO DEL 2025

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]
 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO

SELLO



DIRECCIÓN ACADÉMICA

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
 LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANI WILTZEL UH
 NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]

