

Oficio No.: IFEQROO/DOYE/0214/2025

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

21/03/2025

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	13-14 MARZO 2025
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,187.97

RECORRIDO DEL 13-14 DE MARZO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

13 DE MARZO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADE HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION, EL CUAL EL CONTRATO DE CFE SE HABIA FIRMADO UN DIA ANTES, POR LO QUE SE ESTABAN REALIZANDO LOS ULTIMOS TRABAJOS DE ADECUACION DE TODO EL SISTEMA DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL INTERIOR DEL EDIFICIO.

EN LA OBRA SE OBSERVO QUE SE AVANZO CON LA INSTALACION DEL TANQUE DE GAS ESTACIONARIO JUNTO CON SU BASE Y SUS REJAS. TAMBIEN SE AVANZO EN LA COLOCACION DEL PORTON DE HERRERIA PRINCIPAL.

SE CONCLUYO CON LA COLOCACION DE LAS PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LA COLOCACION DE LAS ANTICLONCAS FALTANTES EN FACHADA POSTERIOR PLANTA ALTA.

SE REALIZA LIMPIEZA EN INTERIOR DE AULAS, PASILLOS ETC, PARA PROXIMA INAUGURACION. EN LA OBRA EXTERIOR SE REALIZA LA LIMPIEZA GENERAL.

PERNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

14 DE MARZO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM, DONDE SE PUDO CONSTATAR QUE LA CFE HA INSTALADO LA CORRIENTE ELECTRICA EN EL PLANTEL, POR LO QUE SE DA INICIO A LAS PRUEBAS INICIALES DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO.

SE REALIZO PRUEBA DE LUMINARIAS Y CONTACTOS, LUMINARIAS PUNTAS DE POSTE Y ALGUNOS CLIMAS.





QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DEBIDO A QUE EL AREA DE SISTEMA HIDRONEUMATICO SE MANEJA POR TECNICO ESPECIALIZADO, ASI COMO LOS CLIMAS Y PANELES SOLARES, SE DIO AVISO A LOS CONTRATISTAS PARA QUE EL DIA SIGUIENTE ESTEN EN LA OBRA PARA REVISAR DICHS SISTEMAS.

SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA GENERAL Y ALGUNOS RETOQUES DE PINTURA EN EL EXTERIOR E INTERIOR.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

FIRMA DEL COMISIONADO

Arg. Kenny Perez Dominguez

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
 Y PASAJES NO. IFEQROO/DOYE/0214/2025 FOLIO:0111

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
 LABORO EN ESTA CIUDAD DE: TULUM, MUNICIPIO DE TULUM
 LOS DIAS:13 DE MARZO DEL 2025

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA

UTT | **BIS**
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM | UNIVERSITIES
DIRECCIÓN ACADÉMICA
 SELLO

Antonio Lopez Borja Castillo

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE
 LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

[Handwritten signature]
 ARQ. TANIA ESTEFANI WILTZIL U
 NOMBRE Y FIRMA

13 MAR 2025
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
 SELLO



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
 Y PASAJES NO. IFEQROO/DOYE/0214/2025 FOLIO:0111

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
 LABORO EN ESTA CIUDAD DE: TULUM, MUNICIPIO DE TULUM
 LOS DIAS:14 DE MARZO DEL 2025



[Handwritten signature]
 NOMBRE Y FIRMA

SELLO

[Handwritten signature: Antonio Román Castellano]

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE
 LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANI WILUZZI UJ
 NOMBRE Y FIRMA

