

Oficio No.: IFEQROO/DOYE/0194/2025

## INFORME DE LA COMISIÓN

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	12/03/2025

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	06-07 MARZO 2025
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,319.37

**RECORRIDO DEL 06-07 DE MARZO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.**

**06 DE MARZO DEL 2025**

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADE HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION.  
EN LA OBRA SE OBSERVO QUE SE AVANZO CON LA INSTALACION DEL TANQUE DE GAS ESTACIONARIO JUNTO CON SU BASE Y SUS REJAS. TAMBIEN SE AVANZO EN LA COLOCACION DEL PORTON DE HERRERIA PRINCIPAL.

SE COLO EL PISO DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y SE APLICO PINTURA EN LA BARDA. SE CONCLUYO CON LA INSTALACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO FALTANDO UNICAMENTE LAS PUERTAS DEL CUARTO, QUE EN BREVE DEBEN ESTAR INSTALADAS. TAMBIEN SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RECOLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO EN LA OBRA EXTERIOR YA QUE ORIGINALMENTE ESTABAN EN MAL ESTADO. IGUALMENTE, SE TUBIERON QUE REEMPLAZAR ALGUNAS TUBERIAS EN MAL ESTADO. EN LA COCINA SE INSALARON TODOS LOS MUEBLES Y SE COLOCO LA TUBERIA DE COBRE CORRESPONDIENTE, YA QUE LA QUE SE TENIA INSTALADA NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS.

EN LA AZOTEA SE CONCLUYO CON LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PREVIO PICADO Y APLANADO EN MUROS. SE TUVO QUE BAJAR TODOS LOS CLIMAS Y RECOLOCARSE NUEVAMENTE. SE REALIZA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.  
EN LA MEDIA TENSION SE CONTINUA CON EL CONTRATO ANTE CFE.  
SE COLOCO EL PISO DE LOSETA BAJO ESCALERA. SE CONTINUARÁ CON LA COLOCACION DE ANTICICLONICOS, LIMPIEZA INTERIOR Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO.  
*PERNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM*

**07 DE MARZO DEL 2025**

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVA QUE SE HA CONCLUIDO LA INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO ADELANTE Y ATRÁS Y LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS EN FACHADAS. SE ESPERA LA COLOCACION DEL EXTRACTOR DE LA COCINA EN BREVE, YA

*EXP*



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO

QUE SE TOMARON REFERENCIAS FÍSICAMENTE PARA PODER SACAR EL TUBO GALVANIZADO Y EL  
EXTRACTOR POR LA PARED.

FALTA POR COLOCAR LAS ANTICICLONICAS EN LA PLANTA ALTA DE LA FACHADA POSTERIOR.  
SE REALIZO LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN AREAS EXTERIORES.

*RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.*

FIRMA DEL COMISIONADO

*Arq. Kenny Perez Dominguez*

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES  
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
 Y PASAJES NO. IFEQROO/DOYE/0194/2025 FOLIO:0105

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ  
 LABORO EN ESTA CIUDAD DE: TULUM, MUNICIPIO DE TULUM  
 LOS DIAS:06 DE MARZO DEL 2025

*Kenny Perez Dominguez*  
 NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE  
 LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

*Tania Estefan Wiltzil UH*  
 NOMBRE Y FIRMA





**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES  
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
 Y PASAJES NO. IFEQROO/DOYE/0194/2025 FOLIO:0105

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ  
 LABORO EN ESTA CIUDAD DE: TULUM, MUNICIPIO DE TULUM  
 LOS DIAS:07 DE MARZO DEL 2025

*Kenny Pérez Domínguez*  
 NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRAS Y ENCARGADA DE  
 LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

*Tania Estefani Wiltzil UH*  
 NOMBRE Y FIRMA

