



Oficio No.: IFEQROO.DOVE.0333.2025

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL 2025

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado

CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2025

LUGAR DE LA COMISIÓN BENITO JUAREZ

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$ 2,771.93

INFORME DE TRABAJO

07 DE ABRIL DEL 2025.

C.F.E. Se realizo visita en las oficinas de la C.F.E para hacer la firma de contrato de energía eléctrica de la obra de Secundaria de Nueva creación Fraccionamiento Kusamil de Cancún. Se realizó sin contra tiempo y se acordó que la interconexión será en menos de 72 horas.

Se permaneció de oficinas de zona norte para revisión de documentación y actividades varias.

08 DE ABRIL DEL 2025.

Universidad a Distancia, T.V. Tanchumucil. Ignacio Zaragoza, Lázaro Cárdenas. Se visito la obra y se reporta lo siguiente.

Se trabaja en armado de zapatas, contratraves y de los 4 entre ejes faltantes. Se colaron columnas, se forja muros de block, cadenas y castillos. Se realizo observación de muros mal ejecutados, cadenas de cerramiento mal ejecutadas.

Se observa que dejaron pasos de instalaciones, pero falta de varias instalaciones, como de aires acondicionados, voz y datos de tubería para alimentación a futuro.



Se solicito que en obra debe estar un ing. Eléctrico en toda la jornada de los trabajos para colocando todos los pasos.

Así mismo se solicitó iniciar con los trabajos de tramites de CFE y solicitar el resolutivo. Así como realizar las obras exteriores de cisterna, biodigestor, registros eléctricos, etc.

Mano de obra 27.1 retro, 1 revolvedora.

Se solicito abrir más frentes de trabajo, prever los insumos y materiales.

T. V. de Nueva Creación, Santo Domingo, Lázaro Cárdenas. Se visito la obra, no se encontró personal trabajando, se inició con los trabajos de pintura de cancha y de unos detalles de fijación de bajadas pluviales, se observó piso soplado el acabado, se reportó a la empresa y se pidió la terminación a la brevedad.

09 DE ABRIL DEL 2025.

UNIVERSIDAD CARIBE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

Se continúa trabajando Plafones armado Cajillos y plafón de fachada y de aulas de planta de 2 nivel que fueron dañadas para el ancla de columnas de los adoses del tercer nivel.

Se trabaja en piso de loseta de pasillos, armado de estructura de elevador, plafones interiores y exteriores de pasillo, instalaciones eléctricas, colocación de lámparas, aplicación de pintura en aulas y acabados en servicio sanitario, se realizó compromiso que para la semana entrante se tendrán las aulas terminadas y se iniciara con la colocación de cancelería en ventanas y puertas.

CBTIS 111, CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

Se realizo visita de obra, se trabaja en terminación de muro de tótem para placa de inauguración, ya se tiene aplicado la pintura de cancha, colocado porterías, se realizó pruebas de instalaciones eléctricas de lámparas. Se continúa haciendo limpieza.


10 DE ABRIL DEL 2025.

Nota: por instrucciones del Ing, Aldo Castro director general de Ifeqroo, se tuvo que ir a la ciudad de Tizimin a las oficinas de C.F.E para atender el caso de interconexión eléctrica de la Secundaria de Nueva Creación del 2024 de localidad de Santo Domingo, que a la fecha aún no ha sido liberado la obra por parte de CFE. Para la interconexión y contratación. Se realizó reunión en las oficinas en la cual se nos hizo saber los pormenores del estatus de la obra, la cual se comprometido en darle seguimiento de ambas partes.

UQROO, PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD.

Se realizo visita de obra para la supervisión de los trabajos que se realizan en las instalaciones de la biblioteca, se observa obra avanzada, trabajando en colocación de rieles de panales móviles, colocación de plafones, aplicación de pintura, colocación de lámparas. En fachada se colocó pasto y aún falta sellar el área de elevador que por cuestiones de tiempo fue cancelado los trabajos.

FIRMA DEL COMISIONADO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: No.IFEQROO.DOYE.0333.2025 FOLIO 0184

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN

HAGO CONSTAR QUE LA
C.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS



LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

LOS DÍAS:

07 DE ABRIL DEL 2025

JULIÁN CORDERO
NOMBRE Y FIRMA

ALCALDÍA
IGNACIO
ZARAGOZA
Q. ROO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS. *Identidad que avanza!*

ENCARGADO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO

SELLO



INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: No.IFEQROO.DOYE.0333.2025 FOLIO 0184

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA
C.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS


LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

LOS DÍAS:

08 DE ABRIL DEL 2025

Mtro. Rubén D. Briceño Pérez
NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO

SELLO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

SEP SEMS DGETI



CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS BMTA. 372
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO
DIRECCIÓN

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE.0333.2025 FOLIO 0184

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA
C.


ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO



LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

09 DE ABRIL DEL 2025



DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Juliana Ceballos
NOMBRE Y FIRMA

ALCALDÍA
IGNACIO
ZARAGOZA
Q. ROO

H. AYUNTAMIENTO
2025-2027
LAZARO CARDENAS


POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO

SELLO



SEP SEMS DGETI



CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLOGICO INEPU-UTUAL
Y DE SERVICIOS INEPU-UTUAL
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
DIRECCION



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE.0333.2025 FOLIO 0184

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA
C.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO


LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

LOS DÍAS:

10 DE ABRIL DEL 2025

NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO

SELLO