

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No.IFEQROO.DOYE.0498.2025 FOLIO 0259

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA


ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS (LA PRESUMIDA)

LOS DÍAS: 20 DE MAYO DEL 2025


Nombre y firma




POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO

Sello



Oficio No.: IFEQROO.DOYE.0498.2025

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	21 DE MAYO 2025

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 20 AL 20 DE MAYO DEL 2025
LUGAR DE LA COMISIÓN	JOSE MARIA MORELOS
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 395.99

INFORME DE TRABAJO

20 DE MAYO DEL 2025.

Universidad Intercultural Maya, José María Morelos. Se realizo visita de Supervisión para la revisión del avance de la obra que se construye respecto al desayunador, ya que fue una observación por parte de la auditoría superior del Estado como obra pendiente por terminar. Misma que tiene un avance de 15% y cuenta a la fecha con 18 obreros, por el tipo de obra, se registró poco avance, se estima que para el Martes 27 se realiza el colado de la losa.

Respecto a trabajos de suministro y colocación d paneles solares, mismo que esta observado con faltante de termino, esta tiene un avance del 91%. Se estima que para el día 30 de mayo se concluyen y se realicen pruebas de funcionamiento.

Se envió reporte fotográfico a la directora del área.

FIRMA DEL COMISIONADO