

Oficio No.: IFEQROO/DOYE/0101/2026

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

06/02/2026

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 26 al 27 de Enero del 2026
LUGAR DE LA COMISIÓN	PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4,930.01

RECORRIDO DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2026, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL.

26 DE ENERO DEL 2026

PLAYA DEL CARMEN

ME TRASLADE HASTA LA PRIMARIA GERTRUDIS BOCANEGRA, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PLANTEL. ME REUNI CON LOS DIRECTIVOS DEL PLANTEL Y SE REALIZO RECORRIDO POR TODAS LAS AULAS, TOMANDO MEDIDAS Y TOMANDO NOTA DE LOS AVANCES.

NO SE ENCONTRARON DETALLES MAYORES, POR LO QUE DA INFORME A LA DIRECCION DEL PLANTEL DE LOS AVANCES Y SE ENVIA INFORMACION AL JEFE INMEDIATO.

ME TRASLADO AL EMBARCADERO PARA TOMAR FERRY HACIA LA ISLA DE COZUMEL
PERNOCTO EN LA ISLA DE COZUMEL

27 DE ENERO DEL 2026.

ME TRASLADE HACIA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, DONDE SE INICIA CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES, COMO SON DESMANTELAMIENTOS DE WCS Y LAVABOS EN MAL ESTADO, ASI COMO REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION EN AULAS. SE REALIZO RECORRIDO POR LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, EL REPRESENTANTE DE LA SEQ POSPUSO LA ENTREGA HASTA NUEVO AVISO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL CETMAR 33, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DONDE SE REALIZO RECORRIDO PARA ENTREGA-RECEPCION DE LA BARDAS PERIMETRAL DE BLOCK, SIN EMBARGO, EL REPRESENTANTE DE LA SEQ REPROGRAMO LA ENTREGA HASTA NUEVO AVISO.

[Handwritten signature]



POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA ADELRO R. ESCALANTE DONDE SE HA CONCLUIDO LA EXCAVACION DE CARRETERA Y BANQUETA Y SE INICIA CON LA COLOCACION DE TUBERIA PAD. EN BREVES DIAS SE COLOCAN LOS REGISTROS Y EL TRANSFORMADOR.

COZUMEL-PLAYA DEL CARMEN.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL

FIRMA DEL COMISIONADO

C. Kenny Perez Dominguez

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES NO. IFEQROO/DOYE/0101/2026 FOLIO: 0063

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN
LOS DIAS: 26 DE ENERO DEL 2026

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"GERTRUDIS BOCANEGRA" T.M.
C.C.T. 23DPR0792H
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANI WILTZIL UH
NOMBRE Y FIRMA

SELLO