

Oficio No.: IFEQROO.DOYE.0826.26.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

**FECHA DE
ELABORACIÓN**

19-06-26

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 17/06/2026 AL 17/06/2026
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIOS DE BACALAR
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$703.86

17 DE JUNIO DEL 2026

EL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2026, SIENDO LAS 7:00AM SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 1 HORA 10 MINUTOS, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE REFORMA, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

TELESECUNDARIA IGNACIO HERRERA LOPEZ

LOCALIDAD: REFORMA

MUNICIPIO: BACALAR.

SIENDO LAS 8:10 HORAS LLEGAMOS AL PLANTEL, ENTRAMOS AL PLANTEL NOS DIRIGIMOS A LA DIRECCION, NO SE ENCONTRABA LA DIRECTORA, NOS ATENDIO EL PROF. DANIEL TUN PEREZ, INDICAMOS EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA, NOS DIO EL ACCESO.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS LA LOCALIDAD DE EL CEDRALITO, AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIMARIA GRAL JUSTO SIERRA MENDEZ

LOCALIDAD: EL CEDRALITO

MUNICIPIO: BACALAR.

SIENDO LAS 10:45 HORAS LLEGAMOS AL PLANTEL, NOS DIRIGIMOS A LA DIRECCIÓN Y NOS ATENDIÓ EL DIRECTOR DEL PLANTEL EL PROF. PAULINO ORLANDO CUPUL POOL, PRESENTE EL ARQ. JOSE CANTU DIAZ SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIONES DE PARAISOS S.A. DE C.V., NO SE PRESENTARON PERSONAL DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (SABGOB), Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE QUINTANA ROO (SEQ). NOS DIRIGIMOS Y PRESENTAMOS AL DIRECTOR ESPERANDO A QUE LLEGUE LOS PADRES DE FAMILIA PARA LA REUNION PROGRAMADA.

NOS DIRIGIÓ AL PUNTO DONDE SE REALIZARÍA LA REUNIÓN, ESPERANDO A QUE SE INCREMENTE EL FÓRUM, PASANDO 15 MINUTOS, POR RESPETO A LOS PADRES DE FAMILIA PRESENTES, SIENDO LAS 11:00 HORAS INICIAMOS LA REUNIÓN, NOS PRESENTAMOS, Y DIMOS INICIO A LA REUNIÓN, UN SERVIDOR INFORMO EL OBJETO Y METAS DEL CONTRATO. POSTERIORMENTE REALICE UNA BREVE PLÁTICA, DE CÓMO SE CONFORMA EL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA, PARA REPRESENTAR A ESTE PROGRAMA EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN.

POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA VOTACIÓN PARA EL COMITÉ, SE REALIZÓ EL PROTOCOLO, SE ELIGIÓ A LOS REPRESENTANTES, UNA VEZ CONCLUIDO SE FIRMÓ EL ACTA DE COMITÉ, SE LES ENTREGO DOCUMENTACIÓN.

SE TOMARON FOTOS, SE ACLARARON TODAS LAS DUDAS Y SE CONCLUYÓ DICHO EVENTO.

SEGUIDAMENTE, SE REALIZÓ EL RECORRIDO CON EL CONTRATISTA PARA IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS DEL CONTRATO, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS. ACTUALMENTE LA OBRA SE OBSERVA LO SIGUIENTE: SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA LAS ZAPATAS, SE CONCLUYO HABILITADO DE ACERO EN ZAPATAS, SE CONCLUYO EL COLADO DE PLANTILLA, ACTUALMENTE HABILITAN ACERO EN COLUMNAS. EN TALLER TRABAJAN EN LA ELABORACION DE FALDON CON PERFILES TIPO PTR

UNA VEZ CONCLUIDO LAS ACTIVIDADES NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS RETIRAMOS DEL PLANTEL...

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA
LOCALIDAD: SAN FERNANDO
MUNICIPIO: BACALAR.

LLEGAMOS AL PLANTEL, NOS ATENDIÓ EL DIRECTOR PROF. PROF. EYDER VILLEBALDO GUZMAN TOOX, SE INFORMÓ EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA: EAAVALUAR EL AVANCE DE OBRA, NOS DIO ACCESO. MEDIRIGI A LA ORA ESTABA PRESENTE EL ING. ROUSSEL JAFET OLIVERA GONGORA SUPEINTENDETE DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIONNES DE PARAISOS S.A. DE C.V

SE REALIZÓ EL RECORRIDO, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS. ACTUALMENTE LA OBRA SE OBSERVA LO SIGUIENTE: SE CONCLUYÓ EL COLADO DE LAS ZAPATAS Y DADOS, SE APLICA IMPERMEABILIZACIÓN EN ZAPATAS Y DADOS, INICIARÍAN CON EL ARMADO DE COLUMNAS CON CIMBRA SONATUBO, Y PROGRAMAR COLADO DE LAS COLUMNAS. EN TALLER TRABAJAN EN LA ELABORACIÓN DE VIGAS DE ACERO REDONDO DE 3" DIAMETRO.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIMARIA BENITO JUAREZ
LOCALIDAD: MANUEL AVILA CAMACHO
MUNICIPIO: BACALAR.

SIENDO LAS 14:00 HORAS LLEGAMOS AL PLANTEL, NOS ATENDIÓ EL PROF. LEMUEL E. PAT POOT, ACTUALMENTE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, EN COMPAÑÍA DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA, PRESENTE EL SUPERINTENDENTE DE OBRA EL ARQ. JOSE HUMBERETO SALAZAR CHABLE, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS. CONCLUYENDO PROGRAMAR LA ENTREGA RECEPCIÓN LA PRÓXIMA SEMANA.

UNA VEZ CONCLUIDAS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 30 MINUTOS APROXIMADAMENTE.



FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOEY.0826.26** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO No. **0352**.

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: BACALAR.

EL DÍA: 17 DE JUNIO DEL 2026

NOMBRE Y FIRMA

Paulino Orlando Cepol Pool

NOMBRE Y FIRMA

Esther Villeda
Esther Villeda Guzman Lopez

NOMBRE Y FIRMA

Lemuel E. Pat Pool

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"JUSTO SIERRA MENDEZ"
CLAVE 23DPR0408Y
ZONA 029
SEDALITO OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"EMILIANO ZAPATA"
C.C.T 23DPR0420R
ZONA ESCOLAR 01
SAN FERNANDO
BACALAR QUINTANA ROO

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESC. PRIM. BENITO JUAREZ
C.C.T 23DPR0324O
ZONA ESCOLAR 013
MANUEL AVILA CAMACHO
BACALAR, Q. R.

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

MC. GERARDO MENDOZA GARCIA
NOMBRE Y FIRMA

