

Oficio No.: IFEQROO.DOYE.1129.26.
MINISTRACIÓN No. 0064

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

**FECHA DE
ELABORACIÓN**

31-07-26

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 29/07/2026 AL 29/07/2026
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIOS DE BACALAR
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$703.86

29 DE JULIO DEL 2026

EL DÍA 29 DE JULIO DEL 2026, SIENDO LAS 8:00AM SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 1 HORA 30 MINUTOS, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL CEDRALITO, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM GRAL JUSTO SIERRA MENDEZ

LOCALIDAD: EL CEDRALITO

MUNICIPIO: BACALAR.

LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. ME DIRIGI A LA ORA ESTABA PRESENTE EL ARQ. JOSE CANTU DIAZ SUPERINTENDETE DE LA EMPRESA GLORIA ELIZABEL MORA CASTILLO.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO, Y SE OBSERVA LO SIGUIENTE: SE CONCLUYO LA COLOCACION DE MONTENES TIPO C, LOS FALDONES Y LAS RIOSTRAS, SE TRABAJA EN LA ELABORACION DE CANALON DE LAMINA Y EN LA COLOCACION DE LA LAMINA PINTRO. FUERZA DE TRABAJO: 3 OFICIALES + 6 AYUDANTES. MATERIAL: LAMINA PINTRO, PERFILES, ANGULOS Y PLACAS, MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, POLVO, GRAVA, ACERO, CEMENTO, CAL, VARILLA DE ACERO. MAQUINARIA: GRÚA, COMPACTADORA, REVOLVEDORA Y VIBRADOR.

SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
LOCALIDAD: SAN FERNANDO.
MUNICIPIO: BACALAR.

LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. ME DIRIGI A LA OBRA ESTABA PRESENTE EL ING. ROUSSEL JAFET OLIVERA GONGORA SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIONES DE PARAISOS S.A. DE C.V

SE REALIZÓ EL RECORRIDO, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: SE CONCLUYO EL ANDADOR PARA CONECTAR PLAZA CIVICA Y CANCHA DEL DOMO, ESTA SEMANA INICIARAN LOS TRABAJOS ELECTRICOS. FUERZA DE TRABAJO: 2 OFICIALES ELECTRICOS + 1 AYUDANTES. MATERIAL: POLVO, GRAVA, ACERO, CAL, VARILLA DE ACERO, CABLE VARIAS MEDIDAS, TUBO CONDUIT MAQUINARIA: REVOLVEDORA, VIBRADOR, ANDAMIOS, ESCALERA.

SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

TELESECUNDARIA IGNACIO HERRERA LOPEZ
LOCALIDAD: REFORMA.
MUNICIPIO: BACALAR.

LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. SE REALIZÓ EL RECORRIDO, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: NO HUBO AVANCE, SOLO HAY DOS AYUDANTES REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE REELENO PRODUCTO DE EXCAVACION ALREDEDOR DE LA CIMENTACION DE LA CANCHA. FUERZA DE TRABAJO: 2 AYUDANTES, MATERIAL: CEMENTO, POLVO, GRAVA, RELLENO DE BANCO, MADERA DE PINO. EQUIPO: REVOLVEDORA, ANDAMIOS, VIBRADOR DE GASOLINA.

SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

NOS DESPEDIMOS, UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 1 HORA 54 MINUTOS APROXIMADAMENTE.



FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.1129.26** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO No. **0064.**


POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: BACALAR.

EL DÍA: 29 DE JULIO DEL 2026

NOMBRE Y FIRMA


Eider Villebaldo Guzman Toar

NOMBRE Y FIRMA


Paulino O. Cepul Pool

NOMBRE Y FIRMA

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"EMILIANO ZAPATA"
C.C.T. 23DPH0420R
ZONA ESCOLAR 022
SAN FERNANDO
BACALAR QUINTANA ROO

SELLO

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"EMILIANO ZAPATA"
C.C.T. 23DPH0420R
ZONA ESCOLAR 022
SAN FERNANDO
BACALAR QUINTANA ROO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

MC. GERARDO MENDOZA GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

SELLO