

Oficio No.: IFEQROO.DOYE.0919.26.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

**FECHA DE
ELABORACIÓN**

01-07-26

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 30/06/2026 AL 30/06/2026
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIOS DE BACALAR
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$703.86

30 DE JUNIO DEL 2026

EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2026, SIENDO LAS 7:00AM SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 1 HORA 30 MINUTOS, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL CEDRALITO, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM GRAL JUSTO SIERRA MENDEZ

LOCALIDAD: EL CEDRALITO

MUNICIPIO: BACALAR.

LLEGAMOS AL PLANTEL, NOS ATENDIÓ EL DIRECTOR PROF. PAULINO ORLANDO CUPUL POOL, SE INFORMÓ EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA: EVALUAR EL AVANCE DE OBRA, NOS DIO ACCESO. MEDIRIGI A LA ORA ESTABA PRESENTE EL ARQ. JOSE CANTU DIAZ SUPERINTENDETE DE LA EMPRESA GLORIA ELIZABEL MORA CASTILLO.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO, Y SE OBSERVA LO SIGUIENTE: CONCLUYO EL COLADO DE COLUMNAS. SE TRABAJA EN LA MAMPOSTERIA DE LA CANCHA. FUERZA DE TRABAJO: 2 OFICIALES + 6 AYUDANTES. MATERIAL: POLVO, GRAVA, ACERO, CEMENTO, CAL, VARILLA DE ACERO. MAQUINARIA: REVOLVEDORA Y VIBRADOR.

SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
LOCALIDAD: SAN FERNANDO.
MUNICIPIO: BACALAR.

LLEGAMOS AL PLANTEL, NOS ATENDIÓ EL DIRECTOR PROF. PROF. EYDER VILLEBALDO GUZMAN TOOX, SE INFORMÓ EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA: EAVALUAR EL AVANCE DE OBRA, NOS DIO ACCESO. MEDIRIGI A LA OBRA ESTABA PRESENTE EL ING. ROUSSEL JAFET OLIVERA GONGORA SUPERINTENDETE DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIONNES DE PARAISOS S.A. DE C.V

SE REALIZÓ EL RECORRIDO, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: SE CONCLUYO EL COLADO DE LAS COLUMNAS, LLEGARON LAS VIGAS PRINCIPALES, MONTENES, ASI COMO LA GRUA PARA INICIAR LA COLOCACION E INSTALACION DE ESTOS ELEMENTOS. FUERZA DE TRABAJO: 3 OFICIALES + 6 AYUDANTES. MATERIAL: POLVO, GRAVA, ACERO, CAL, VARILLA DE ACERO. MAQUINARIA: REVOLVEDORA, VIBRADOR, GRUA

SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

NOS DESPEDIMOS, UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 1 HORA 54 MINUTOS APROXIMADAMENTE.



FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0919.26** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO No. **0029.**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: BACALAR.

EL DÍA: 30 DE JUNIO DEL 2026

NOMBRE Y FIRMA

Eusebio Vallebelde Guermen Teo

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"EMILIANO ZAPATA"
C.C T 23DPR0420R
ZONA ESCOLAR 022
SAN FERNANDO
BACALAR QUINTANA ROO

NOMBRE Y FIRMA

Paulino O. Cupul Rod

SELLO

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"EMILIANO ZAPATA"
CLAVE: 23DPR0420R
ZONA ESCOLAR 022
SAN FERNANDO BACALAR
SELLO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

MC. GERARDO MENDOZA GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

SELLO