

Oficio No.: IFEQROO.DOYE.1185.26.
MINISTRACIÓN No. 0076

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

07-08-26

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 05/08/2026 AL 05/08/2026
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIOS DE BACALAR
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$703.86

05 DE AGOSTO DEL 2026

EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2026, SIENDO LAS 8:00AM SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 1 HORA 30 MINUTOS, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL CEDRALITO, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM GRAL JUSTO SIERRA MENDEZ
LOCALIDAD: EL CEDRALITO
MUNICIPIO: BACALAR.

LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. ME DIRIGI A LA ORA ESTABA PRESENTE EL ARQ. JOSE CANTU DIAZ SUPERINTENDETE DE LA EMPRESA GLORIA ELIZABEL MORA CASTILLO.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO, Y SE OBSERVA LO SIGUIENTE: SE CONCLUYO EN LA ELABORACION DE CANALON DE LAMINA Y EN LA COLOCACION DE LA LAMINA PINTRO, SE INICIAN EL COLADO DE PISO DE CONCRETO. FUERZA DE TRABAJO: 3 OFICIALES + 6 AYUDANTES. MATERIAL: LAMINA PINTRO, PERFILES, ANGULOS Y PLACAS, MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, POLVO, GRAVA, ACERO, CEMENTO, CAL, VARILLA DE ACERO. MAQUINARIA: GRÚA, COMPACTADORA, REVOLVEDORA Y VIBRADOR.

SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA

LOCALIDAD: SAN FERNANDO.

MUNICIPIO: BACALAR.

LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. ME DIRIGI A LA OBRA ESTABA PRESENTE EL ING. ROUSSEL JAFET OLIVERA GONGORA SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIONNES DE PARAISOS S.A. DE C.V

SE REALIZÓ EL RECORRIDO, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: SE CONCLUYO LA SALIDAS ELECTRICAS DE ALUMBARDO, LA COLOCACION DE LAS 6 LUMINARIAS, LA RED ELCTRICA EXTERIOR: TUBO PVC CONDUIT 25MM DIAMETRO, CABLE THW #8 Y CABLE DESNUDO #10, VARILLA COPERWLD Y REGISTROS PREFABRICADOS, ASI COMO LA TUBERIA DE PCV 4 PULGADAS PARA LA RED PLUVIAL. FUERZA DE TRABAJO: 2 OFICIALES ELECTRICOS + 1 AYUDANTES. MATERIAL: POLVO, GRAVA, CABLE VARIAS MEDIDAS, TUBO CONDUIT. MAQUINARIA: ANDAMIOS, ESCALERA.

SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

TELESECUNDARIA IGNACIO HERRERA LOPEZ

LOCALIDAD: REFORMA.

MUNICIPIO: BACALAR.

LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. SE REALIZÓ EL RECORRIDO, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: NO HUBO AVANCE, TERCERA SEMANA DONDE NO HAY ACTIVIDADES REALIZADAS. FUERZA DE TRABAJO: 1 VELADOR, MATERIAL: POLVO, GRAVA, RELLENO DE BANCO, MADERA DE PINO. EQUIPO: REVOLVEDORA, ANDAMIOS.

SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

NOS DESPEDIMOS, UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 1 HORA 54 MINUTOS APROXIMADAMENTE.

FIRMA DEL COMISIONADO

ING. JOEL MEX HERRERA

SUPERVISOR DE OBRA



**Dirección de Obras y
Equipamiento**



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO