



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

IFEQROO.DCYSO.1767.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

FELIPE CARRILLO PUERTO Y CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA DE PLANTELES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

Fecha de salida

07/17/2018 - 06:36

Fecha de regreso

07/20/2018 - 23:36

Datos de la partida

Viáticos comprobados

5956.11

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

5945.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5956.11

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2018

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

17 DE JULIO DEL 2018.

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA FORD RANGER PLACAS TB 54126 PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD CHUN YAH MPIO. FELIPE C. PUERTO
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN EL DESCABLEADO, CABLEADO, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, ASI MISMO SE HA CONCLUIDO LA PINTURA ACRILICA EN MUROS Y PLAFONES ASI COMO LA REHABILITACION DE PROTECTORES DE HERRERIA, SE SOLICITA AL CONTRATISTA INICIAR CON LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ARCOTECHO.

- PRIM SALVADOR DIAZ MIRON, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA QUE AUN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS EN

TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO.

18 DE JULIO DEL 2018.

- PRIM RAMON SANTANA MOGUEL, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE MUROS Y PISOS DE LOSETA EN MODULOS SANITARIOS, ASI MISMO SE REALIZO LA DEFINICION DE ESPACIO PARA DISCAPACITADOS, EN LOS EDIFICIOS SE HA REALIZADO LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES ASI COMO LA PINTURA ACRILICA, REHAB. DE CANCELERIA DE MADERA Y REHABILITACION DE PROTECTORES.

- PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN DEMOLICION DE LAMBRIN Y AZULEJO DE BAÑOS EN EDIFICIO A Y B, SE HA CONCLUIDO REHABILITACION Y COLOCACION DE PROTECTORES DE HERRERIA, PINTURA ACRILICA, DESCABLEADO Y CABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS ASI COMO LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS, VENTILADORES Y CONTACTOS, SE TRABAJA EN REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA VENTANAS Y PUERTAS CON UN AVANCE DE ESA PARTIDA AL 85 %.

- JN HELLEN KELLER, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS, EN EDIFICIO A Y B, PINTURA ACRILICA, REHABILITACION DE PROTECTORES DESCABLEADO Y CABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, VENTILADORES Y CONTACTOS, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN EDIFICIO A, CANCELERIA DE ALUMINIO EN VENTANAS EDIFICIO A Y B, SE LE INDICA AL CONTRATISTA INICIAR MODULOS DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO.

- PRIM. AGUSTIN MELGAR, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE EN EDIFICIO A,B Y C SE HA CONCLUIDO CON LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS CON SU DESCABLEADO Y CABLEADO DE SALIDA; DE IGUAL MANERA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIOS B Y C CON UN AVANCE EN ESTA PARTIDA DEL 85%, SE HA CONCLUIDO LA DEMOLICION DE PISOS EN EDIFICIOS A Y C, SE TRABAJA LA RENIVELACION DE FIRME; EN EDIFICIO A SE TRABAJA REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA ASI COMO LA CONSTRUCCION DE MOCHETAS A BASE DE MURO DE BLOCK JUNTO A PUERTA.

19 DE JULIO DEL 2018.

- JN RAFAEL EUSTACIO MELGAR, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EL COLADO DE PLACAS DE CONCRETO DE DIMENSIONES 3X3 METROS, EN SITIO SE ENCUENTRA SUPERINTENDENTE DE OBRA, 1 OFICIAL ALBAÑIL Y 3 AYUDANTES, SE EXHORTA AL CONTRATISTA AL TERMINO INMEDIATO DE LAS OBRA.

- CAM LOUIS BRAILLE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA AUN NO ESTAN CONCLUIDOS LOS REGISTROS ELECTRICOS Y TAMPOCO SE HA CONCLUIDO LA REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA NO SE ENCONTRO PERSONAL DE LA EMPRESA EN LA OBRA SE EXHORTA AL CONTRATISTA REINICIAR A LA BREVEDAD POSIBLE.

- JN KONEX KANIC, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE ENCUENTRA UN PINTOR TRABAJANDO LA REHABILITACION DE PORTON DE ACCESO, AUN NO SE REINICIAN LOS TRABAJOS DE TECHUMBRE ARCOTECHO.

- SEC TEC ISLAS HERMANAS CANCUN MUJERES, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 90%, SE ENCUENTRAN TRABAJANDO PLACAS DE CONCRETO DE OBRA EXTERIOR, ASI MISMO FALTA LA PINTURA VINIL ACRILICA, PROTECTORES DE

HERRERIA, ANTICICLONICAS Y CANCELERIA DE MADERA

05 DE JULIO DEL 2018.

• PRIM XCARET, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ.
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA NO HA INICIADO LOS TRABAJOS EMPRESA CONTRATISTA.

• PRIM JOSE MARIANO ABASOLO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA NO HA INICIADO LOS TRABAJOS EMPRESA CONTRATISTA.

OBSERVACIONES: POR PERIODO VACACIONAL DOCENTE SE RECABO SELLO DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE CAMPUS CANCUN PARA RESPALDAR COMISION.

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL MARCO FORD RANGER PLACAS TB 54126

CD. CHETUMAL, Q. ROO, JULIO 23 DEL 2018

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-07-23

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

5956.11

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.