



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAM BÁSICO 2025"

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCÚN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAM BÁSICO 2025"

Fecha de salida

03/23/2026 - 04:00

Fecha de regreso

03/26/2026 - 23:59

Datos de la partida

Hospedaje

1140.06

Viáticos ministrados

3666.38

Viáticos comprobados

3666.38

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3666.38

Recurso económico

Estatul

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4806.44

Importe total no erogado

33.04

Reportes

Actividades realizadas

Lunes 23 de marzo de 2026

Sede: Secundaria Nueva Creación Lakin (Cancún)

- Actividad: Avances en Edificio B, Plaza Cívica y Red Eléctrica.
- Reporte de Supervisión:

o Edificio B: Se supervisó el desplante de muros y el armado de castillos, verificando la verticalidad y el correcto anclaje a la cimentación. Se revisó el suministro de block de concreto para asegurar la homogeneidad del material.

o Plaza Cívica: Se iniciaron trabajos de nivelación y compactación de terreno natural. Se verificaron los niveles de pendiente para garantizar el correcto desalojo de aguas pluviales.

o Red Eléctrica: Se realizó la supervisión de la trayectoria para la red de media tensión, inspeccionando la excavación para registros y la profundidad de las canalizaciones de acuerdo con la norma vigente.

Martes 24 de marzo de 2026

Sede: CBTIS Nueva Creación 301 (Cancún)

- Actividad: Acabados, Instalaciones Eléctricas y Obra Civil.
- Reporte de Supervisión:

- o Pintura Exterior: Se supervisó la aplicación de pintura acrílica de alta resistencia en fachadas, asegurando que se aplicara previamente el sellador para optimizar la adherencia y el rendimiento del color.
- o Instalaciones Eléctricas: En el área de aulas, se verificó el tendido de conductores y el cableado de circuitos derivados. Se inspeccionó el correcto aterrizaje de las cajas de registro y la canalización en muros.
- o Rampas: Se realizó el colado de rampas de acceso, verificando el armado del acero de refuerzo y la pendiente reglamentaria para garantizar la accesibilidad universal.

Miércoles 25 de marzo de 2026

Sede: UAQROO Cancún

- Actividad: Trabajos Preliminares y Terracerías.
- Reporte de Supervisión:
 - o Trazo y Nivelación: Se verificó el trazo de los ejes principales de la obra mediante equipo topográfico, asegurando la correspondencia exacta con los planos arquitectónicos.
 - o Preliminares: Se supervisó la limpieza de terreno y el desmonte de áreas designadas, así como la delimitación de las zonas de seguridad y bodegas temporales.
 - o Excavaciones: Se inició la excavación de cepas para cimentación, controlando las profundidades indicadas en el estudio de mecánica de suelos para alcanzar el estrato firme.

Jueves 26 de marzo de 2026

Sede: Seguimiento General de Frentes de Trabajo

- Supervisión Consolidada:
 - o Secundaria Lakin: Se validó el avance en la red de media tensión, verificando el suministro de transformadores y accesorios. En la plaza cívica, se inició el armado de la malla electrosoldada previa al vertido de concreto.
 - o CBTIS 301: Se realizó una inspección de calidad en el acabado de las rampas coladas el día anterior, iniciando el proceso de curado. Se continuó con el monitoreo del uso de equipo de protección personal (EPP) en las alturas durante los trabajos de pintura.
 - o UAQROO: Se concluyó el trazo de las áreas de cimentación profunda y se verificó el acarreo y disposición final del material producto de la excavación.

Resultados obtenidos

Durante estas dos jornadas de supervisión se constataron avances significativos en múltiples obras educativas: construcción de aulas y domos, instalación de paneles solares, recuperación de espacios deportivos, levantamiento de cercas perimetrales, así como la aplicación de acabados y pintura. Todos los frentes de obra marchan según el calendario previsto y cumplen rigurosamente tanto las normas técnicas como los protocolos de seguridad

Contribuciones

Las visitas permitieron identificar y subsanar en el acto pequeñas desviaciones, fortalecer las medidas de protección del personal, garantizar la calidad de los trabajos realizados y mantener un flujo de comunicación fluido y permanente entre los contratistas y el equipo supervisor. Todo esto ha impactado directamente en el cumplimiento de las metas establecidas y en la entrega en tiempo y forma de espacios educativos seguros, funcionales y sostenibles para la comunidad de Cancún.

Conclusiones

Las obras inspeccionadas presentan un progreso sostenido y con elevados niveles de calidad. La supervisión presencial y continua ha sido fundamental para detectar y resolver de manera oportuna cualquier incidencia operativa, asegurando que la infraestructura educativa se desarrolle dentro de los estándares requeridos y en los plazos comprometidos.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2026-04-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Importe total de la comisión

4839.48

Nombre completo

DANIEL EDUARDO CEN CEN

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.