



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

COMISION DE TRABAJO No. IFEQROO.DCYSO.2121.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCÚN, JOSE MARIA MORELOS, PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha de salida

08/28/2018 - 12:00

Fecha de regreso

08/31/2018 - 20:47

Datos de la partida

Viáticos comprobados

2610.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2610.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1548.05

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4158.05

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PROGRAMA FAMSUPERIOR CEN DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN" EN SUS MODULOS B, C Y D

SE REALIZAN TRABAJOS DE
REPARACION DE LOSETA
DETALLADO EN PINTURA
CONSTRUCCION DE CAJILLO EN PB
REPARACION DE PTR EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON MODULO A
LIMPIEZA
COLOCACION DE MANIJAS EN VENTANAS DE PROYECCION

MODULO C

SE REALIZAN TRABAJOS DE
REPARACION DE LOSETA
DETALLADO EN PINTURA

COLOCACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN PRIMER NIVEL CLOSET
REPARACION DE PUERTA MODUMEX SEGUNDO NIVEL

MODULO D

SE REALIZAN TRABAJOS DE
REPARACION DE LOSETA EN TERRAZA
DETALLADO EN PINTURA
COLOCACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN PRIMER NIVEL CLOSET

AIRE ACONDICIONADO E INST ELECTRICAS
SE REALIZAN TRABAJOS DE
SE RECTIFICA SOLDADURA EN TUBERIA DE COBRE PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL
SE COLOCA TREN DE ENFRIAMIENTO EN PLANTA BAJA
SE CORRIGE CABLE DE SEÑAL EN QUINTO Y CUARTO NIVEL

ESTACIONAMIENTO Y JUICIOS ORALES
SIN ACTIVIDAD

UQROO PLAYA DEL CARMEN
SE REALIZAN TRABAJOS DE
SE REALIZA COORDINACIÓN CON SINTRA E IFEQROO PARA CONOCER ALCANCES DE LOS CONTRATOS ANTERIORES,
TODA VEZ QUE SE DETECTA QUE LOS CONCEPTOS CONSIDERADOS PARA SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO
YA HAN SIDO CUBIERTOS POR OTRA EMPRESA... RAZÓN POR LA CUAL SE VERIFICARÁN ALCANCES REALES-

UQROO-CHETUMAL-PISTA Y CANCHA
SE REALIZAN TRABAJOS DE
PERFORACION DE POZOS DE ABSORCIÓN A 20 M DE PROFUNDIDAD
TRAZO GEOMÉTRICO DEL AREA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL Y OVALO INTERNO

UQROO-DIRECCION DE CIENCIAS DE LA SALUD
SE REALIZAN TRABAJOS DE
DESMONTE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
CONSTRUCCION DE BASES PARA COMPRESORES
SUMINISTRO DE COMPRESORES Y EVAPORADORES

CBTA-DZIUCHE
SE REALIZAN TRABAJOS DE
SE REALIZA COLADO DE TRABES CON CONCRETO HECHO EN OBRA (SE LE SOLICITÓ A LA EMPRESA PREPARAR
CILINDROS PARA VERIFICAR RESISTENCIA CON EL LABORATORIO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO)
SE REALIZAN TRABAJOS DE PLAFON EN PLANTA BAJA
SE CONSTRUYEN MOCHETAS PARA SANITARIOS EN PLANTA BAJA
CUENTA CON UNA FUERZA DE TRABAJO DE 38 PERSONAS
SE RECOMENDÓ A LA EMPRESA INCREMENTAR FUERZA DE TRABAJO Y ATACAR ACTIVIDADES ALTERNAS PARA ABATIR
TIEMPOS.
EL AVANCE REGISTRADO ES DEL 55% FÍSICO
FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO 21 DE OCTUBRE DE 2018

UIMQROO-JMM
SE PROCEDE A DAR VISTA AL DEPARTAMENTO JURIDICO PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN CON ESPACIOS DIGNOS, SEGUROS Y CON EL EQUIPAMIENTO ADECUADO A SUS REALES NECESIDADES EN UN EJERCICIO CON TRANSPARENCIA ABSOLUTA

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS PARA UN CONTROL TRANSPARENTE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-09-02

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Importe total de la comisión

4110.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.