



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

OFICIO.IFEQROODCYSO.517

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

03/13/2019 - 07:00

Fecha de regreso

03/14/2019 - 20:20

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3140.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3140.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3140.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION

Chetumal Quintana Roo a 15 de Marzo de del 2019

REPORTE DE COMISION DE OBRA DE LOS DIAS DEL 13 MARZO al 14 de MARZO del 2019 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Q. ROO.

13 de Marzo del 2019.

Con esta fecha se reporte en obra:Se trabaja en colado de zapatas para plaza de acceso, se continua trabajando en la colocación de cancelería de aluminio en áreas de cubículos de acceso, se instalan las placas de losa tipo sándwich en pórtico de acceso. Se continúa forjando los escalones del cubo de elevador y se aplanan en el interior del mismo, se solicitó aumentar la fuerza de trabajo. Se solicita iniciar con los trabajos del forjado de fachada principal y la formación e los plafones en interior en las áreas indicadas para habilitar

14 de Marzo del 2019.

Se trabaja en las mismas partidas, se realizó visita del rector de la universidad con su personal administrativo de la unidad playa del Carmen, en donde se señaló y corroboró el avance de la obra, en el recorrido se le explicaron las metas y la fecha probable de término, se le solicitó al contratista incrementar la fuerza de trabajo y terminar los compromisos debido a que ya se tiene el recurso 2019

Se solicitó al contratista estar retirando la basura del área y de sus escombros.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-03-19

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Contabilidad

Importe total de la comisión

3140.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.