



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

OFICIO.IFEQROODCYSO.1341.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

06/12/2018 - 07:20

Fecha de regreso

06/15/2018 - 22:21

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

3045.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3045.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION

Chetumal Quintana Roo a 18 Junio de del 2018

REPORTE DE COMISION DE OBRA DE LOS DIAS DEL 12 de Junio al 15 Junio del 2018 EN LA LOCALIDAD DECANCUN
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Q. ROO.

Nota: Se desplazó a la obra con vehículo oficial, que llevo otro residente. Se desplazó en obras de apoyo con vehículo particular.

12 de Junio del 2018.

Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.

Se realizó visita de la obra, se reporta en planta baja se nivela los pisos de pasillos, instalaciones eléctricas, en primer nivel se trabaja en colocación pisos de pasillo zoclos y boquilla de barandal, se habilita los placas para ancla de estructura de cancelerías en fachada al mismo tiempo que se pidió que es necesario retirar las placas ya instaladas por que se está realizando con dos placas empatadas. En segundo nivel se colocan pisos de loseta en aula y pasillos, se coloca soportaría para plafón y se realizan las instalaciones del pasillo. En tercer nivel se afina la losa para recibir loseta y se forja meseta sobre ventana. En cuarto nivel y quinto nivel se aplanan muros y se hacen cadenas y castillos. En azotea se inició con el pretil perimetral.

13 de Junio del 2018.

Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.

Se realizó visita de la obra, se realizó recorrido de obra con el director de obra del ifeqroo, se realizó observaciones varias en los distintos módulos y diferentes niveles, pidió se atendieran los detalles y sacar los compromisos respecto a los trabajos que como prioridad se deberán atender. Se pidió a los contratista el programa de obra de los trabajos faltantes la cual deberá de realizarse en apego a ello por los tiempos de entrega que hay que cumplir.

14 de Junio del 2018.

Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.

Se realizó visita de la obra, se han presentado desde la semana pasada constantes lluvias en la zona, lo que ha provocado que no se pueden realizar los trabajos en el exterior como se debiera, se observó piso que se encuentran levantados por que se colocaron y se mojaron, se aplanan y por lluvia se baja los aplanados. Únicamente se trabaja en

los pocos partidos y conceptos que se pueden realizar.

15 de Junio del 2018.

Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.

Se realizó visita de la obra, se realizó recorrido de obra, aun continua las lluvias continuas y fuertes, se continua trabajando en trabajos de albañilería y acabados y de instalaciones que se pueden realizar, se pidió al contratista en cuanto se tengan buenas condiciones en el clima se pido incrementar la fuerza de trabajo y trabajar en turnos extras para compensar el tiempo perdido.

Nota: se realiza recorrido en camioneta Ford placas SZ-5581-E km inicial de 195179 final de 195354.

Arq. Miguel Fernando Ceballos Mercado

Supervisor de obra

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2018-06-27

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Contabilidad

Importe total de la comisión

3045.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.