

Estado: Quintana Roo

Ramo: 33-Aportaciones Federales para Entidades

Tipo de Recurso: Aportaciones  
Federales (FASP)

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ROO1616010062	Ampliacion Y Remodelacion De La Agencia Del Ministerio Publico De Cozumel	Cozumel	Urbano	Nuevo Sistema de Justicia Penal	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,585,419	\$1,585,419	\$1,585,419	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	87,729	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro:
ROO1616010062	Ampliacion De Oficinas Para Implimentacion Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Ciudad De Isla Mujeres	Isla Mujeres	Urbano	Nuevo Sistema de Justicia Penal	TSJ	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,892,890	\$6,892,890	\$6,892,890	\$6,867,108	\$5,204,638	\$5,204,638	\$5,204,638	75.51	Metros Cuadrados	19,485	0	75	Financiera: SE PROCESO DEL FINIQUITO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO1516010063	Ampliación De La Subprocuraduría De La Zona Norte De Cancún	Cancún	Urbano	Nuevo Sistema de Justicia Penal	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$50,471,350	\$50,471,350	\$50,471,350	\$50,471,350	\$14,933,848	\$14,933,848	\$14,933,848	29.59	Metros Cuadrados	759,882	0	29.59	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO1616010062	Mejoramiento Y Ampliacion Del Semefo De Cancun	Cancún	Urbano		SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	759,882	0	0	0 Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro:
ROO1616010062	Mejoramiento Y Ampliacion Del Centro De Reinsercion Social De Benito Juarez	Cancún	Urbano	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,405,000	\$5,405,000	\$5,405,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	759,882	0	0	0 Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO1515010047	Mejoramiento Del Centro De Internamiento Para Adolescentes De Chetumal	Cobertura municipal		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	SINTRA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$1,148,018	\$1,148,018	\$1,148,018	\$1,148,018	40.28	Metros Cuadrados	0	0	40.28	Financiera: / Fisica: / Registro:
ROO1616010062	Mejoramiento Y Ampliacion Centro De Reinsercion Social De Chetumal	Chetumal	Urbano	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,945,000	\$2,945,000	\$2,945,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	247,663	0	0	0 Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO1616010062	Mejoramiento Y Ampliacion Del Centro De Internamiento Para Adolescentes Sipa	Chetumal	Urbano	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	247,663	0	0	0 Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO1616010062	Mejoramiento Y Adecuacion De Instalaciones Para El Instituto De Capacitacion Y Formacion Profesional Paie	Chetumal	Urbano	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	0 Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO1516010063	Construccion De La Agencia Del Ministerio Publico De Jose Maria Morelos	José María Morelos	Rural	Nuevo Sistema de Justicia Penal	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,999,994	\$4,999,994	\$4,999,994	\$4,999,994	\$4,686,456	\$3,536,534	\$3,536,534	70.73	Metros Cuadrados	47,736	0	70.73	Financiera: / Fisica: / Registro:
ROO1616010062	Ampliación Y Remodelación De La Agencia De Ministerio Publico De Kantunikin	Morelos Kantunikin	Rural	Nuevo Sistema de Justicia Penal	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,242,883	\$1,242,833	\$1,242,833	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	28,362	0	0	0 Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO1616010062	Ampliacion Y Remodelacion De La Agencia Del Ministerio Publico De Playa Del Carmen	Playa del Carmen	Urbano	Nuevo Sistema de Justicia Penal	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,844,669	\$1,844,669	\$1,844,669	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	216,730	0	0	0 Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro:
ROO1616010062	Remodelacion De La Agencia Del Ministerio Publico De Tulum	Tulum	Urbano	Nuevo Sistema de Justicia Penal	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,310,933	\$1,310,933	\$1,310,933	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	34,502	0	0	0 Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: