

ENTIDAD: QUINTANA ROO
 RAMO 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 Aportaciones Federales (FAPF)

ENTIDAD: Quintana Roo

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
ROO16160100628036	Construcción De La Agencia Del Ministerio Publico De Jose Maria Morelos	2015	Quintana Roo	José María Morelos	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAPF	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2015	#####	#####	\$ 4,999,994.00	\$ 4,999,994.00	#####	\$ 3,536,533.80	\$3,536,533.00	\$ 70.73	\$ -	-	Metros Cuadrados	47,736	0.00	70.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ROO16160100627460	Mejoramiento Y Aplicación Del Semefo De Cancun	2016	Quintana Roo	Benito Juárez	Cancún	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	#####	#####	\$ 3,500,000.00	\$ 1,197,072.46	#####	\$ 1,066,947.47	\$1,066,947.47	\$ 30.48	\$ -	-	Metros Cuadrados	759,882	0.00	30.48	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ROO16160100627507	Mejoramiento Y Aplicación Del Centro De Reinsercion Social De Benito Juárez	2016	Quintana Roo	Benito Juárez	Cancún	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	#####	#####	\$ 5,405,000.00	\$ 5,398,034.74	#####	\$ 2,969,398.78	\$2,969,398.78	\$ 54.94	\$ -	-	Metros Cuadrados	759,882	0.00	54.94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ROO16160100627496	Aplicación De Oficinas Para Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Ciudad De Isla Mujeres	2016	Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO	Seguridad	En Ejecución	2016	#####	#####	\$ 6,892,890.49	\$ 6,892,890.49	#####	\$ 5,958,690.05	\$5,958,690.05	\$ 86.45	\$ -	-	Metros Cuadrados	19,485	0.00	86.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ROO16160100627092	Aplicación Y Remodelación De La Agencia De Ministerio Publico De Kantunilkin	2016	Quintana Roo	Lázaro Cárdenas	Kantunilkin	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	#####	#####	\$ 1,242,883.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Cuadrados	28,382	0.00	0.00	Financiera: En proceso de comprometer el recurso / Física: La meta corresponde a obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627513	Mejoramiento Y Aplicación Centro De Reinsercion Social De Chetumal	2016	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	#####	#####	\$ 2,945,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Cuadrados	247,663	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627502	Mejoramiento Y Aplicación Del Centro De Internamiento Para Adolescentes Sipa	2016	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	#####	#####	\$ 2,450,000.00	\$ 2,443,822.30	#####	\$ 1,090,635.02	\$1,090,635.02	\$ 44.52	\$ -	-	Metros Cuadrados	247,663	0.00	44.52	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ROO16160100627477	Aplicación Y Remodelación De La Agencia Del Ministerio Publico De Playa Del Carmen	2016	Quintana Roo	Solidaridad	Playa Del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	#####	#####	\$ 1,844,668.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Cuadrados	216,730	0.00	0.00	Financiera: En proceso de comprometer el recurso. / Física: La meta corresponde a obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627470	Remodelación De La Agencia Del Ministerio Publico De Tulum	2016	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	#####	#####	\$ 1,310,933.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Cuadrados	34,302	0.00	0.00	Financiera: En proceso de comprometer el recurso / Física: La meta corresponde a obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849230	Conclusión Del Mejoramiento Y Adopción Del Semefo De Cancun	2017	Quintana Roo	Benito Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	#####	#####	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Cuadrados	799,410	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849199	Aplicación Del Centro De Readaptación Social De Cozumel	2017	Quintana Roo	Cozumel	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	#####	#####	\$ 5,476,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Cuadrados	89,098	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849382	Modulo De Control De Seguridad De La Secretaría De Seguridad Pública	2017	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	#####	#####	\$ 8,298,246.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Cuadrados	257,317	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849389	Aplicación Y Mejoramiento De Las Oficinas Administrativas Del Área De Unidad De Medidas Cautelares	2017	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	#####	\$29,500.00	\$ 155,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Cuadrados	257,317	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849187	Aplicación De Centro De Reinsercion Social Cawao Chetumal	2017	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	#####	#####	\$ 1,310,509.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Cuadrados	257,317	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849244	Aplicación Del Semefo Playa Del Carmen	2017	Quintana Roo	Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FAPF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	#####	#####	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Cuadrados	239,638	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.