



SSP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA



PRE-CIERRE DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES 2019 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Chetumal, Quintana Roo, a 02 de diciembre de 2019.

COMPLEJO DE SEGURIDAD QUINTANA ROO



Secretaría de Seguridad Pública
Coordinación General del C4

Chetumal Quintana Roo, México.

RECURSOS

FASP

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL Y LOS ESTADOS



SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA



FORMATO DEL PROYECTO CNI FASP 2019 (FP FASP 2019)

NOMBRE DEL PROYECTO: *Mantenimiento a los Sitios de Repetición de la Red Nacional de Radiocomunicación.*

ENTIDAD FEDERATIVA: *Quintana Roo.*

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL: *Tecnologías, Infraestructura y Equipo de Apoyo a la Operación Policial.*

Subprograma: *Red Nacional de Radiocomunicación.*

Unidad Administrativa Estatal Responsable: *Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación*

Programas con Recurso: FASP

No.	Nombre del Programa, Proyecto o acción	Inversión Asignada	Estatus	Meta Programada	Meta alcanzada
1	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación.	\$3,824,454.60	Comprometido	90 Piezas	En proceso de recepción
2	Servicio de Mantenimiento a Plantas de Emergencia.	\$1,300,000.42	En trámite	1 Servicio	En proceso de recepción
3	Póliza de Mantenimiento a Equipos AFIS.	\$800,000.00	Concluido	1 Póliza	1 Póliza
4	Póliza Firewall.	\$2,300,000.00	Comprometido	1 Póliza	1 Póliza
5	Sistema de Análisis de información y Generación de Estadísticas.	\$5,861,689.80	Comprometido	1 Póliza	En proceso de recepción

Programas con Recurso: FASP

No.	Nombre del Programa, Proyecto o acción	Inversión Asignada	Estatus	Meta Programada	Meta alcanzada
6	Mantenimiento Equipo de Comunicaciones.	\$900,000.00	Comprometido	1 Servicio	En proceso de recepción
7	Póliza de Aplicativos 9-1-1 y 089.	\$1,940,000.00	En trámite	1 Póliza	En proceso de recepción
8	Mobiliario 9-1-1.	\$10,840,000.00	Comprometido	247 Piezas	En proceso de recepción
9	Adecuaciones 9-1-1 Chetumal.	\$3,100,000.00	Comprometido	1 Rehabilitación	En proceso de construcción

RECURSOS

ESTATALES



Quintana Roo Seguro

No	Nombre del Programa, Proyecto o acción	Inversión Asignada	Estatus	Meta Programada	Meta alcanzada
1	Arrendamiento puro de equipamiento y tecnología en materia de seguridad pública.	\$ 2,426,130,822.67	Comprometido	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de 1800 cámaras de video vigilancia Urbana interconectadas por fibra óptica. • Actualización de la Red Estatal de Radiocomunicación a tecnología IP, así como la instalación de un nuevo sitio de repetición en el municipio de Puerto Morelos. • Sistema AFIS Estatal. • Actualización de la Plataforma tecnológica del 9-1-1. • Sistemas de Inteligencia Policial. • Servidores de Procesamiento y almacenamiento. • Arcos de Seguridad. • Identificación vehicular. 	En ejecución desde el ejercicio 2018

POLICÍA

QUINTANA ROO

Quintana Roo Seguro Fase I


Actualmente se encuentran instaladas y en operación
1,232 Cámaras en el Municipio de Cancún:
912 fijas
304 PTZ
16 Cámaras lectoras de Placas (12 en 3 Arcos en Cancún
y 4 en 1 Arcos en Othón P. Blanco).




No.	Nombre del Programa, Proyecto o acción	Inversión Asignada	Estatus	Meta Programada	Meta alcanzada
2	Proyecto Ejecutivo de Complejo de Seguridad C5.	\$ 7,600,000.00	Comprometido	<p>Contar con el Proyecto Ejecutivo del Complejo de Seguridad C5 para la ciudad de Cancún. Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento fotográfico. • Estudio de impacto ambiental (MIA). • Mecánica de suelos. • Memoria de cálculo estructural. • Memoria de cálculo eléctrica. • Plano topográfico. • Planos arquitectónicos. • Plano de acabados. • Planos estructurales. • Planos instalaciones eléctricas. • Planos instalaciones sanitarias. • Planos instalaciones hidráulicas. • Imágenes renders. • Presupuesto de construcción. • Números generadores. 	Concluido



Centro de Coordinación, Comando, Control, Cómputo (C5) Quintana Roo



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

- LAM-10 PLANTA BAJA -VESTIBULO
- LAM-11 PLANTA BAJA –SALA DE DESCANSO
- LAM-12 PLANTA BAJA –COMEDOR
- LAM-13 PLANTA BAJA –SALA DE PRENSA
- LAM-14 PLANTA BAJA –CENTRO DE CONTROL
- LAM-15 PLANTA BAJA –SALA DE VISITAS
- LAM-16 PLANTA BAJA –SALA DE VISITAS
- LAM-17 PLANTA ALTA –VESTIBULO
- LAM-18 PLANTA ALTA– OFICINA SECRETARIO
- LAM-19 PLANTA ALTA – OFICINAS
- LAM-20 PLANTA ALTA –PRIVADO
- LAM-21 PLANTA ALTA–SALA DE CRISIS
- LAM-22 PLANTA ALTA –CENTRO DE CONTROL
- LAM-23 PLANTA ALTA –CENTRO DE CONTROL



AQUÍ SE CONSTRUYE:
COMPLEJO DE SEGURIDAD C5 QUINTANA ROO
PRIMERA ETAPA





Centro de Coordinación, Comando, Control, Cómputo (C5) Quintana Roo

Vistas Interiores



No.	Nombre del Programa, Proyecto o acción	Inversión Asignada	Estatus	Meta Programada	Meta alcanzada
3	Complejo de Seguridad C5 Primera Fase: a) (Obra Negra) b) (Gastos indirectos)	\$ 107,000,000.00 (\$ 105,000,000.00) (\$ 2,000,000.00)	Comprometido	<p>Construcción de la primera fase del complejo de seguridad C5 en la ciudad de Cancún. Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplanado del terreno. • Barda perimetral. • Cimentación. • construcción de 5000 m2 etc. • Drenaje. • Preparaciones • Suministro eléctrico. • Acceso principal. • Estacionamiento. 	En proceso de construcción y supervisión



Centro de Coordinación, Comando, Control, Cómputo (C5) Quintana Roo

Avance Físico



No.	Nombre del Programa, Proyecto o acción	Inversión Asignada	Estatus	Meta Programada	Meta alcanzada
4	Equipamiento Complejo de Seguridad C5.	\$ 164,613,274.00	Comprometido	<p>Adquisición de equipamiento tecnológico y de seguridad para el complejo de seguridad C5. Incluye.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobiliarios. • Sistema Ininterrumpido de Energía. • Sistema de acceso vehicular. • Sistema de control de acceso para personal. • Data Center. • Torre de Radiocomunicación. • Red de voz y datos. 	En proceso de entrega de bienes

POLICÍA

QUINTANA ROO

Equipamiento Complejo de
Seguridad C5



Quintana Roo Seguro

No.	Nombre del Programa, Proyecto o acción	Inversión Asignada	Estatus	Meta Programada	Meta alcanzada
5	Monitoreo Red de Proyecto Quintana Roo Seguro.	\$ 126,000,000.00	Comprometido	Servicio de un Centro Operativo de Monitoreo de la Red de Quintana Roo Seguro (COM RQRS) y Soporte de la Red de Video Vigilancia de Playa del Carmen.	En ejecución





GRACIAS