



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO AL ALTO VACÍO.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2020

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

CHETUMAL Q.ROO

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, KANTUNILKIN Y CHIQUILA

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO AL ALTO VACÍO.

Fecha de salida

10/13/2020 - 04:00

Fecha de regreso

10/17/2020 - 00:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3000.00

Viáticos no comprobables

750.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3750.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3750.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SALIDA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. EN TULUM, SE VISITA LAS INSTALACIONES DE LA PTAR DE LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL, SE REALIZARON DIVERSAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR. EN LA LOCALIDAD DE CHIQUILA, SE REALIZO RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE VACIO, SE EFECTUÓ REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y FALLAS DEL SISTEMA, PARA GARANTIZAR LA GENERACIÓN DE VACIO, DURANTE ESTAS PRUEBAS SE DETECTO QUE LAS DOS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 8" DE DIAMETRO INSTALADAS RECIENTEMENTE EN LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE VACÍO NO CIERRAN HERMETICAMENTE, IMPIDIENDO UNA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA POR LÍNEA. SE PRESENTA UNA CONDICIÓN DE PERDIDA DE VACIO EN LAS REDES PRINCIPALES Y LINEAS COLECTORAS AL ALTO VACÍO; ESTA FALLA ESTA OCASIONANDO MAL FUNCIONAMIENTO Y PARO TOTAL DE LAS VÁLVULAS COLECTORAS DE AGUA RESIDUAL INSTALADAS EN LOS POCETOS, OCASIONANDO SE PRESENTEN REBOSAMIENTOS DE AGUA RESIDUAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD. ESTOS REBOSAMIENTOS SE ESTAN ATENDIENDO CON PERSONAL Y EQUIPO ESPECIALIZADO. SE EFECTUÓ RECORRIDO DE LAS LINEAS COLECTORAS A GRAVEDAD, DETECTANDOSE DIVERSAS ANOMALIAS, ASÍ COMO INFILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL A REGISTROS SANITARIOS, ESPECIALMENTE SE DETECTO ESTA ANOMALIA EN ALGUNOS REGISTROS NUEVOS Y EN POCETOS NUEVOS INSTALADOS RECIENTEMENTE. EN EL RECORRIDO A LAS LINEAS PRINCIPALES ALGUNAS VÁLVULAS NUEVAS NO OPERAN CORRECTAMENTE, DE ESTO SE INFORMARÁ A LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. DADA LA

CONDICIÓN DE FALLA OPERATIVA, SE ACORDO CON EL ORGANISMO OPERADOR LLEVAR A CABO TRABAJOS DE SECCIONAMIENTO EN LAS REDES DE VACÍO, PARA IR ACOTANDO LAS LINEAS A VACÍO QUE PRESENTEN PERDIDAS Y POSTERIORMENTE LOCALIZAR LOS PUNTOS DE PERDIDA EN LAS MISMAS. DE IGUAL MANERA LA EXCAVACIÓN DE PUNTOS PREVIAMENTE DETECTADOS QUE PODRÍAN SER ZONAS QUE PRESENTEN PERDIDA DE VACÍO. SE PIDIO AL ORGANISMO RECUPERAR LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 8" PULGADAS QUE FUERON RETIRADAS DE LAS DOS LÍNEAS PRINCIPALES DE VACÍO PARA REVISARLAS, DAR MANTENIMIENTO Y VERIFICAR SU CIERRE HERMETICO, POSTERIORMENTE INSTALARLAS EN LAS LINEAS PARA UNA CORRECTA SECTORIZACIÓN, LO QUE AYUDARA EN LOS TRABAJOS DE LOCALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS QUE PRESENTAN PERDIDA DE VACÍO QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO.

Resultados obtenidos

SE TIENE AVANCE EN LOCALIZACIÓN DE LAS PERDIDAS DE VACÍO Y REVISIÓN DE EQUIPOS QUE GARANTIZAN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA. IGUALMENTE EN LA REVISIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS EN LAS REDES COLECTORAS PARA GARANTIZAR SU OPERACIÓN Y DETECCIÓN DE FALLAS.

Contribuciones

SE ESTA IMPARTIENDO DE IGUAL MANERA UNA BREVE CAPACITACIÓN SOBRE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VACÍO. COMO OPERAN Y EL PROCEDIMIENTO DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS (PERDIDAS DE VACÍO) EN LAS REDES AL ALTO VACÍO.

Conclusiones

SE TIENE UN AVANCE DE 20% EN LOS TRABAJOS DE LOCALIZACIÓN Y DETECCIÓN DE FALLAS. SE CONTINUA TRABAJANDO.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2020-10-30

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Importe total de la comisión

3750.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.