



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

VISITA TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PROCESOS EN PTAR'S EN EL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, MUNICIPIO DE TULUM.

Motivo del encargo o comisión

VISITA TÉCNICA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO EN LINEA DE AGUAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TULUM.

Fecha de salida

08/31/2021 - 06:00

Fecha de regreso

09/03/2021 - 12:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

2500.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2500.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión

Importe ejercido por partida

2500.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2500.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM. EL EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS INICIO PROCEDIO A CONTINUAR CON EL DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL POZO DE INFILTRACIÓN, AL CONCLUIR LOS TRABAJOS POR PARTE DEL EQUIPO DE DESAZOLVE, NO SE OBTUVIERON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL POZO NO LOGRO RECUPERAR SU CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN, SE REALIZO PRUEBA PARANDO EQUIPOS Y SE APRECIA QUE HAY CIERTA INFILTRACIÓN, PERO MUY LIMITADA, MUY INFERIOR A LOS 40-50 LPS QUE SE

REQUIEREN. SE RECORRIO ÁREA DONDE INCIARAN LOS TRABAJOS DE DESMONTE, AL FONDO DEL TERRENO PARA LOCALIZAR UNA ZONA DONDE SE PERFORARÁ UN NUEVO POZO. ESTO EVITARA LA CONDICIÓN DE REBOSAMIENTO QUE ACTUALMENTE SE PRESENTA EN EL UNICO POZO DE INFILTRACIÓN. LLEGO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR EL DESMONTE Y PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EL ACCESO A LA ZONA DONDE SE PERFORARÁ EL NUEVO POZO. CON PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LOS MODULOS DE PROCESO. SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CÁRCAMO DE RECEPCIÓN DE PIPAS DE AGUAS NEGRAS. EL EQUIPO VACTOR INICIA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN EL CÁRCAMO DE RECIRCULACIÓN DE LODOS. SE EFECTUA EL RETIRO DE TAPAS A TUBERIAS DE SALIDA DEL CÁRCAMO DE RECIRCULACIÓN PARA AVANZAR CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA. EL PERSONAL ELECTROMECHANICO INICIA EL RETIRO DE LOS DOS EQUIPOS DE BOMBEO QUE ESTAN EN ESTE CÁRCAMO PARA PROCEDER A SU REVISIÓN MECANICA. IGUALMENTE SE REALIZA PRUEBA PARA DETERMINAR QUE LA TUBERIA QUE VA DEL CLARIFICADOR AL CÁRCAMO DE RECIRCULACIÓN ESTA LIBRE DE OBSTRUCCIÓN; SE CONFIMA QUE LA LINEA NO ESTA OBSTRUIDA. SE DESMONTARON LOS MOTORREDUCTORES DEL BIOFILTRO Y DEL CLARIFICADOR PARA SU REPARACIÓN DE MANERA EXTERNA. SE INICIO TRABAJOS PARA SELLAR DE MANERA PROVISIONAL LA TUBERIA DE DESVIO (BY-PASS) PARA CANALIZAR TODO EL CAUDAL DE ENTRADA A LA PTAR AL REACTOR AEROBIO. SE REVISARON DOS EQUIPOS GENERADORES DE AIRE, UNO DE ELLOS PRESENTA DAÑOS EN BALEROS. SE CONSEGUIRAN BANDAS PARA AMBOS EQUIPOS. AL TANQUE DIGESTOR SE LE RETIRO LA MALEZA Y SE INICIÓ EL BOMBEO DEL CLARIFICADOR HACIA ESTE TANQUE PARA DESALOJAR LOS LODOS ACUMULADOS.

Resultados obtenidos

AVANCE DE UN 50% EN LOS TRABAJOS QUE ME FUERON ENCOMENDADOS PARA ACTIVAR EL PROCESO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Contribuciones

INTEGRACIÓN DE LA LOGISTICA DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN, ACCIONES A REALIZAR EN LOS MODULOS DE PROCESO QUE INTEGRAN EL TREN DE TRATAMIENTO DE AGUAS, ASÍ COMO SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES QUE SE TIENEN.

Conclusiones

SE CONTINUARÁ CON LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO PARA PONER EN SERVICIO EL TREN DE PROCESO DE AGUA EN LAS PTAR'S.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2021-09-21

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CAPA.

Nota

NINGUNA

Importe total de la comisión

2500.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.