



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISION DE OBRA DOYE.0432.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

04/09/2024 - 05:00

Fecha de regreso

04/10/2024 - 21:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2057.27

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1089.27

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

968.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1297.86

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3355.13

Importe total no erogado

671.54

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

DEL 09 DE ABRIL DEL 2024.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se trabaja en detalles de obra, por recorrido de obra del arq. Lara. Se trabaja en construcción de barda, posterior, y frontal se pidió limpieza de obra y continuar con los tramites de cfe.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se trabaja en detalles de obra, por recorrido de obra del arq. Lara. Se trabaja en construcción de barda, faltando colocar portón, ya se terminaron los trabajos de construcción de

arcotecho y se habilita acero para tapa de poso de visita.

CAM, NUEVA CREACION, PLAYA DEL CARMEN, Se trabaja en colado de placas de concreto de estacionamiento, se colocó portón, se pidió rectificar los niveles de relleno para el colado de las placas de concreto, se inició con la limpieza fina, y se pidió limpieza de plaza cívica. Se solicitó continuar con los trámites de cfe.

UQROO, Playa Del Carmen, Se realizó visita, se terminó de colar las pacas de canchas, se repararon placas sopladas, se realiza el corte de para la aplicación de poliuretano, se pidió limpieza de obra. En aires acondicionados únicamente se montaron colocaron en azotea, falta suministrar unas conexiones, se estima que para esta semana se inicie con la colocación.

Nota: Por instrucciones de la Ing, Keyla directora de obra, Se tuvo que ir a reunión de trabajo en la escuela Prim. De Nueva Creación del Fraccionamiento Cielo nuevo de la localidad de Cancun, con el fin de ver la posibilidad del término de los trabajos antes del inicio de clases, atendiendo a padres de familia. Por lo que se tuvo que pernoctar en esta localidad.

DEL 10 DE ABRIL DEL 2024

U.T. Poliforme, Cancún. Con empresa SIC, Se visitó la obra, se continúa trabajar en estructura de muro perimetral, se ya se tiene definido el remate de azotea se está trabajando en el proyecto. Se pidió continuar con los trabajos. Se solicitó limpieza constante de obra.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, CANCUN, Se realizó visita de obra se trabaja en habilitado de aceros para columnas frontales, trabes intermedias, se pidió corrección del armado de trabes debido a que el acero se está empalmando en una sola sección mismo que únicamente se puede empalme el 50% del acero principal. Se pidió revisar de manera constante los aceros para evitar próximos errores, se pidió verificar en plano la contra flecha de las trabes que se colaran.

POLITECNICA DE CANCUN, Se visitó la obra se continúa trabajando en colocación de cancelerías, ya se suministro muebles de equipamiento, se coloca detalles de impermeabilizante, limpieza de obra general y limpieza de obra fina, se coloca silicón en cancelería de aluminio.

UQROO, Cancún, Se realizó recorrido de obra, se observa que se colocaron pisos en pasillo nivel 2, se observó que se está lavando en nivel 3 pero se está estancando agua y el desnivel de piso está al revés de la dirección hacia las coladeras, se pidió corregir y estar rectificando de manera constante los niveles.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2024-05-13

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

4026.67

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.