



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SUPERVISION DE OBRA DOYE.0996.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

08/18/2024 - 00:02

Fecha de regreso

08/20/2024 - 10:25

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1815.45

Viáticos comprobados

1815.45

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3890.25

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1815.45

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

2074.80

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3890.25

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

Nota: Se modifiko recorrido de obra.

18 DE AGOSTO DEL 2024.

Sec. Nueva creación Kusamil, Se realizo visita de obra por trabajos preliminares de la primera piedra, Se permaneció en sitio para la verificación de los trabajos.

19 DE AGOSTO DEL 2024.

Se llevado a cabo reunión con la secretaria de Educación en las instalaciones del SEQ, Zona norte Cancún, referente a la terminación de las aulas para este ciclo escolar.

Se procedió a la visita de obras:

Sec. Nueva creación Kusamil, Se realizo visita de obra Edificio A: se trabaja en el colado de plantillas y habilitado de aceros, así como el armado de columnas. Edificio B, se termina de colar plantillas y concreto ciclópeo, se habilita aceros de columnas para este edificio, Edificio C, Se realizo el trazo, Obra exterior se dará trazo el día de mañana.

Secundaria de nueva creación Fraccionamiento Sac Be. Edificio A, se realiza relleno de áreas y se forja muro de enrase, se pidió dejar disparos para instalaciones. Edificio B, Se cuelan contratrabes y se habilita aceros de columnas, se está colando por secciones se pidió armar y colar pro marcos y concetos en ángulos de 45°. Edificio C, se colaron zapatas y se viene colando dados, se pidió colar por marcos y dejar disparos ya que este edificio es un laboratorio. Obra exterior, Se tiene forjado el 70 % de la mamposterías perimetral, se piido dejar paso de instalaciones varias y rellenar por capas. Se solicito a la empresa iniciar con los tramites de aguakan y CFE.

20 DE AGOSTO DEL 2024.

Por indicaciones de la Directora de área, se procedió a realizar el recorrido de supervisión de las obras que se realizan en la Ciudad de Cancún, siendo los siguientes:

Prim. María del Socorro Puerto, Se trabaja armado de losa, se pidió incrementar fuerza de trabajo.

Secundaria 8 de Marzo, En Edificio D, se colaron contratrabes, se cimbra columnas, En Edificio D, se trabaja en la Perfilación de excavaciones y se habilita aceros de columnas y cimbrado de zapata, se colar integrado con zapatas y dados.

J.N. Sin Nombre, Fracc. Cielo Nuevo, se continúa realizando aplanados en muros exteriores, se tiene material de loseta, lámparas y ventiladores, se solicitó que esta obra deberá de estar ara el inicio d clases. Por lo que se le pidió que se realización todo los trabajos faltantes.

Prim. Francisco Hoil, Se colaron zapatas y se forja muro de enrase y contratrabes. Se dio trazo a la obra exterior.

Secundaria CAM, de nueva creación, en edificio A. se realizó excavaciones, En edificio B, se trabaja en terminación de la excavaciones, se cuelan plantillas y se habilita acero de contratrabes y columnas. Obra exterior, se tiene el 50% de rodapié en perímetro de área de plaza y andadores.

Primaria Enrique Méndez Palma P.B. se está cimbrando trabes y habilitando aceros, en P.A. se pone fondos de trabe, ya e tiene todo el material para el colado el martes próximo.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2024-09-09

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

3890.25

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.