

IFEQROO.DOYE.1302.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ - TULUM

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM BASICO

Fecha de salida

10/14/2024 - 06:00

Fecha de regreso

10/16/2024 - 20:00

Datos de la partida

Hospedaje

2074.80

Viáticos ministrados

1815.45

Viáticos comprobados

1815.45

Importe ejercido por partida de viáticos

3890.25

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3890.25

Importe total no erogado

2600.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO RECORRIDO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024

14 DE OCTUBRE DEL 2024

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO A, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA TRABAJA LOS PUENTES PARA LAS TRABES DE LIGA Y FORJANDO LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS PRINCIPALES, SE ORDENA A LA EMPRESA INCRMENTAR FUERZA DE TRABAJO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE COLAR LA LOSA DE AZOTEA.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO B, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA TRABAJA ACABADOS DE PLAFONES Y MUROS, SALIDAS ELECTRICAS Y TRABAJA EL COLADO DE FIRMES EN AREAS DONDE HA CONCLUIDO APLANADOS, TAMBIEN TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPARAS SANITARIAS.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO C, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA TRABAJA APLANADOS DE MUROS Y PLAFONES CON UN AVANCE DEL TRABAJO DEL 80%, SE TAMBIEN SE PUEDE OBSERVAR SE HAN CONCLUIDO LOS FIRMES DE AREAS DONDE HA CONCLUIDO EL APLANADO.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA CORRESPONDIENTE

15 DE OCTUBRE DEL 2024

• SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA HA CONCLUIDO LOS PISOS DE CONCRETO DE LA PLAZA CIVICA PRINCIPAL Y SE ABOCA AL TRABAJO DE ANDADORES DE DICHA PLAZA AL EDIFICIO C.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL OBRA EXTERIOR ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA TRABAJA LA BASE DEL TRANSFORMADOR LA CUAL AUN NO SE CONCLUYE ASI COMO LA ACOMETIDA ELECTRICA , SE TRABAJA RAMALEO DE TUBERIA DE PVC PRINCIPAL PARA ALIMENTAR LOS EDIFICIOS.

•SECUNDARIA 8 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HA CONCLUIDO LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EDIFICIO E, LAS CUALES YA SE EMPEZARON A OCUPAR CON EL ALUMNADO CORRESPONDIENTE A LAS MISMAS; EN EL TALLER DE COMPUTO SE HAN CONCLUIDO LOS APLANADOS Y SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE PISOS DE LOSETA Y SALIDAS ELECTRICAS PARA EL MOBILIARIO CORRESPONDIENTE. CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA CORRESPONDIENTE

16 DE OCTUBRE DEL 2024

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM EDIFICIO A, EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE ACTUALMENTE EL CONTRATISTA HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE APLANADOS EN PLAFONES Y MUROS TRABAJA COLOCANDO SELLADOR Y CHULEADO DE TRABES Y COLUMNAS PARA LA PINTURA VINILICA POSTERIOR, TAMBIEN SE HAN CONCLUIDO LA COLOCACION DE PISOS DE LOSETA .

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM EDIFICIO B, EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE ACTUALMENTE EL CONTRATISTA HA CONCLUIDO LAS 2 AULAS DEL EDIFICIO HA COLOCADO VENTANAS PUERTAS PROTECTORES Y CORTINAS ANTICICLONICAS, TAMBIEN HA CONCLUIDO LA PINTURA DENTRO DE LAS AULAS Y TRABAJA EL CABLEADO ELECTRICO DE SALIDAS DE LUMINARIAS Y VENTILADORES EN SERVICIOS SANITARIOS TRABAJANDO EL CIERRE DE ALBAÑILERIA PARA INICIAR CON EL REVESTIMIENTO CON LOSETAS DE CERAMICA.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM EDIFICIO C, EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE ACTUALMENTE EL CONTRATISTA TRABAJA EN LOS APLANADOS DE MUROS Y PLAFONES.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO EL REGRESO AL MUNICIPIO DE PROCEDENCIA

NOTA: EL RECORRIDO SE REALIZO IDA Y VUELTA EN VEHICULO OFICIAL.

OBSERVACIONES: SE RECABAN LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y EN DONDE NO SE ENCONTRARON AUTORIDADES, AL MAS CERCANO DE LA COMISION.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-10-25

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

6490.25

Nombre completo

OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.