



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO/DOYE/0133/2025

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Tulum

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM,MUNICIPIO DE TULUM

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM 2025

Fecha de salida

02/19/2025 - 06:00

Fecha de regreso

02/21/2025 - 18:00

Datos de la partida

Hospedaje

2262.80

Viáticos ministrados

1979.95

Viáticos comprobados

1979.95

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4242.75

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4262.75

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

RECORRIDO DEL 19-21 FEBRERO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

19 DE FEBRERO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADE HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION.
EN LA OBRA SE OBSERVO QUE SE AVANZO CON LA INSTALACION DEL TANQUE DE GAS ESTACIONARIO JUNTO CON SU BASE Y SUS REJAS. TAMBIEN SE AVANZO EN LA COLOCACION DEL PORTON DE HERRERIA PRINCIPAL.

SE COLO EL PISO DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ENTRADA PRINCIPALY SE APLICO PINTURA EN LA BARDA. SE CONCLUYO CON LA INSTALACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO FALTANDO UNICAMENTE LAS PUERTAS DEL CUARTO, QUE EN BREVE DEBEN ESTAR INSTALADAS. TAMBIEN SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RECOLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO EN LA OBRA EXTERIOR YA QUE ORIGINALMENTE ESTABAN EN MAL ESTADO. IGUALMENTE, SE TUBIERON QUE REEMPLAZAR ALGUNAS TUBERIAS EN MAL ESTADO. EN LA COCINA SE INSALARON TODOS LOS MUEBLES Y SE COLOCO LA TUBERIA DE COBRE CORRESPONDIENTE, YA QUE LA QUE SE TENIA INSTALADA NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS.

EN LA AZOTEA SE CONCLUYO CON LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PREVIO PICADO Y APLANADO EN MUROS. SE TUVO QUE BAJAR TODOS LOS CLIMAS Y RECOLOCARSE NUEVAMENTE. SE REALIZA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. EN LA MEDIA TENSION SE CONTINUA CON EL CONTRATO ANTE CFE. SE COLOCO EL PISO DE LOSETA BAJO ESCALERA. SE CONTINUARÁ CON LA COLOCACION DE ANTICICLONICOS, LIMPIEZA INTERIOR Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO. PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

20 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTAN COLOCANCO LAS CORTINAS ANTICICLONICAS DE LA PLANTA ALTA EN LAS FACHADAS. TAMBIEN SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA OBRA EXTERIOR. CON ESTA FECHA TAMBIEN SE TRABAJA EN LA COLOCACION DEL VIDRIO TEMPLADO EN LAS FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR, LA CUAL SE DEBE CONCLUIR EN BREVE, YA QUE TOMAS MAS TIEMPO Y SE DEBE REALIZAR CON SUMO CUIDADO POR LAS ALTURAS Y EL PROCESO DEL TEMPLADO. SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y LA LIMPIEZA INTERIOR DE PISOS Y LOSETAS. SE CONTINUA EL PROCESO DE CONTRATACION DE CFE. POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA GENERAL ZAMNA, PARA REALIZAR UNA REVISION Y RECUPERAR CORRECCIONES DE ACTA DE ENTEGRA-RECEPCION. POSTERIORMENTE ME TRASLADE HASTA LA TELESECUNDARIA IGNACIO MARIA DE ALLENDE, PARA REVISAR LOS TRABAJOS CONCLUIDOS Y RECUPERAR CORRECCIONES EN ACTAS Y DOCUMENTOS DE ENTRAGA-RECEPCION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE HASTA LA LOCALIDAD DE COBA, A LA TELESECUNDARIA PASCUAL CORAL HEREDIA, PARA RECUPERAR SELLOS Y DOCUMENTOS DE ENTREGA-RECEPCION.

POR INDICACIONES DE MI DIRECTOR DE AREA, REALICE VISITAS NO PROGRAMADAS INICIALMENTE A DOS ESCUELAS DE COBA, QUE SE PRESENTO A CONTINUACION CON LOS LEVANTAMIENTOS REALIZADOS:

PRIMARIA 21 DE MARZO, SE REALIZO VISITA DE VERIFICACION DE AULAS Y DE AREA DE PLAZA CIVICA, YA QUE SE PLANTEA LA REALIZACION DE DOMO, POR LO QUE SE TOMO DATOS DE MEDIDAS DE DICHA PLAZA Y VERIFICAR SI CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS. TAMBIEN SE REVISO SI HABIA DETALLES EN AULAS Y EN BAÑOS. POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS DOROTEO ARANGO, DONDE LA DIRECTORA DEL PLANTEL INFORMO DE CIERTOS REQUERIMIENTOS QUE NECESITA EL PLANTEL Y QUE SE CORROBORARON FISICAMENTE, LOS CUALES SON: NECESIDAD DE DOMO O ARCOTECHEO EN LA PLAZA CIVICA, YA QUE EXISTE UN ARCOTECHEO INCOMPLETO, AMPLIACION DE PLAZA CIVICA, PINTURA Y APLANADOS EN BARDAS, PISO DE LOSETA EN DIRECCION, LUMINARIAS EN AULA TIPO COMEDOR E IMPERMEABILIZACION EN AULAS. SE TOMA NOTA PARA REALIZAR CATALOGO.

INICIALMENTE SE TENIA CONTEMPLADO PERCNOTAR EN COBA, SIN EMBARGO, POR INDICACIONES DE LA DIRECTORA DE OBRAS ME TRASLADE HASTA TULUM, DEBIDO A QUE SE REQUIERE SUPERVISION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM. PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

21 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVA QUE SE HA CONCLUIDO LA INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO ADELANTE Y ATRÁS Y LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS EN FACHADAS. SE ESPERA LA COLOCACION DEL EXTRACTOR DE LA COCINA EN BREVE, YA QUE SE TOMARON REFERENCIAS FISICAMENTE PARA PODER SACAR EL TUBO GALVANIZADO Y EL EXTRACTOR POR LA PARED.

FALTA POR COLOCAR LAS ANTICICLONICAS EN LA PLANTA ALTA DE LA FACHADA POSTERIOR.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Resultados obtenidos

RECORRIDO DEL 19-21 FEBRERO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

19 DE FEBRERO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADE HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION.

EN LA OBRA SE OBSERVO QUE SE AVANZO CON LA INSTALACION DEL TANQUE DE GAS ESTACIONARIO JUNTO CON SU BASE Y SUS REJAS. TAMBIEN SE AVANZO EN LA COLOCACION DEL PORTON DE HERRERIA PRINCIPAL.

SE COLO EL PISO DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y SE APLICO PINTURA EN LA BARDA. SE CONCLUYO CON LA INSTALACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO FALTANDO UNICAMENTE LAS PUERTAS DEL CUARTO, QUE EN BREVE DEBEN ESTAR INSTALADAS. TAMBIEN SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RECOLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO EN LA OBRA EXTERIOR YA QUE ORIGINALMENTE ESTABAN EN MAL ESTADO. IGUALMENTE, SE TUBIERON QUE REEMPLAZAR ALGUNAS TUBERIAS EN MAL ESTADO. EN LA COCINA SE INSALARON TODOS LOS MUEBLES Y SE COLOCO LA TUBERIA DE COBRE CORRESPONDIENTE, YA QUE LA QUE SE TENIA INSTALADA NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS.

EN LA AZOTEA SE CONCLUYO CON LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PREVIO PICADO Y APLANADO EN MUROS. SE TUVO QUE BAJAR TODOS LOS CLIMAS Y RECOLOCARSE NUEVAMENTE.

SE REALIZA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

EN LA MEDIA TENSION SE CONTINUA CON EL CONTRATO ANTE CFE.

SE COLOCO EL PISO DE LOSETA BAJO ESCALERA. SE CONTINUARÁ CON LA COLOCACION DE ANTICICLONICOS, LIMPIEZA INTERIOR Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

20 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTAN COLOCANCO LAS CORTINAS ANTICICLONICAS DE LA PLANTA ALTA EN LAS FACHADAS. TAMBIEN SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA OBRA EXTERIOR. CON ESTA FECHA TAMBIEN SE TRABAJA EN LA COLOCACION DEL VIDRIO TEMPLADO EN LAS FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR, LA CUAL SE DEBE CONCLUIR EN BREVE, YA QUE TOMAS MAS TIEMPO Y SE DEBE REALIZAR CON SUMO CUIDADO POR LAS ALTURAS Y EL PROCESO DEL TEMPLADO. SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y LA LIMPIEZA INTERIOR DE PISOS Y LOSETAS. SE CONTINUA EL PROCESO DE CONTRATACION DE CFE.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA GENERAL ZAMNA, PARA REALIZAR UNA REVISION Y RECUPERAR CORRECCIONES DE ACTA DE ENTEGRA-RECEPCION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE HASTA LA TELESECUNDARIA IGNACIO MARIA DE ALLENDE, PARA REVISAR LOS TRABAJOS CONCLUIDOS Y RECUPERAR CORRECCIONES EN ACTAS Y DOCUMENTOS DE ENTREGA-RECEPCION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE HASTA LA LOCALIDAD DE COBA, A LA TELESECUNDARIA PASCUAL CORAL HEREDIA, PARA RECUPERAR SELLOS Y DOCUMENTOS DE ENTREGA-RECEPCION.

POR INDICACIONES DE MI DIRECTOR DE AREA, REALICE VISITAS NO PROGRAMADAS INICIALMENTE A DOS ESCUELAS DE COBA, QUE SE PRESENTO A CONTINUACION CON LOS LEVANTAMIENTOS REALIZADOS:

PRIMARIA 21 DE MARZO, SE REALIZO VISITA DE VERIFICACION DE AULAS Y DE AREA DE PLAZA CIVICA, YA QUE SE PLANTEA LA REALIZACION DE DOMO, POR LO QUE SE TOMO DATOS DE MEDIDAS DE DICHA PLAZA Y VERIFICAR SI CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS. TAMBIEN SE REVISO SI HABIA DETALLES EN AULAS Y EN BAÑOS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS DOROTEO ARANGO, DONDE LA DIRECTORA DEL PLANTEL INFORMO DE CIERTOS REQUERIMIENTOS QUE NECESITA EL PLANTEL Y QUE SE CORROBORARON FISICAMENTE, LOS

CUALES SON: NECESIDAD DE DOMO O ARCOTECHEO EN LA PLAZA CIVICA, YA QUE EXISTE UN ARCOTECHEO INCOMPLETO, AMPLIACION DE PLAZA CIVICA, PINTURA Y APLANADOS EN BARDAS, PISO DE LOSETA EN DIRECCION, LUMINARIAS EN AULA TIPO COMEDOR E IMPERMEABILIZACION EN AULAS. SE TOMA NOTA PARA REALIZAR CATALOGO.

INICIALMENTE SE TENIA CONTEMPLADO PERCNOTAR EN COBA, SIN EMBARGO, POR INDICACIONES DE LA DIRECTORA DE OBRAS ME TRASLADÉ HASTA TULUM, DEBIDO A QUE SE REQUIERE SUPERVISION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

21 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADÉ A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVA QUE SE HA CONCLUIDO LA INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO ADELANTE Y ATRÁS Y LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS EN FACHADAS. SE ESPERA LA COLOCACION DEL EXTRACTOR DE LA COCINA EN BREVE, YA QUE SE TOMARON REFERENCIAS FISICAMENTE PARA PODER SACAR EL TUBO GALVANIZADO Y EL EXTRACTOR POR LA PARED.

FALTA POR COLOCAR LAS ANTICICLONICAS EN LA PLANTA ALTA DE LA FACHADA POSTERIOR.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Contribuciones

RECORRIDO DEL 19-21 FEBRERO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

19 DE FEBRERO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADÉ HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION.

EN LA OBRA SE OBSERVO QUE SE AVANZO CON LA INSTALACION DEL TANQUE DE GAS ESTACIONARIO JUNTO CON SU BASE Y SUS REJAS. TAMBIEN SE AVANZO EN LA COLOCACION DEL PORTON DE HERRERIA PRINCIPAL.

SE COLO EL PISO DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y SE APLICÓ PINTURA EN LA BARDAS. SE CONCLUYO CON LA INSTALACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO FALTANDO UNICAMENTE LAS PUERTAS DEL CUARTO, QUE EN BREVE DEBEN ESTAR INSTALADAS. TAMBIEN SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RECOLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO EN LA OBRA EXTERIOR YA QUE ORIGINALMENTE ESTABAN EN MAL ESTADO. IGUALMENTE, SE TUBIERON QUE REEMPLAZAR ALGUNAS TUBERIAS EN MAL ESTADO. EN LA COCINA SE INSALARON TODOS LOS MUEBLES Y SE COLOCO LA TUBERIA DE COBRE CORRESPONDIENTE, YA QUE LA QUE SE TENIA INSTALADA NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS.

EN LA AZOTEA SE CONCLUYO CON LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PREVIO PICADO Y APLANADO EN MUROS. SE TUVO QUE BAJAR TODOS LOS CLIMAS Y RECOLOCARSE NUEVAMENTE.

SE REALIZA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

EN LA MEDIA TENSION SE CONTINUA CON EL CONTRATO ANTE CFE.

SE COLOCO EL PISO DE LOSETA BAJO ESCALERA. SE CONTINUARÁ CON LA COLOCACION DE ANTICICLONICOS, LIMPIEZA INTERIOR Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

20 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADÉ A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTAN COLOCANCO LAS CORTINAS ANTICICLONICAS DE LA PLANTA ALTA EN LAS FACHADAS. TAMBIEN SE REALIZÓ LIMPIEZA GENERAL DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA OBRA EXTERIOR. CON ESTA FECHA TAMBIEN SE TRABAJA EN LA COLOCACION DEL VIDRIO TEMPLADO EN LAS FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR, LA CUAL SE DEBE CONCLUIR EN BREVE, YA QUE TOMAS MAS TIEMPO Y SE DEBE REALIZAR CON SUMO CUIDADO POR LAS ALTURAS Y EL PROCESO DEL TEMPLADO. SE CONTINUA

CON LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y LA LIMPIEZA INTERIOR DE PISOS Y LOSETAS SE CONTINUA EL PROCESO DE CONTRATACION DE CFE.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA SECUNDARIA GENERAL ZAMNA, PARA REALIZAR UNA REVISIÓN Y RECUPERAR CORRECCIONES DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ HASTA LA TELESECUNDARIA IGNACIO MARIA DE ALLENDE, PARA REVISAR LOS TRABAJOS CONCLUIDOS Y RECUPERAR CORRECCIONES EN ACTAS Y DOCUMENTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ HASTA LA LOCALIDAD DE COBA, A LA TELESECUNDARIA PASCUAL CORAL HEREDIA, PARA RECUPERAR SELLOS Y DOCUMENTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

POR INDICACIONES DE MI DIRECTOR DE AREA, REALICE VISITAS NO PROGRAMADAS INICIALMENTE A DOS ESCUELAS DE COBA, QUE SE PRESENTO A CONTINUACION CON LOS LEVANTAMIENTOS REALIZADOS:

PRIMARIA 21 DE MARZO, SE REALIZO VISITA DE VERIFICACION DE AULAS Y DE AREA DE PLAZA CIVICA, YA QUE SE PLANTEA LA REALIZACION DE DOMO, POR LO QUE SE TOMO DATOS DE MEDIDAS DE DICHA PLAZA Y VERIFICAR SI CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS. TAMBIEN SE REVISÓ SI HABIA DETALLES EN AULAS Y EN BAÑOS. POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL JARDIN DE NIÑOS DOROTEO ARANGO, DONDE LA DIRECTORA DEL PLANTEL INFORMO DE CIERTOS REQUERIMIENTOS QUE NECESITA EL PLANTEL Y QUE SE CORROBORARON FISICAMENTE, LOS CUALES SON: NECESIDAD DE DOMO O ARCOTECHEO EN LA PLAZA CIVICA, YA QUE EXISTE UN ARCOTECHEO INCOMPLETO, AMPLIACION DE PLAZA CIVICA, PINTURA Y APLANADOS EN BARDAS, PISO DE LOSETA EN DIRECCION, LUMINARIAS EN AULA TIPO COMEDOR E IMPERMEABILIZACION EN AULAS. SE TOMA NOTA PARA REALIZAR CATALOGO.

INICIALMENTE SE TENIA CONTEMPLADO PERCNOTAR EN COBA, SIN EMBARGO, POR INDICACIONES DE LA DIRECTORA DE OBRAS ME TRASLADÉ HASTA TULUM, DEBIDO A QUE SE REQUIERE SUPERVISION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

21 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADÉ A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVA QUE SE HA CONCLUIDO LA INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO ADELANTE Y ATRÁS Y LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS EN FACHADAS. SE ESPERA LA COLOCACION DEL EXTRACTOR DE LA COCINA EN BREVE, YA QUE SE TOMARON REFERENCIAS FISICAMENTE PARA PODER SACAR EL TUBO GALVANIZADO Y EL EXTRACTOR POR LA PARED.

FALTA POR COLOCAR LAS ANTICICLONICAS EN LA PLANTA ALTA DE LA FACHADA POSTERIOR.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Conclusiones

RECORRIDO DEL 19-21 FEBRERO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

19 DE FEBRERO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADÉ HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION.

EN LA OBRA SE OBSERVO QUE SE AVANZO CON LA INSTALACION DEL TANQUE DE GAS ESTACIONARIO JUNTO CON SU BASE Y SUS REJAS. TAMBIEN SE AVANZO EN LA COLOCACION DEL PORTON DE HERRERIA PRINCIPAL.

SE COLO EL PISO DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y SE APLICÓ PINTURA EN LA BARRA. SE CONCLUYO CON LA INSTALACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO FALTANDO UNICAMENTE LAS PUERTAS DEL CUARTO, QUE EN BREVE DEBEN ESTAR INSTALADAS. TAMBIEN SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RECOLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO EN LA OBRA EXTERIOR YA QUE ORIGINALMENTE ESTABAN EN MAL ESTADO. IGUALMENTE, SE TUBIERON QUE REEMPLAZAR ALGUNAS TUBERIAS EN MAL ESTADO. EN LA COCINA SE

INSALARON TODOS LOS MUEBLES Y SE COLOCO LA TUBERIA DE COBRE CORRESPONDIENTE, YA QUE LA QUE SE TENIA INSTALADA NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS.

EN LA AZOTEA SE CONCLUYO CON LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PREVIO PICADO Y APLANADO EN MUROS. SE TUVO QUE BAJAR TODOS LOS CLIMAS Y RECOLOCARSE NUEVAMENTE.

SE REALIZA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

EN LA MEDIA TENSION SE CONTINUA CON EL CONTRATO ANTE CFE.

SE COLOCO EL PISO DE LOSETA BAJO ESCALERA. SE CONTINUARÁ CON LA COLOCACION DE ANTICICLONICOS, LIMPIEZA INTERIOR Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

20 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTAN COLOCANCO LAS CORTINAS ANTICICLONICAS DE LA PLANTA ALTA EN LAS FACHADAS. TAMBIEN SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA OBRA EXTERIOR. CON ESTA FECHA TAMBIEN SE TRABAJA EN LA COLOCACION DEL VIDRIO TEMPLADO EN LAS FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR, LA CUAL SE DEBE CONCLUIR EN BREVE, YA QUE TOMAS MAS TIEMPO Y SE DEBE REALIZAR CON SUMO CUIDADO POR LAS ALTURAS Y EL PROCESO DEL TEMPLADO. SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y LA LIMPIEZA INTERIOR DE PISOS Y LOSETAS. SE CONTINUA EL PROCESO DE CONTRATACION DE CFE.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA GENERAL ZAMNA, PARA REALIZAR UNA REVISION Y RECUPERAR CORRECCIONES DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE HASTA LA TELESECUNDARIA IGNACIO MARIA DE ALLENDE, PARA REVISAR LOS TRABAJOS CONCLUIDOS Y RECUPERAR CORRECCIONES EN ACTAS Y DOCUMENTOS DE ENTREGA-RECEPCION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE HASTA LA LOCALIDAD DE COBA, A LA TELESECUNDARIA PASCUAL CORAL HEREDIA, PARA RECUPERAR SELLOS Y DOCUMENTOS DE ENTREGA-RECEPCION.

POR INDICACIONES DE MI DIRECTOR DE AREA, REALICE VISITAS NO PROGRAMADAS INICIALMENTE A DOS ESCUELAS DE COBA, QUE SE PRESENTO A CONTINUACION CON LOS LEVANTAMIENTOS REALIZADOS:

PRIMARIA 21 DE MARZO, SE REALIZO VISITA DE VERIFICACION DE AULAS Y DE AREA DE PLAZA CIVICA, YA QUE SE PLANTEA LA REALIZACION DE DOMO, POR LO QUE SE TOMO DATOS DE MEDIDAS DE DICHA PLAZA Y VERIFICAR SI CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS. TAMBIEN SE REVISO SI HABIA DETALLES EN AULAS Y EN BAÑOS. POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS DOROTEO ARANGO, DONDE LA DIRECTORA DEL PLANTEL INFORMO DE CIERTOS REQUERIMIENTOS QUE NECESITA EL PLANTEL Y QUE SE CORROBORARON FISICAMENTE, LOS CUALES SON: NECESIDAD DE DOMO O ARCOTECHEO EN LA PLAZA CIVICA, YA QUE EXISTE UN ARCOTECHEO INCOMPLETO, AMPLIACION DE PLAZA CIVICA, PINTURA Y APLANADOS EN BARDAS, PISO DE LOSETA EN DIRECCION, LUMINARIAS EN AULA TIPO COMEDOR E IMPERMEABILIZACION EN AULAS. SE TOMA NOTA PARA REALIZAR CATALOGO.

INICIALMENTE SE TENIA CONTEMPLADO PERCNOTAR EN COBA, SIN EMBARGO, POR INDICACIONES DE LA DIRECTORA DE OBRAS ME TRASLADE HASTA TULUM, DEBIDO A QUE SE REQUIERE SUPERVISION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

21 DE FEBRERO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVA QUE SE HA CONCLUIDO LA INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO ADELANTE Y ATRÁS Y LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS EN FACHADAS. SE ESPERA LA COLOCACION DEL EXTRACTOR DE LA COCINA EN BREVE, YA QUE SE TOMARON REFERENCIAS FISICAMENTE PARA PODER SACAR EL TUBO GALVANIZADO Y EL EXTRACTOR POR LA PARED.

FALTA POR COLOCAR LAS ANTICICLONICAS EN LA PLANTA ALTA DE LA FACHADA POSTERIOR.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2025-02-25

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

4242.75

Nombre completo

KENNY PEREZ DOMINGUEZ

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.