



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO/DOYE/0194/2025

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM,MUNICIPIO DE TULUM

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM 2025

Fecha de salida

03/06/2025 - 06:00

Fecha de regreso

03/07/2025 - 20:00

Datos de la partida

Hospedaje

984.00

Viáticos ministrados

1187.97

Viáticos comprobados

1187.97

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2171.97

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2171.97

Importe total no erogado

147.40

Reportes

Actividades realizadas

RECORRIDO DEL 06-07 DE MARZO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

06 DE MARZO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADÉ HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION.

EN LA OBRA SE OBSERVÓ QUE SE AVANZÓ CON LA INSTALACIÓN DEL TANQUE DE GAS ESTACIONARIO JUNTO CON SU BASE Y SUS REJAS. TAMBIÉN SE AVANZÓ EN LA COLOCACIÓN DEL PUERTA DE HERRERÍA PRINCIPAL.

SE COLOCÓ EL PISO DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y SE APLICÓ PINTURA EN LA BARRA. SE CONCLUYÓ CON LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO FALTANDO ÚNICAMENTE LAS PUERTAS DEL CUARTO, QUE EN BREVE DEBEN ESTAR INSTALADAS. TAMBIÉN SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO EN LA OBRA EXTERIOR YA QUE ORIGINALMENTE ESTABAN EN MAL ESTADO. IGUALMENTE, SE TUBIERON QUE REEMPLAZAR ALGUNAS TUBERÍAS EN MAL ESTADO. EN LA COCINA SE INSALARON TODOS LOS MUEBLES Y SE COLOCÓ LA TUBERÍA DE COBRE CORRESPONDIENTE, YA QUE LA QUE SE TENÍA INSTALADA NO CUMPLÍA CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS.

EN LA AZOTEA SE CONCLUYÓ CON LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PREVIO PICADO Y APLANADO EN MUROS. SE TUVO QUE BAJAR TODOS LOS CLIMAS Y RECOLOCARSE NUEVAMENTE. SE REALIZA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

EN LA MEDIA TENSION SE CONTINUA CON EL CONTRATO ANTE CFE.
SE COLOCO EL PISO DE LOSETA BAJO ESCALERA. SE CONTINUARÁ CON LA COLOCACION DE ANTICICLONICOS,
LIMPIEZA INTERIOR Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO.
PERNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

07 DE MARZO DEL 2025

ME TRASLADÉ A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM DONDE SE OBSERVA QUE SE HA CONCLUIDO LA
INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO ADELANTE Y ATRÁS Y LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS EN FACHADAS. SE
ESPERA LA COLOCACION DEL EXTRACTOR DE LA COCINA EN BREVE, YA QUE SE TOMARON REFERENCIAS FISICAMENTE
PARA PODER SACAR EL TUBO GALVANIZADO Y EL EXTRACTOR POR LA PARED.

FALTA POR COLOCAR LAS ANTICICLONICAS EN LA PLANTA ALTA DE LA FACHADA POSTERIOR.
SE REALIZÓ LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN ÁREAS EXTERIORES.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Resultados obtenidos

SE AVANZO EL TEMA DEL CRISTAL TEMPLADO, LA PARTE MAS COMPLEJA DE LA OBRA

Contribuciones

SE PUDO DAR INDICACIONES DE COMO SE DEBE ACOMODAR LA TUBERIA EN COCINA Y EL TANQUE ESTACIONARIO, EN
CONJUNTO CON EL TECNICO ESPECIALISTA.

Conclusiones

SE AVANZA UN PORCENTAJE CONSIDERABLE PARA PROXIMA APERTURA. SE TIENE PENDIENTE LA CONCLUSION DEL
CONTRATO DE CFE.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2025-03-11

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

2319.37

Nombre completo

KENNY PEREZ DOMINGUEZ

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.