



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# SUPERVISION DE OBRA UQROO CANCUN, ESCUELAS AL CIEN

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2018

### **Periodo que se reporta**

junio

### **Tipo de viaje**

Nacional

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

Cancún

## Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA UQROO CANCUN, ESCUELAS AL CIEN

## Fecha de salida

06/19/2018 - 07:00

## Fecha de regreso

06/22/2018 - 21:00

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

3045.00

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

3045.00

## Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

### Alimentación

3045.00

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3045.00

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

SE REALIZÓ LA VISITA DE OBRA DEL EDIFICIO MÓDULO D DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO PLANTEL CANCUN Y SE OBSERVARON AVANCES EN LOS TRABAJOS DE ERGUIDO DEL TRAMO DEL MURO VELA QUE DELIMITA EL ÁREA DE CONVIVENCIA DE ALUMNOS EN PLANTA BAJA, SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (CASTILLOS Y CADENAS) SE ENCUENTRAN COLADOS A EXCEPCIÓN DE LA CADENA DE REMATE QUE YA CUENTA CON LA CIMBRA LISTA PARA RECIBIR EL CONCRETO.

### Resultados obtenidos

SE OBSERVÓ QUE EN LA TERRAZA, EN EL ÁREA DE CONVIVENCIA DE ALUMNOS DEL PRIMER NIVEL SE REALIZAN TRABAJOS PARA LA CONTINUACIÓN DEL MURO VELA, SE ESTAN COLANDO LOS CASTILLOS Y COLOCANDO LOS BLOCKS PRESENTANDO UN AVANCE DE APROXIMADAMENTE LA MITAD DE LA ALTURA TOTAL, DE IGUAL MANERA SE NOTAN AVANCES EN LOS TRABAJOS DE HABILITADO DE ARMADO DE ACERO ASÍ COMO COLADO DE LA MESETA DE CONCRETO DESIGNADA COMO BANCA.

### Contribuciones

EN EL PASILLO DE CIRCULACIÓN DEL PRIMER NIVEL SE PRESENTAN AVANCES EN LOS TRABAJOS DE COLOCADO DE PISO CERÁMICO. DE IGUAL MANERA SE REALIZÓ LA DEMOLICIÓN DEL MURO DIVISORIO ENTRE LOS DOS SALONES

UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DE MÓDULO D PARA HABILITAR LA SALA DE JUICIOS ORALES, DE IGUAL MANERA YA SE ENCUENTRA COLOCADO EL PISO DE DICHA SALA ASÍ COMO EL ZOCLO.

### **Conclusiones**

EN LA FACHADA PRINCIPAL YA SE ENCUENTRA ANCLADA LA ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES PTR METÁLICOS SOLDADOS A PLACAS DE ACERO FIJADAS A LOS FALDONES DE LA FACHADA, CABE MENCIONAR QUE SE REFORZÓ DICHO ANCLAJE CON ÁNGULOS APOYADOS EN LAS LOSAS CON LA FINALIDAD DE OTORGAR MAYOR AGARRE Y RESISTENCIA A LAS FUERZAS VERTICALES QUE EJERCERÁ EL PESO DEL MURO CORTINA. DIHOS PERFILES PTR DEBEN SER RECUBIERTOS CON CINTA INDUSTRIAL PARA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE EL ACERO DE LA ESTRUCTURA Y EL ALUMINIO DE LA CANCELERÍA, YA QUE ÉSTOS, AL ESTAR EN CONTACTO REACCIONAN DE TAL MANERA QUE ACELERAN EL PROCESO DE OXIDACIÓN DE LOS MATERIALES.

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

abril - junio

### **Fecha de validación de la información**

2018-07-10

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

### **Importe total de la comisión**

3045.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.