



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DOYE.0200.26

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

FELIPE C. PUERTO-TULUM-PLAYA DEL CARMEN-BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM BASICO

Fecha de salida

02/25/2026 - 06:00

Fecha de regreso

02/27/2026 - 21:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

2639.48

Viáticos comprobados

2639.48

Importe ejercido por partida de viáticos

2639.48

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2639.48

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026

25 DE FEBRERO DE 2026

PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA DE ACUERDO A TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DONDE LAS METAS PRINCIPALES SON AULA REGIONAL CON MENSULA AISLADA DE 6 X 8 METROS, AMPLIACION DE PLAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y BARANDALES DE REJACERO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE ENTREGA RECEPCION.

NOTA: SE CANCELO AUDIENCIA Y SE CONTINUO RECORRIDO DE OBRA

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

ACTUALMENTE EL CONTRATISTA TRABAJA EN: EDIFICIO A: HA CONCLUIDO EL COLADO DE LA LOSA DE ENTREPISO, TRABAJA EN LOS APLANADOS DE MUROS Y PLAFONES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LOS BAÑOS;. EDIFICIO B: SE HA CONCLUIDO EL COLADO DE LA LOSA SE ENTREPISO, SE TRABAJA EN EL CURADO DE LA LOSA Y EN RELLENO COMPLEMENTARIO DEL INTERIOR DEL EDIFICIO. PLAZA CIVICA: SE CONTINUA TRABAJANDO EL RODAPIE DE PIEDRA

PARA CONFORMAR LA PLATAFORMA. BORDA PERIMETRAL: SE HA CONCLUIDO CERCA DE 40 ML DE CONSTRUCCION DE BORDA A BASE DE CIMENTACION DE PIEDRA Y SE TRABAJA EN 23 ML DE CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CASTILLOS DE 25X25 CMS. OBRA EXTERIOR: SE HA COLOCADO EL BIODIGESTOR CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION Y SE HAN EXCAVADO LAS AREAS DONDE SE CONSTRUIRA CISTERNA DE 10M3 Y LA COLOCACION DE UN SEGUNDO BIODIGESTOR DE 7M3 PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO A.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA EN PLAYA DEL CARMEN

26 DE FEBRERO DE 2026

PRIMARIA JOSE FRANCISCO MAY , EN LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA POR LO QUE SE LOGRARON LAS METAS OBJETO DEL CONTRATO REFERENTE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 METROS + OBRA EXTERIOR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE ENTREGA RECEPCION.

PREESCOLAR ALDEA TULUM , EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA POR LO QUE SE LOGRARON LAS METAS OBJETO DEL CONTRATO REFERENTE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 METROS + OBRA EXTERIOR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE ENTREGA RECEPCION.

PREESCOLAR NUEVA CREACION FRACC. EL EDEN, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA POR LO QUE SE LOGRARON LAS METAS OBJETO DEL CONTRATO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y SE ENCUENTRAN TRABAJANDO LA CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA EN BENITO JUAREZ

27 DE FEBRERO DEL 2026

SECUNDARIA NUEVA CREACION FRACC. LAKIN, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO EL COLADO DE LOSA DE AZOTEA SE TRABAJA EN MUROS BAJO VENTANA, AFINE DE LOSA Y BASES PARA AIRE ACONDICIONADO, LA PROXIMA SEMANA SE INICIARIA LOS APLANADOS DE LOS MUROS Y PLAFONES

CECYTE UNIDAD TULUM, EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE ENCUENTRAN CONCLUYENDO LOS APLANADOS DE MUROS Y PLAFONES DEL EDIFICIO, EN AZOTEA DE HA CONCLUIDO PRETILES LOS CUALES SE ENCUENTRAN APLANANDO, EL DIA DE MAÑANA SE INICIA LA COLOCACION DE PISOS DE LOSETA .

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE PROCEDIO A REGRESAR AL MUNICIPIO DE ORIGEN.

NOTA: EL RECORRIDO SE REALIZO IDA Y VUELTA EN VEHICULO OFICIAL.

OBSERVACIONES: SE RECABAN LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y EN DONDE NO SE ENCONTRARON AUTORIDADES,

AL MAS CERCANO DE LA COMISION.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2026-03-04

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

2639.48

Nombre completo

OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.