



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

LEVANTAMIENTO (OFICIO DP.1019.18)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

LEVANTAMIENTO DE OBRA

Fecha de salida

07/26/2018 - 04:30

Fecha de regreso

07/26/2018 - 10:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

1570.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1570.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

AL LLEGAR AL EDIFICIO DE BIBLIOTECA, LO PRIMERO ES LEVANTAR GRÁFICAMENTE ES LA CANTIDAD DE CAJAS EN PISO DE 60X60, DANDO UN RESULTADO DE 659, DISTRIBUIDAS EN LA SALIDA DE MÓDULO DE DISCAPACITADOS Y ACCESO PRINCIPAL, EN CONSECUENCIA, ME TRASLADO DE LA PLANTA BAJA A PLANTA DE PRIMER DE NIVEL. EN EL CUAL SE OBSERVA UN TRAMO DE PISO COLOCADO Y SUMINISTRADO, QUE SE PROCEDE A MEDIR Y REGISTRA, DANDO UN AVANCE DE 132.074 M², POSTERIORMENTE SE REGISTRA LA CANTIDAD DE PERSONAL EN OBRA, LOS CUALES SON 5 COLOCADORES. A LOS CUALES SE CUESTIONA POR QUE NO ESTÁN REALIZANDO NINGUNA ACTIVIDAD, DANDO COMO RESPUESTA LA FALTA DE MATERIAL DE ADHESIVO (PEGA AZULEJO Y CEMENTO) Y AGUA POTABLE. EN CONSECUENCIA, SE NOTIFICA VÍA TELEFÓNICA AL SUPERINTENDENTE DE OBRA, LA FALTA DE MATERIAL PARA QUE REALICE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, COMO RESULTADO DE LA ESPERA DE UNA HORA, LLEGO UNA PIPA DE 10, 000 LTS COMO EL MATERIAL DE PEGA AZULEJO, PARA REINICIAR CON LA COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DEL PISO.

Resultados obtenidos

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON LA COMPRA DE MATERIAL DE PEGA AZULEJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, LEVANTAMIENTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO, PROMEDIO DE RENDIMIENTO DE FUERZA LABORAL POR COLOCADOR DE PISO Y EL REINICIO DE LOS TRABAJOS.

Contribuciones

INDICAR AL SUPERINTENDENTE DE OBRA QUE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL PEGA AZULEJO Y EL AGUA POTABLE, Y RECABAR LOS DATOS DE ANÁLISIS DE FUERZA LABORAL CONTRA EL AVANCE FÍSICO DE OBRA.

Conclusiones

COMO CONCLUSIÓN, CABE SEÑALAR QUE A PESAR DE LA COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE PISO AÚN FALTA ACTIVAR LOS FRENTES DE TRABAJO EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN RETICULAR Y LISO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, ESTO EN PRIMER NIVEL COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-08-06

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.