



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Verificación de Obras

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

A diversas localidades del municipio de Othón P. Blanco

Motivo del encargo o comisión

Verificación a obras que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) y los Servicios Estatales de Salud (SESA).

Fecha de salida

12/13/2018 - 06:00

Fecha de regreso

12/15/2018 - 15:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

1200.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1200.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Verificación física a obras que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) y Los Servicios Estatales de Salud (SESA)

Resultados obtenidos

Se realizaron pruebas de compactación a la capa de subrasante obteniendo resultados superiores al 95% de compactación que indica el catálogo de conceptos, se extrajeron núcleos de concreto hidráulico a los pisos firmes para verificar el espesor y para hacerle la prueba de compresión simple, dando como resultado que no cumplen con el espesor de proyecto y no alcanzan la resistencia de 150 Kg/cm², por lo que se le pide al dependencia ejecutora que solviente dicha irregularidad.

Contribuciones

La verificación de las obras es con el objetivo de verificar la calidad de los materiales y los procedimientos constructivos para que las obras no presenten deficiencias a corto plazo.

Conclusiones

Se realizaron pruebas de compactación a la capa de subrasante obteniendo resultados superiores al 95% de compactación que indica el catálogo de conceptos, se extrajeron núcleos de concreto hidráulico a los pisos firmes para verificar el espesor y para hacerle la prueba de compresión simple, dando como resultado que no cumplen con el espesor de proyecto y no alcanzan la resistencia de 150 Kg/cm², por lo que se le pide al dependencia ejecutora que solviente dicha irregularidad.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2019-01-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

La Dirección Administrativa de la Secretaria de la Contraloria del Estado.

Importe total de la comisión

1200.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.