



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

OFICIO IFEQROO DCYSO.0207.19

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha de salida

01/30/2019 - 07:00

Fecha de regreso

02/01/2019 - 23:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

4210.37

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4210.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4210.37

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019, EN LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS.

LA FINALIDAD DE ESTA COMISIÓN DE TRABAJO, FUÉ PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

30 DE ENERO DEL 2019

J. N. JOHANN H. PESTALOZZI, LOC. POLYUC; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRÁNSITO PESADO PEI IV Y V, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3 CM Y 33X33CM., CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

TELESECUNDARIA PEDRO BALAM KÚ; LOC. POLYUC; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN EL EDIFICIO A EN LA COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

TELESECUNDARIA RAFAEL E. MELGAR; LOC. X-PICHIL; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE REJACERO CUBIERTA DE POLIESTER TERMOENDURECIDO CAL. 6 DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: POSTES CAL. 16 CUBIERTO CON POLIESTER TERMOENDURECIDO, ABRAZADERAS DE POLIETILENO, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, DADO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 PARA ANCLAJE DE POSTES, TENSION, NIVELACION Y PLOMEO, EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SAS-CAB) COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS (PLANCHA VIBRATORIA) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

SECUNDARIA No. 5 EMILIANO ZAPATA; LOC. CHUNHUHUB; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE 20 CIRCUITOS 3F 4H CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMPS. INCLUYE: INTERIOR CAJA TRIFASICO QO320L125G, FRENTE QOC24UF, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, INSTALACION, CONEXION, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, ASÍ COMO EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE VARIOS POLOS DE DIFERENTES AMPERAJES, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

31 DE ENERO DEL 2019

J. N. LEONA VICARIO, LOC. PRESIDENTE JUÁREZ; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2X32 W MOD. OF4038B41A1, OCEAN III, MCA. CONSTRULITA O SIMILAR. INCLUYE: GABINETE HECHO CON INYECCION DE POLIESTER CARGA FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO, ACABADO TRANSLUCIDO CON SECCION ESMERILADO, CON 2 LAMPARAS T8 DE 32 W, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

J. N. COYOLXAUHQUI, LOC. EL NARANJAL; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN EL SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SAS-CAB) COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS (PLANCHA VIBRATORIA) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DE IGUAL MANERA SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA PERFORACIÓN DEL POZO PLUVIAL EN EL ÁREA DONDE SE NOS INDICÓ POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL PLANTEL, SE METIÓ MAQUINARIA ESPECIAL PARA LA PERFORACIÓN DE LOS POZOS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

SECUNDARIA No. 5 ANDRÉS QUINTANA ROO; LOC. JOSÉ MARÍA MORELOS; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TUVO RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL, Y AL NO HABER DETALLES SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

01 DE FEBRERO DEL 2019

TELESECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO; LOC. CANDELARIA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EN LOS SERVICIOS SANITARIOS YA SE COLOCARON LAS LOSETAS EN LOS MUROS, TAMBIÉN SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE REJACERO CUBIERTA DE POLIESTER TERMOENDURECIDO CAL. 6 DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: POSTES CAL. 16 CUBIERTO CON POLIESTER TERMOENDURECIDO, ABRAZADERAS DE POLIETILENO, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, DADO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 PARA ANCLAJE DE POSTES, TENSION, NIVELACION Y PLOMEO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EN EL ÁREA DE CUBÍCULOS SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON CIEGO DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR HORIZONTAL Y/O CURVO. INCLUYE: TORNILLOS, PERFACINTA, REDIMIX, LIJADO DE LA SUPERFICIE, CORTES, REBORDE "J" EN REMATES, FORJADO DE REMATES EN CUADROS Y CIRCULOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, FIJADOS EN SUSPENSION METALICA, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA, ALAMBRE GALVANIZADO, CANALETA DE CARGA CALIBRE 22, CANAL LISTON

DE CALIBRE 26, ANGULO DE AMARRE, PERFACINTA, SUJETO A ESTRUCTURA, SELLADO DE UNIONES Y JUNTAS, SOPORTERIA, CAJILLOS, RECORTES, PREPARACION PARA COLOCACION DE LAMPARAS Y/O REJILLAS PARA AIRE ACONDICIONADO, SELLADOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA:

DEBIDO A QUE NO HABÍA VEHÍCULO OFICIAL PARA MI COMISIÓN DE TRABAJO ME TRASLADÉ EN VEHICULO PARTICULAR: VOLKSWAGEN POINTER, PLACAS: UTC-597-D

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-02-05

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

4210.37

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.