



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

OTHON P BLANCO

Motivo del encargo o comisión

SEGUIMIENTO DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA FAMBAS

Fecha de salida

02/26/2019 - 08:00

Fecha de regreso

02/28/2019 - 17:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

600.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

600.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

600.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

AXAYACATL: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, LOS SERVICIOS SANITARIOS SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO ASÍ COMO LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, EL PORTON DE REJACERO SE ENCUENTRA HABILITADO AUNQUE SE OBSERVAN ALGUNAS IMPERFECCIONES EN LA PINTURA, SE LE HACE MENCIÓN A LA EMPRESA ACERCA DE ESTO, HACE FALTA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS ESPEJOS EN EL ÁREA DE LAVABOS.

SEC. TEC. #27: SE HAN TERMINADO LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, Y VENTILADORES EN TODOS LOS EDIFICIOS CONTEMPLADOS POR EL CATÁLOGO, EN TODOS LOS VENTILADORES SE INSTALA UN CABLE DE SEGURIDAD ANCLADO A UN TAQUETE EXPANSIVO INDEPENDIENTE COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ADICIONAL.

Resultados obtenidos

PRIMARIA BENITO JUÁREZ: LAS RAMPAS SE ENCUENTRAN COLADAS, SE PREPARAN LOS TRABAJOS DE PINTURA DE LOGOTIPO INTERNACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TODAS ELLAS, EL BARANDAL SE ENCUENTRA COLOCADO.

PRIMARIA LEYES DE REFORMA: SE CONCLUYÓ LA CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO PARA EL DESPLANTE DE TODA LA CERCA PERIMETRAL DE REJACERO, A LA PAR SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ANCALJE DE POSTES A LO LARGO DE TODO EL PERIMETRO, SE AGUARDA AL SUMINISTRO DE LA REJACERO PARA SU COLOCACIÓN Y CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Contribuciones

PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO: LA REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS ESTÁ TERMINADA, HACE FALTA LA INSTALACIÓN DEL LAVABO EXTERIOR COMPARTIDO, SE CONTINUA TRABAJANDO CON LOS ANDADORES EXTERIORES, RAMPAS Y REPARACIÓN DE PLACAS DE LA PLAZA CÍVICA ASÍ COMO CON LA PINTURA DE LA CANCHA DEPORTIVA. CAM HELLEN KELLER: LAS BASES SE ENCUENTRAN COLADAS, LOS COMPRESORES ESTÁN COLOCADOS Y LA

INSTALACIÓN SE ENCUENTRA HABILITADA, SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS INTERIORES.

Conclusiones

JARDÍN DE NIÑOS COSTA RICA: LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN REHABILITADOS, LA CANCELERÍA DE LOS SALONES ES CALIDAD ADECUADA ASÍ COMO LAS PUERTAS, LA BARDAS PERIMETRAL SE ENCUENTRA PINTADA, SIN EMBARGO UN MÓDULO DE LA BARDAS HACE FALTA POR PINTAR, TAMBIEN HACE FALTA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE REJACERO PARA LA DELIMITACIÓN DE LA CISTERNA, SIN MENCIONAR LA TAPA DE LA PROPIA CISTERNA.

JARDÍN DE NIÑOS PAYO OBISPO: EL MÓDULO DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS SE ENCUENTRA CONSTRUIDO, SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE LOS ACABADOS INTERIORES.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-03-29

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Importe total de la comisión

600.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.